

PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - DECEMBRIE 2022

№. CRT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DECIZIUNE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PIȚESTI) - MIDOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PIȚESTI) - MIDOVENI		10.3	0%	0%				222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCETARE PE CALE AMIABILĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022. ÎN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL ÎNTRU CNAIR SA SI CJ ARGES ÎN VEDEREA FINALIZĂRII ETAPEI DE PROIECTARE ÎN TEMPLUL PREVEDERILOR OUG 88/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTAȚIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022 PREGĂTIREA DOCUMENTAȚIEI A FOST ÎNȚINUTĂ LA NIVELUL CJ - TERMEN FINALIZARE: TRIM 1 2023	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAIR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2023	2024		143.35 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE INDICATORI NR. 58/24.02.2021. PROIECTUL TEHNIC SI DOCUMENTAȚIA OTAC AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE PRIN CTE CNAIR. PENTRU ETAPA DE EXECUȚIE CNAIR A ÎNCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT EXECUȚIE LUCRARI ÎN DERULARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT ÎN POTENȚA PENTRU CONȚESTATI - IANUARIE 2023 A FOST ACTUALIZAT DEVIUL GENERAL AL LUCRĂRILOR - FIMD AVIZAT ÎN CTE CNAIR SA ÎN DATA DE 20.01.2023	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORNA CONSTRUCT SRL	ARAD		11			2022	2024		145.82 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUȚIE FINALIZATA, CONTRACT DE EXECUȚIE - SEMNAT ÎN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCȚIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE. TERMEN ESTIMAT PREDARE: FEBRUARIE 2023	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT ÎNCHESAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023	2024		266.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALĂ FIMD AVIZATĂ ÎN CADRUL CTE CNAIR SA ÎN DATA DE 20.01.2023 - ESTIMAT FINALIZARE SF - MARTIE 2023	
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	SOSELA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURȚESTI	0+000	8+900	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		8.9			2023	2024		105.78 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIS SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE - ÎN CURS DE AVIZARE.	
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE GURA HUMORULUI	0+000	4+700	PARTENERIAT OUG 101/2020 ÎNTRU CNAIR SI CJ SUCEAVA	GURA HUMORULUI		4.7			2023	2024		55.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALĂ 1 A FOST FINALIZATA. FIMD AVIZATĂ ÎN CADRUL CNAIR. AMC 2 FINALIZAT - ÎN DERULARE STUDIUL GEOTEHNIC. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM 1 2023	
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA ÎNTRU MUNICIPIUL DRADEA SI COMUNA SÎNMARTIN / SAILE FELIX (REG. DEZVOLTARE NV)	0+000	7+200	PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ BIHOR ÎNCHESAT ÎN 2021	DRADEA		7.2			2022	2023		172.02 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERE EMIS, DECIZIE DE EXPROPRIERE - SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUȚIE ÎN DERULARE. A FOST AVIZAT PAC ÎN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANȚA RUTIERĂ ETAPA 2. ÎN CURS DE AVIZARE PTE. ESTIMAT FEBRUARIE 2023	
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	REALIZARE ÎNEL OCULTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA A3, E60, DN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMĂRIA TARGU MURES	TARGU MURES					2023	2024		131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CTE SIGURANȚA CIRCULĂRII, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANȚA RUTIERĂ ETAPA 1 - FINALIZAT. ÎN PREZENT, SUNT ÎN CURS DE EMITERE AVIZELE PENTRU FINALIZAREA DOCUMENTAȚIEI FAZA SF - FINALIZARE FEBRUARIE 2023. AU FOST SOLICITATE COMPLETARI DE CATRE COMISA CTE CNAIR SA.	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEJBEIUS	0+000	7+330	PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ BIHOR ÎNCHESAT ÎN 2021	BEIUS		8.9			2022	2023		169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT. 2022 HG DE EXPROPRIERE - EMS 2022 (PENTRU EXPROPRIERILE SUPPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZIUREA PT) PROCEDURA DE ATRIBUIRI A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRARI FINALIZATA ÎN LUNA Iunie 2022. ESTIMAT SEMNARE CONTRACT ÎN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMIS/	
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE OCULIRE ÎN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMĂRIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2023	2024		169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SF ÎN DERULARE. AMC 1 AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAIR SA. AMC 2 - AVIZAT CTE; ÎN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PE TRASEUL SELECTAT AVIZARE CTE SIGURANȚA CIRCULĂRII - IANUARIE 2023	
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE VALEA LUI MIHAJ	0+000	7+830	PARTENERIAT ÎNCHESAT ÎN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MIHAJ		7.83			2023	2024	2025	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAIR SA - AU FOST SOLICITATE COMPLETARI ÎN LUNA IANUARIE 2023.	
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	POD PEȘTE ȚISA ÎN ZONA TERPUȚA DIN SIGHEȚUL MĂRMĂȚIEI			PARTENERIAT ÎNCHESAT SEMNAT CU CJ MARAMUREȘ ÎN DATA DE 08.10.2021	SIGHEȚUL MĂRMĂȚIEI								167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCULUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUȚIE - SEMNAT ÎN LUNA Iulie 2022 PAC A FOST FINALIZAT ÎN LUNA IANUARIE 2023 PTE FINALIZAT ÎN LUNA IANUARIE 2023 URMEAZĂ A FI AVIZAT PAC ÎN CTE SIGURANȚA CIRCULĂRII - ESTIMAT FEBRUARIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANȚA DE RUTIERĂ - ETAPA 2 - ÎN CURS DE CONTRACTARE - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023	
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMĂRIE, SE AȘTEAPTA ORDIN DE MINISTRU PENTRU SEMNAREA PARTENERIATULUI DE IMPLEMENTARE ÎN TEMPLUL OUG 88/2020, PENTRU ASIGURAREA FINANȚĂRII ETAPEI DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE.	DRADEA		6.2						55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF ÎN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMĂRIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - SEMNARE PROTOCOL ÎN TEMPLUL OUG 88/2020. SE VA DEMARA PROCEDURA DE ELABORARE SI DEPUNERE A APLICĂȚIEI DE FINANȚARE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE NASALD	0+000	4+700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMĂRIEI NASALD TRANSMISA CATRE CNAIR ÎN ANALIZA LA DODOT SI MASTER PLAN - NECESAR FORMULARE RĂSPUNS MTI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT ÎN CONFORMITATE CU OUG 101/2020	NASALD		4.7						48.43 MIL. LEI FARA TVA	SF ÎN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMĂRIEI NASALD. PROIECTUL VA FI FINANȚAT ÎN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPEA APROBAREA PT 2021-2027.	

15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 14 IN LDC ZALAU,CRSENI	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD	ORADEA	8.3	2023	2024	97.85 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - ANULATA. REIUNIRE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTE. PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE - OCTOMBRIE 2022. AU FOST DEPUSE 2 OFERTE - IN CURS DE EVALUARE OFERTA FINANCIARA - ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA - FEBRUARIE 2023
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	DRAGASANI	10			79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023/ A FOST SUPUS AVIZARI CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IN CURS DE OPERARE MODIFICARI SOLICITATE
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	GHEORGHENI	6.8			78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- FEBRUARIE 2023
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4+600	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	HOREZU	4.6			57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022. AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE SF IANUARIE 2023 IN PREZENT SE ELABOREAZA AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 2
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONECTIONS LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA BRAILA			PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA	7.2				CONTRACT PRESTARII SERVICII ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; IN DERULARE ETAPA AMC 1
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUICOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIENI - PUICOASA	14.6			3.38 MIL. LEI FARA TVA SF, 658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF- FEBRUARIE 2023
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACESIBILITATI IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE	15.18			2.96 MIL. LEI FARA TVA SF, 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF- FEBRUARIE 2023
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CICUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CICUC	7.4			65.73 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- FEBRUARIE 2023
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI	80.1				PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - 3 PROCEDURI LANSARE/ 6 PROCEDURI IN CURS DE LANSARE
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE INTRE DN 58 SI DN 58B FAZA 1; OCULIRE INTRE DN 58B SI DN 58B FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA	7.2			111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 2023
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES	7.8			127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT- DECEMBRIE 2022 IN DERULARE ETAPA DE AMC 1
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI	4.5			39.5 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- FEBRUARIE 2023
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI TULADINRESCU DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI	38.5			371.62 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, CONTRACT PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022 - IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTENSIE LA 4 BENZI +POD PESTE CF M800, LA PROFIL 2+2 DRAINA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBODIA	38.9				PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- IANUARIE 2023
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI	26			731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- FEBRUARIE 2023
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARDUD	4.9			49.91 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT- DECEMBRIE 2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	VARIANTA OCULTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA	12.9			199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022		10.8			91.42 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- FEBRUARIE 2023
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI	7			61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE NEGRESTI-DAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC - SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETIUL MARMATIEI	9.6			95.38 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT- TRIM. I 2023

35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN148 SI PODURI NOI CF MD20 TEIUS SI CF MD10 LA CRACIUNEL DRUM TRANSREGIO BLA TEIUS A10	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAF, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									23.7				151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAF, PAC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022									1.7				27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBURE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: IANUARIE 2023
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAF, PAC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022	RESITA								3.8				34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBURE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCULTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAF, PAC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022									5.5				53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBURE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SI BOBZIA	0+000	4+625	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAF, PAC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022									4.625				110.20 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBURE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAF, PAC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022									5.1				43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBURE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BAJA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CN AIR SA - CJ MARAMURES (DUG 83/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	SIGHEIUL MARAMATIEI								10.3				147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. I 2023
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	16+400	PARTENERIAT CN AIR SA - CJ MARAMURES (DUG 83/2016); POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	SIGHEIUL MARMATIEI								16.4				203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES FINALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIE 2023, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. II 2023
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAJA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CN AIR SA - CJ MARAMURES (DUG 83/2016)														CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZURE SF; A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022