

14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE NASAUD	0+000	4-700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMĂRII NASAUD TRANSMISĂ CATRE CNAR/IN ANEXA LA DGGI SI MASTER PLAN - NECESSAR FORMULARE RAPORT SI FI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN COMUNITATE CU DUG. SRU(2021)	NASAUD		4.7											48.43 MIL. LEI FARA TVA	SI IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMĂRII NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANȚAT ÎN BAZA UNEI PARTENERIAT DE ÎMPLENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPĂ APROBAREA PT 2021-2027.		
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI INTRE SE DIN SIH IN LOC ZALAU-CISENI	0+000	8-300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT -SECTOR NORD	ORADEA		8.3			2023		2025						97.85 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT -ANUNȚATA. RELIARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTE. PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - OCTOMBRIE 2022. AU FOST DEPURĂ 2 OFERTE. IN CURS DE EVALUARE OFERTA FINANCIARA - ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA - MARTIE 2023		
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+100	PARTENERIAT ÎNCHIEȚ ÎNȚRE CNAR SA SI PRIMĂRIA DRAGASANI PENTRU ÎNȚOCĂRIE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	DRAGASANI		10			2023		2025						79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARE 2023. A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE SI SIGURANȚA CIRCULĂȚII. ESTIMAT AVANȚARE SF SI AVANȚARE ÎN CADRUL CTE CNAR SA - MARTIE 2023		
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRUL)	0+000	6-800	PARTENERIAT ÎNCHIEȚ ÎNȚRE CNAR SA SI PRIMĂRIA GHEORGHENI PENTRU ÎNȚOCĂRIE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	GHEORGHENI		6.8											78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - ÎN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: FEBRUARE 2023		
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4-600	PARTENERIAT ÎNCHIEȚ ÎNȚRE CNAR SA SI PRIMĂRIA HOREZU PENTRU ÎNȚOCĂRIE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	HOREZU		4.6											57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE, AMC 1 - AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA IULIE 2022, AMC 2 - AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA IULIE 2022, FINALIZARE SF IANUARIE 2023 ÎN POST FINALIZARE AUDITUL DE SIGURANȚA CIRCULĂȚII - STATIUL 2 ESTIMAT AVANȚARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - MARTIE 2023		
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BRAGA			PARTENERIAT ÎNCHIEȚ ÎNȚRE CNAR SA SI PRIMĂRIA TULCEA PENTRU ÎNȚOCĂRIE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE	CONSTANTA		7.2												CONTRACT PRESTAR SERVICII ELABORARE SF - SEMNAT ÎN LUNA AUGUST 2022, ÎN DERULARE ETAPA AMC 1		
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT AJUSTAREA OPTIMIZAREA TRAFICULUI SI ACCESIBILITATE ÎN PUȚOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT ÎN DATA DE 31.01.2022	FIENI - PUȚOASA		14.6											3.38 MIL. LEI FARA TVA - SF 658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE, AMC 1 - AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVANȚARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-FEBRUARE 2023		
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONA URBANĂ A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT ÎN DATA DE 31.01.2022	TARGOVISTE		15.18											2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF 632.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE, AMC 1 - AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVANȚARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-FEBRUARE 2023		
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIERCUREA CIUC	0+000	7-400	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - SEMNAT ÎN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC		7.4											65.73 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - ÎN DERULARE, ETAPA DE EVALUARE FINANCIARA - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT, ÎN POTENȚA FARA CONȚESTAȚII: FEBRUARE 2023		
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXIE AUTOTRANZI DE CENURA BUCUREȘTI A0	0+000	80+100	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN LUNA IANUARIE 2022	BUCUREȘTI		80.1													PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - ÎN DERULARE, ETAPA DE EVALUARE FINANCIARA - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: FEBRUARE 2023	
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULIRE	OCULIRE ÎNȚRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1, OCULIRE ÎNȚRE DN 58B SI DISPERFAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7-200	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	BESTA		7.2											111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARE 2023		
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CURȚEA DE ARGEȘ (REGIUNEA DEZVOLTARE SI)	0+000	7-800	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	CURȚEA DE ARGEȘ		7.8											127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - ÎN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022 ÎN DERULARE ETAPA DE AMC 1		
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BĂBENI	0+000	4-500	PARTENERIAT ÎNCHIEȚ ÎNȚRE CNAR SA SI PRIMĂRIA BĂBENI PENTRU ÎNȚOCĂRIE DOCUMENTAȚIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BĂBENI		4.5											39.5 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - ÎN CURS DE LANȘARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: FEBRUARE 2023		
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 ÎNȚRE GALATI SI TVADINREȘCU, DRUM DE LEGATURA BRAGA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	GALATI		38.5											371.62 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, ÎN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE APRILIE 2023. A FOST AVANȚAT AMC NR. 1 ÎN LUNA DECEMBRIE 2022, ÎNMEȚAVA AVANȚARE AMC 2 ÎN CTE CNAR ÎN CADRUL LUNA FEBRUARE 2023		
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBODIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTINDERE LA BENDI + POD PEȘTE CF MBUL LA PROFIL 2+2 DRAINA	0+000	38+900	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	SLOBODIA		38.9													PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - ÎN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: FEBRUARE 2023	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT ÎN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI		26												711.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - ÎN CURS DE LANȘARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: FEBRUARE 2023	

30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARDUD								4.9					40.91 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLINE	VARIANTA OCOUTOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE VI)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA								12.0					199.65 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022, IN DERULARE AMC 1
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									10.8					91.42 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 23 FEBRUARIE 2023
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI								7					61.28 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 1
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE NEGRESTI-DAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETEL MARMATIEI								9.6					95.38 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODIFICARE DN48 SI PODURI NOI CP NOVI TEUS SI CI NOBILA CRACIUNEL-DRUM TRANSREGIO BIA TEUS-AD	0+000	29+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022									23.7					151.71 MIL LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A AMC 1
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022									1.7					27.18 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: IANUARIE 2023
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLINE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022	RESTA								3.8					34.59 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLINE	VARIANTA OCOUTOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022									5.5					53.86 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SLOBODZA	0+000	4+025	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022									4.825					110.20 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022									5.1					43.93 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM. I 2023
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BAJA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNAB SA - CI MARAMURES (OUG 83/2016), POSIBIL PARTENERIAT OUG 103/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVOZURII SF	BAJA MARE								10.3					147.76 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CI MARAMURES, AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. I 2023
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIGHETEL MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	16+400	PARTENERIAT CNAB SA - CI MARAMURES (OUG 83/2016), POSIBIL PARTENERIAT OUG 103/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVOZURII SF	SIGHETEL MARMATIEI								16.4					203.10 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CI MARAMURES, FINALIZARE AMC 1 - AVIZATA IN LUNA IANUARIE 2023, ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. I 2023
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAJA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAB SA - CI MARAMURES (OUG 83/2016)															CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVIZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022