

PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - FEBRUARIE 2023																	
NR. PT	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATOR DRUM	DE LA [km]	PNR LA [km]	ANTERFEREND	SECTORUL	LOTUL	LONGIME [km]	STADIUL FDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCETERIE	DATA FINALIZARE	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBZERVATIE	detalii_proiectare
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	LA INTERSECT. MONTEHU	0+000	100+300	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE PARE ZIUA SI STUDIU DE FERMABILITATE - IULIUSIAT	LA INTERSECT. MONTEHU		10.3	00	00				210.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, PAC SI PTE - IN DATA DE 18.10.2021, A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMBASIA IN CONFORMATIUNE CU PREVEDERILE DUS NR. 40/2021 IN DATA DE 11.12.2021 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNMR SA SI CJ ARHAI IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPAI DE PROIECTARE IN TERMIULI PREVEDERILOR DUS NR.40/2021 CALENDARIA ESTIMAT - PREGARE DOCUMENTARIE CAITRE CJ ARHAI - DECEMBRIE 2022 PREPARAREA DOCUMENTARIEI A FOST ADAPTATA LA VERBUL CJ - TERMIULI FINALIZARE - IULIU 2023	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	VARIANTA DEDICATIEA GURBUN	0+000	140+200	PARTENERIAT DRUM SOLZI200 INTRE CNMR SI CJ GURBUN	GURBUN		14.1			2004	2004	2004	143.91 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FERMABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE INDICTOR NR. 582/24.02.2021 PROIECTUL TENCIC SI DOCUMENTAREA ETAPAI AU FOST FINALIZATE SI AU FOST PRIN CTE CNMR PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNMR A INCEPUT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSULI AJUTERAN GURBUN PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN POZTEA FARA CONTESTAT SI MARTIE 2023 A FOST ACTUALIZAT DEVEUL GURBUN, LUCRARI - FUND AVANT IN CTE CNMR SA IN DATA DE 20.01.2023 AVANT IN CADRUL CTE MTI - MARTIE 2023 PRIN DE MINISTRU PENTRU ACTUALIZAREA DEVEUL - IN CURS DE APROBARE/ INMARTIE MARTIE 2023	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	VARIANTA DEDICATIEA ARAD EST	0+000	11+000	SC IPHIN CONSTRUCT SRL	ARAD		11			2023	2023	2023	145.82 MIL. LEI FARA TVA	SI FUNDAT SI HG INDICTOR TENCIC - ECONOMIC APROBAT - PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE FINACIATA CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 12 OCTOMBRIE 2022 - IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI A PROIECTULUI TENCIC DE EXECUTIE TERMIULI ETAPAI PRELARI - MARTIE 2023	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	VARIANTA DEDICATIEA SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCEPUT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023	2023	2023	206.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FERMABILITATE IN DERULARE - A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FUND AVANT IN CADRUL CTE CNMR SA IN DATA DE 20.01.2023 - ESTIMAT FINALIZARE SI - MARTIE 2023	
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	VOZARUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSAN PRIN CURTESI	0+000	8+000	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSAN - DECEMBRIE 2021	BOTOSAN		8.6			2024	2024	2024	105.76 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FERMABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVEI SI ELABORARE PROIECT TENCIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2021 A FOST ACTUALIZAT DEVEUL SI STUDIUL DE FERMABILITATE, FUND AVANT IN CADRUL CTE CNMR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - IN CURS DE CONTRACTARE SERIUL DE FERMABILITATE AVANT IN CADRUL CTE CNMR - APRILIE 2023	
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	VARIANTA DE OCULIRE GURA MARCULESI	0+000	10+000	PARTENERIAT DRUM SOLZI2000 INTRE CNMR SI CJ SUCIABA	GURA MARCULESI		10+000			2004	2004	2004	74.47 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FERMABILITATE SI DOCUMENTAREA CAITRE CJ ARHAI ANALIZA MULTICRITERIALA SI A FOST FINALIZATA, FUND AVANT IN CADRUL CNMR, ANR 2 FINALIZAT - IN DERULARE STUDIUL GOSITOVITIC TERMIULI ETAPAI PRELARI - MARTIE 2023	
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORASTA SI COMUNA SAMARITIN / BAZE FELIX (REG. DECONTAMINARE SI)	0+000	75+000	PARTENERIAT CNMR SA SI CJ BHOH INCEPUT IN 2021	ORASTA		7.4			2022	2022	2022	122.90 MIL. LEI FARA TVA	HG PENTRU EXPONIERE LANS, DECIDE DE EXPONIERE - SEPT 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE UN DERULARE - A FOST AVANT PNE IN LUNA OCTOMBRIE 2022 A FOST ELABORAT AUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - IN CURS DE APROBARE PTE - ESTIMAT MARTIE 2023	
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	REALIZARE NR. OCULIOT AL MUNICIPIULUI TARNOVA MAREI INTRE INTERCOMUNITARIALA AL DUS NR. 21 SI 22 SI 23A	0+000		PARTENERIAT CNMR SA - PRIMARIA TARNOVA MUREI	TARNOVA MUREI					2023	2023	2023	131.40 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FERMABILITATE FINALIZAT STUDIU DE FERMABILITATE A FOST AVANT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTE DE ELABORARE A AUSTULI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN PRESENT SI UN CUS DE INTRARE AVANT PENTRU FINALIZAREA DOCUMENTARIEI FAZA SI - FINALIZARE FEBRUARIE 2023. AU FOST SOLICITATE COMPLETARI DE CAITRE CONSULI CTE CNMR SA	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	VARIANTA DEDICATIEA TORDOAR	0+000	7+100	PARTENERIAT CNMR SA SI CJ BHOH INCEPUT IN 2021	TORDOAR		8.9			2023	2023	2023	149.96 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FERMABILITATE FINALIZAT HG INDICTOR TENCIC SI ECONOMIC APROBAT - 2022 CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVEI SI ELABORARE PROIECT TENCIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2021 A FOST ACTUALIZAT DEVEUL SI STUDIUL DE FERMABILITATE, FUND AVANT IN CADRUL CTE CNMR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUSTUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - IN CURS DE CONTRACTARE SERIUL DE FERMABILITATE AVANT IN CADRUL CTE CNMR - APRILIE 2023	
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	DRUM DE OCULIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	7+000	PARTENERIAT CNMR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5			2024	2024	2024	109.26 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FERMABILITATE FINALIZAT STUDIU DE FERMABILITATE A FOST AVANT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTE DE ELABORARE A AUSTULI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN PRESENT SI UN CUS DE INTRARE AVANT PENTRU FINALIZAREA DOCUMENTARIEI FAZA SI - FINALIZARE FEBRUARIE 2023. AU FOST SOLICITATE COMPLETARI DE CAITRE CONSULI CTE CNMR SA	
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	PARTENERIAT IN OCULIRE FAZA SI SI BHOH	0+000	7+000	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2021	FAZA SI SI BHOH		7.00			2024	2024	2024	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SI FUNDAT AVANT CTE CNMR SA - AU FOST SOLICITATE COMPLETARI IN LUNA IANUARIE 2023	
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA DEDICATIE	POD PESTE TSA IN ZONA TERPUL DIN SIOTETIA MAMARTEI														

38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARJUD (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	4-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022	ARJUD							4.9		49.91 MIL. LEI FARA TVA	SEMNAIE CONTRACT : DECEMBRIE 2022, IN DERULARE ETAPA DE ANC 1/ ESTIMAT AVANSARE ANC 1 IN CADRUL CTE CNAR SA IN CURSUL LUNA MARTIE 2023
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BOCA (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	140-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022	BOCA							12.6		109.95 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : NOIEMBRIE 2022, IN DERULARE ANC 1
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABA (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	100-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022								10.8		85.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE SEMNAI IN LUNA MARTIE 2023, URMEAZA ENTERESA OROUNILLU DE INCERPRE PENTRU PROIECTARE, CLIPA CONSTITUIREA GARANTIEI DE BUNA RECUPER
43	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMAND (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	7-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022	POSTOLARI							7		81.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNAIE CONTRACT : IANUARIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE ANC 1
44	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE NEGUSTI-ALA (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	8-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022	SOCIETEA MARMALATEI							8.6		85.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : IULIE 1 2023
45	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	INDICATORI DE PLAN SI DETALII DE CP MAIUS TRILU SI EF MAIUS LA (CROCIERUL DRUMU TRANSILVIEI) SIA TRILU-ALB	0-1000	120-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022								23.7		131.71 MIL. LEI FARA TVA	CTN PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE : IANUARIE 2023 IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A ANC 1
46	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MOTRU (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	11-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022								1.7		77.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : IULIE 2023
47	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BUMBESTI (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	1-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022	BOCA							3.8		84.50 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : IULIE 2023
48	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTARE	VARIANTA OCULTOARE BAULETI (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	5-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC-SEMNAI IN DATA DE 14.09.2022								0.5		53.86 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : IULIE 2023
49	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SLOVODA	0-1000	14-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SI PTE-SEMNAI IN DATA DE 26.05.2022								4.805		110.30 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : IULIE 1 2023
50	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CALABAN	0-1000	5-1000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SI PT. PAC SI AC-SEMNAI IN DATA DE 26.05.2022								5.1		63.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SI PT. IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : IULIE 1 2023
51	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABA-MAIE (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	100-1000	PARTENERIAT CNAR SA : C) MARMARAURES (LOUIS EU/2016) , PENTRU PARTENERIAT OUG 101/2010 - ULTERIOR FINALIZARE REVIZUIRE SI	BABA-MAIE							18.3		461.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE ELABORARE SI IN DERULARE LA NIVELUL C) MARMARAURES, ALI POST AVANSAT ANC 1 SI ANC 2 - AUGUST 2023, ESTIMAT FINALIZARE SI : AUG. 2023
52	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SICHETU (REGULAMENT OCULTOARE SV)	0-1000	100-1000	PARTENERIAT CNAR SA : C) MARMARAURES (LOUIS EU/2016) , PENTRU PARTENERIAT OUG 101/2010 - ULTERIOR FINALIZARE REVIZUIRE SI	SOCIETEA MARMALATEI							16.4		203.30 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE ELABORARE SI IN DERULARE LA NIVELUL C) MARMARAURES FINALIZARE ANC 1 - AUGUSTA IN LUNA IANUARIE 2023, ESTIMAT FINALIZARE SI : IULIE 1 2023
53	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BABA-MAIE-SATU-NOVAE			PARTENERIAT CNAR SA : C) MARMARAURES (LOUIS EU/2016)											CONTRACT PRESTARII SERVICI DE PROIECTARE ELABORARE SI IN DERULARE SEMNAI 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SI, A POST AVANSAT ANC 1 SI ANC 2 - AUGUSTA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIE 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN LUNA IULIE 2023