

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|--------|---------|---|---|--|--------|--------|--------|------------|--|-------------------------|--|---|--|
| 7 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE I MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DAT6 | 55-625 | 69-100 | ASOCIERIA SC DNEI CONTINANS SRL/INDBRODROV AD | IONEZI - VAMFURLE | LOT 3 | 33.93 | 100% | 97.46% | 15.03.2019 | IN DATA DE 15.03.2022 A POSTULUS RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARELOR | 55.91 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 15.03.2022 A FOST ANOMAT DE CATRE INVESTITOR PARTI, NR. 110 | | |
| 8 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE I MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DAG6 | 67-000 | 84-000 | MOCKOS S.A. | CAUCEA MARE - CALNAT | LOT 2 | 33.83 | 100% | 95.42% | 03.09.2022 | 16.06.2021 | 81.94 MIL LEI FARA TVA | PROCESUL VERBAL DE RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARELOR A FOST ANOMAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021. | | |
| 9 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE I MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DAT6 | 69-300 | 103-600 | ASOCIERIA SC DRUM AGAT SRL - VIMOTAV SA S. - TRAMCOZ SA - S.E. VOSELE CONSTRUCTIA SRL | VAMFURLE - STEI | LOT 4 | 33.31 | 100% | 95.42% | 29.08.2020 | IN DATA DE 29.12.2021 A POSTULUS RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARELOR | ANUL 2021 | 74.79 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 29.12.2021 A FOST ANOMAT DE CATRE INVESTITOR PARTI, NR. 303 | |
| 10 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE I MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DAT1 | 0-000 | 44-130 | ASOCIERIA ESTI INGIAT SARAHY LOVISTE VE DIS TICMET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTI CONSTRUCTII GRUPUL S.R.L. - S.C. ESTI MANDENCLIA INGIAT SARAHY VE TICMET ANONIM SIRKETI | LOT 1 | LOT 1 SECTOR SI BAZINARA - TRONCOARE DE RUCSI - RM 44-130 (LARGHE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE | 44.13 | 0% | 0% | 08.08.2022 | 01.08.2022 | 800.38 MIL LEI FARA TVA | LOTUL 1 - IN DATA DE 17.08.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 5214439 (1) ASOCIERIA ESTI INGIAT SARAHY LOVISTE VE DIS TICMET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTI CONSTRUCTII GRUPUL S.R.L. - S.C. ESTI MANDENCLIA INGIAT SARAHY VE TICMET ANONIM SIRKETI | http://www.credit.ro/ro/transport/mf/... | |
| 11 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE I MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DAG38 | 0-000 | 76-758 | ASOCIERIA SC ANTERIORA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOTRANSPORT SRL SPETA AC ADAR PASC SAJ - LUER ASOCIATIE DE INGINERI INGHENERI SAJ - VIMOTAV SA S. - TRAMCOZ SA | MODERNIZARE DRUM, TARGU FRUNZES - MODERNIZARE RM 76-758 - RM 76-758 | | 71.512 | 66.80% | 47.80% | 02.08.2021 | Aug 21 | Aug 21 | 267.31 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PRODUCTIE SI EXECUTIE IN DEBILITARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020 AVIAT P CTX CNAR 21.07.2021 AVIAT P CTX DRUM AG - 01.06.2021 - AVIAT ETIC DRUM AG - 01.06.2021 AVIAT ETIC CNAR SA - 14.08.2021 AUTOTRANSPORT DE CONSTRUCTII NR. 2412 (10.2021) DRUMURI SPETA. IN DATA DE 21.12.2021 A FOST ANOMAT IN CTX CNAR PRODUCTIA SI EXECUTIA SI ANALIZA SI CALITATE DE EXECUTIE A LUCRARELOR DE CONDOUSARE AVAND IN VEZDERE SOLUTII TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERTIZATE TEHNICE EXECUATE. | |
| 12 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE I MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DAG30 | 0-000 | 68-146 | ASOCIERIA SC AUTOTRANSPORT SRL - SC DRUM AGAT SRL - S.C. DRUMUR SI AUTOTRANSPORT SAJ - S.C. EVOLUCIUN TECH SRL | MODERNIZARE DRUM SI BAZINARA - DRUMURI SI AUTOTRANSPORT SAJ - RM 68-146 - RM 68-146 | | 65.046 | 90.80% | 80.50% | 21.05.2021 | Aug 21 | 2021 | 208.44 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 21.05.2021 A FOST DEPUZA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELOR ADESENTE ACCESU PROIECT, DIN FONDURI NEAMORTUABILE, ALOCATE IN CADRUL PROGRAM 2014 - 2020 CONTRACT PRODUCTIE SI EXECUTIE IN DEBILITARE IN DATA DE 06.05.2021 A FOST CONFIRMATA AUTORIZATA DE CONSTRUCTIE PLANUL DE PROGRAM A PROIECTULUI TONNEI DE EXECUTIE - 20.02.2021 PT - AVIAT CNAR SA SA - 02/02/20.05.2021 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------|---------|---------|---|---|-------|--------|-----------------------|--------|--|----------------|----------------|--------------------------|--|--|---|
| 13 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE MEDIZINARE | DRUM NATIONAL | D07 | 30-950 | 53-950 | ADICEREA COZELI S.P.A. S.C. 87 INVEST S.R.L. - DRUMUL ANDREIA MIRELA INDIVIDUAL S.C. SOTIA, ROAD S.R.L. | PROIECTARE SI EXECUTIE LARGHE LA 4800Z (DOL. ANUNCIANTII). RM 30-950 RM 53-950 | | 21.4 | 0% | 0% | 01.09.2022 | NOIEMBRIE 2024 | NOIEMBRIE 2024 | 242.36 MIL. LEI FARA TVA | IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTAREI DE CAZURI ANTIPRETERENS SI A PROBABIL DE CAZURI „BENEFICIARE” AUTOTITLARE CONTRACTANT”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTALIZAT DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVEDINZA SI MANUTIN IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCETARE ANTIPRETERENSA CU NOTIFICAREA DATEI DE 06.09.2022 CA GARANTIE INCETARE ANTIPRETERENSA CONTRACTANT. NR. 27 / 27.08.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE LARGHE LA 4800Z (DOL. ANUNCIANTII). RM 30-950 RM 53-950 H 06.09.2022 si fut emis Autorizatia de Construire nr. 26 /16.09.2022 dv. MFI 170602.05.2022 | http://www.credex.ro/ http://www.psc.ro/ www.psc.ro www.psc.ro www.psc.ro | |
| 14 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE MEDIZINARE | DRUM NATIONAL | D06 | 101-405 | 183-230 | IGAL TINI INSTAL TOCARE SI SARMUI ANONIM SIMEI | REABILITARE SI LA ALUMINOSI - CARCINA RM 101-405 - RM 230-422 LOT 1 SI 101-405 RM 183-230 (RELOCATIE) | LOT 1 | 48.000 | 23.30% | 31.60% | 02.03.2022 | NOIEMBRIE 2023 | NOIEMBRIE 2023 | 337.48 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.09.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI DE LUCRU CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 24 LUNI. INCETARE ANTIPRETERENSA A CONTRACTULUI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST ANUNCIATA DE CNAS. A FOST EMISA ORDINUL DE INCETARE DE SUPERVEDINZA (DOPR) FRAMANDA CU DATA DE 02.05.2023. | http://www.credex.ro/ http://www.psc.ro/ www.psc.ro www.psc.ro | |
| 15 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE MEDIZINARE | DRUM NATIONAL | D06G | 108-220 | 108-905 | ADICEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L. | REABILITARE DRUM PRIN REAMANDAREA SECTIUNII SI CURBAREA SI RM 108-220 - RM 108-905 IN VEZICARA CONTRACTULUI SI/SAI PROIECTARE SI EXECUTIE SI MBI LA RM 108-220, REAMANDARE SECTIA RM 108-220 - RM 108-905 | | 1.335 | 90.90% | 94.68% | 12.10.2020 | 21.03.2023 | ANUL 2023 | 23.932 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI DE LUCRU EXCLUSIV PERIOADA DE REGULA CUPRINSA IN PERIOADA SI 10-15 ZILE, CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 24 LUNI. INCETARE ANTIPRETERENSA A CONTRACTULUI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST ANUNCIATA DE CNAS. A FOST EMISA ORDINUL DE INCETARE DE SUPERVEDINZA (DOPR) FRAMANDA CU DATA DE 02.05.2023. | http://www.credex.ro/ http://www.psc.ro/ www.psc.ro www.psc.ro | |
| 16 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE MEDIZINARE | DRUM NATIONAL | D03L | 60-105 | 70-277 | MODERNIZARE ON 3L SOVSA - LPTA, RM 60-105 - RM 70-277 | MODERNIZARE ON 3L SOVSA - LPTA, RM 60-105 - RM 70-277 | | 10.112 | PROIECTARE IN DRUMURI | | ORDINUL SI INCETARE ANTIPRETERENSA A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020 | DECEMBRIE 2023 | DECEMBRIE 2023 | 106.54 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. INCETARE ANTIPRETERENSA A CONTRACTULUI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST ANUNCIATA DE CNAS. A FOST EMISA ORDINUL DE INCETARE DE SUPERVEDINZA (DOPR) FRAMANDA CU DATA DE 02.05.2023. | http://www.credex.ro/ http://www.psc.ro/ www.psc.ro www.psc.ro | |
| 17 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE MEDIZINARE | DRUM NATIONAL | D07 | 258-475 | 258-950 | PROIECTARE SI EXECUTIE RELOCARE SI/SAI TIRAZI ON 1 VALA COLTUII SI/SAI RM 258-475 - RM 258-950 | PROIECTARE SI EXECUTIE RELOCARE SI/SAI TIRAZI ON 1 VALA COLTUII SI/SAI RM 258-475 - RM 258-950 | | 2.274 | | | | | | 8.66 MIL. LEI FARA TVA | | | |
| 18 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE MEDIZINARE | DRUM NATIONAL | D06D | 0-900 | 10-900 | TOONIA COSTRULZIOI GENERAL S.P.A. | DRUM DE LEGATURA INTRE INTERSECTIA LA ANO - TRAMENIA ON 09 | | 8.9 | 11.30% | 25.10% | ENCLAVSIT CIP 1 - SUPERVEDINZA SI MANUTIN DE BENEFICIARE | 04.05.2021 | NOIEMBRIE 2023 | NOIEMBRIE 2023 | 203.02 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.03.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 3 ANI SI LUNA PROIECTARE SI 18 LUNI EXECUTIE SI 6 ME SI GARANTIE DE 60 DE LUNI. IN DATA DE 02.03.2021 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 10 / 02.03.2021 SI/SAI RM 0-900 RM 10-900. INCETARE ANTIPRETERENSA A FOST ANUNCIATA DE CNAS. A FOST EMISA ORDINUL DE INCETARE DE SUPERVEDINZA (DOPR) FRAMANDA CU DATA DE 02.05.2023. | http://www.credex.ro/ http://www.psc.ro/ www.psc.ro www.psc.ro |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---|---------|---------|--|---|--------|-------|--|------------|------------|-----------|--|--|--|----------------|---|--------------------------|---|---|
| 19 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE MIDBENDANE | DRUM NATIONAL | DVT | 0-000 | 14-300 | REMAT CONSULT | DRUM DE LEGATURAAI DVT OTTIDERI STIAI - LARGHEIA I A BENDI DE CIRCULATE | 14.3 | | | | | | | | | OCTOMBRIE 2020 | 25.02.2023 BY AN NR. 5-102/000/02/13/2023 | 023.87 MIL. LEI FARA TVA | STUDIU DE FEZABILITATE IN IMBANT DINT PRINZIT DE CATERE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBSERVATI ALIPRA IMBANTII DINT AT STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE PETESTI IMBANT-FINALA. IN DATA DE 20.02.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DUCIUL DE FEZABILITATE. STUDIU DE FEZABILITATE SI ALIPRA ANALIZA BENEDECAR. IN DATA DE 25.02.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE DINT-CARLII SI DOCUMENTIUM IMBANTII IN DATA DE 28.02.2023. PRESTATORUL IMPUNENTIAZ OBSERVATIILE COMPARATE PENTRU SI PRECATORUL A TRANSMIS-ULI REVIZUIT IN DATA DE 28.02.2023. AU FOST EMISE OBSERVATI DNT PUNEA BENDI-CARLII IN PREZINT SI ACCEPTA TRANSMITESA SI LUNA SUSEPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 21.02.2023. IN DATA DE 21.02.2023 CONTRACTUL A FOST SUSEPNDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNA SUSEPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 21.02.2023. STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUA A FOST PLANAT IN DATA DE 29.02.2023 A FOST PRESUNTA PERIODA CONTRACTUA LA PERIODA NR.02/13/2023 CU NOTIIE. STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUA A FOST PLANAT IN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATI FINI IN CURS DE IMPLEMENTARE. PREZINT PENTRU AN-CORONAREA REZULTATUL LOCALIZATOR IN FORMA DINT A FOST PLANAT IN DATA DE 29.11.2022. ALIPRA INC AU FOST EMISE OBSERVATI IN DATA DE 08.01.2023 - IN DATA DE 31.01.2023 PRESTATORUL A TRANSMIT REVIZUA LA INC. FINI EMISE OBSERVATI ALIPRA ACESTIUM. IN DATA DE 30.01.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTIUM BUNA LA INC. ACTIUNILE DE INTALNI SI ANALIZI DE GOSPODIARE A FOST PLANAT IN DATA DE 01.02.2023. FINI EMIS ANALIZA DNTA. BUNA DE REVIZUA A FOST TRANSMIS DE CATERE PRESTATOR IN DATA DE 01.02.2023. FINI EMIS ANALIZA DNTA. STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUA A TRANSMISIT IN CTE DATA DE 01.02.2023. IN CTE DATA DE 23.02.2023. URMAND A FI SUPUS SPRE ALIPRA IN CI. | |
| 20 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE MIDBENDANE | DRUM NATIONAL | DRUM TRANSEROO GLAJU - ARHEDA | 0-000 | 38-400 | GLAJU - ARHEDA | | 38.8 | | CONTRACT SEMIET DE PROIECTARE DEBUTAT IN BAZA INER PROTECUIE DE CATERE CLUI NAROKA | | | | | | | | | 2385.52 MIL. FARA TVA | STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FANILAMER SI - 2022 INFERIORI IN GESTIUNEA CTR DE PROIECTARE GESTIUNAT DE CATERE PRIMARIA CLUI NAROKA | |
| 21 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE MIDBENDANE | DRUM NATIONAL | DNR3C | 188-400 | 143-220 | S.C. SEARON CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. REET CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INCHIRIERE REVIZIURE S.F. | MANOAGSA - RADNUTI FRUIT | 35.4 | 33.0% | 0% | | | | | | | | | 109.89 MIL. LEI FARA TVA | SI REVIZUIT IN ANUL 2022 / INC NR. 10029/08.02.2020 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE SI/SAI FINANCIARE LOCALI | |
| 22 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE MIDBENDANE | DRUM NATIONAL | POD FE DRASIC PESTE BAUL TARNHVA MARE LA VANATOSI | 0-200 | 1-212 | | POD PE DR SI C PESTE BAUL TARNHVA MARE LA VANATOSI | 0.0211 | | | | | | | | | | | | 5.45 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT SEMIAT IN LUNA-OCTOMBRIE 2020. SPRENU FINE REVIZUIT: 10% |
| 23 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE MIDBENDANE | DRUM NATIONAL | DNRH | 6-000 | 13-000 | S.C. MECANOM BML TRADING SRL | REMEDIERE DIRECTIUNI PE DRHVI 846+400-4M 13-000 | 6 | 100% | 88.23% | 15.10.2020 | 07.12.2021 | ANUL 2021 | | | | | | | 12.765 MIL. LEI FARA TVA | DRUMUL DE INCERERE A FOST EMIS INCERIND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTI LA TERMINAREA LUCRARIILOR IN DATA DE 20 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 201. PERIODA DE GARANTIE: 36 LUNI |
| 24 | DRUMUR NAZIONALE IN REABILITARE MIDBENDANE | DRUM NATIONAL | DNR1 | 2-000 | 49-783 | ZIMNISCA - ALDOBONDIA | | 41.831 | | | | | | | | | | | | 0.0893 MIL. LEI FARA T.V.A. | DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEREAREA PROMONIUMI SPRE LUCRATIE. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------|---------|---------|--|---|--|--------|-----|--------|------------|------------|-----------|--|--------------------------|--|
| 15 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN2 | | | | PASAJ SUPERIOR PE DN21, PESTE C1 SA FORMAL, NP 124-191 | | 2 | | | | | | | 84.528 MIL. LEI FARA TVA | AVIZUL DE PROIECTARE SI N. 1702/04.08.2021, IN CALI DE AVIZARE DE CATERE CTE - CMAR |
| 16 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN27 | 100-800 | 200-745 | | SC-4980 - 200-745 DRUMUTA MORAVITA | | 47.705 | | | | | | | 1438 MIL. LEI FARA TVA | PROCEURA DE ATRIBUIRE LANGSTA |
| 17 | DRUMUR NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN21 | 100-800 | 100-800 | | PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, NP124-191 | | 2.74 | 82% | 71.32% | 15.03.2021 | 07.06.2021 | ANUL 2021 | | 98.130 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 15.03.2021, LA A ERASO ORDINUL DE INCIPERE, DURATA DE EXECUTIE CONTRACT -- 300 ZILE PERIOADA DE PROIECTARE, 140 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE CONTRACTULI ESTE IN PERIOADA DE EXECUTIE. |