



7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SILE CON TRANS SRI/INVESTICII AS	IONESTI - VAMURILE	LOT 3	11.95	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR			55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI NR. 110
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GALICIA MARE - CALAFAT	LOT 2	31.83	100%	95.43%	03.09.2012	16.06.2021			81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASPALT SRL - VANDESTAV SA S. - TRAMECOS SA - ILE VIKREL CONSTRUCT SRL.	VAMURILE - STEI	LOT 4	31.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 20.12.2023 A AVUT LOC RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021		74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.12.2023 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI NR. 303.
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTIA INAAAT SANAYI LOJITIK VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN AL MANENCIER INAAAT NAAIUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI	LOT 1	LOT 1 DECTOR 11 BARDANA - TARGOVISTE OM. 0+000 - KM 44+130 LARGIME LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	0%	ORDIN INCHEIERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT MARTIE 2026			865.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 821468 CU ASOCIEREA ESTIA INAAAT SANAYI LOJITIK VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - S.C. ESTIA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN AL MANENCIER INAAAT NAAIUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN38B	0+000	76+758	ASOCIEREA - SC ANTREPRIZA DE CONTRACTI DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LEPOR ASOCIERE - SC MAGDO HOLDING SRL - VANDESTAV SA S. - TRAMECOS SA	MODERNIZARE DN38B, TARGU FRUMOS - ROTUNDAI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	90.00%	82.40%	02.08.2021	APRILIE 2024	SUB TRAFIC		267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVUAT PT CTE CNAR 21.07.2021 AVUAT PT CTE DRP AS - 09.06.2021 - AVUAT DRP DRP AS - 03.09.2021 AVUAT DRP CNAR SA - 19.03.2021. AUTORIZATE DE CONSTRUCIE NR. 212/20.03.2021 DRESA DE APTE. IN DATA DE 28.12.2023 A FOST AVUAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA B SE ANALIZEAZA SOLUTIILE DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CNOLOGHARE AJUNG IN VEZEDR SOLUTIILE TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERTIZELE TEHNICE EFECTUATE.
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN39D	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOTERMINOM SRL - SC DRP ASPALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y RELOGOS SA - SC EVANGELIN TECH SRL	MODERNIZARE DR39D ROTUNDAI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 18+000 SI KM 18+400 - KM 48+146		45.046	99.3%	99.00%	29.03.2021	NOIEMBRIE 2023	24.11.2023		208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.06.2020 A FOST DEPLUSA APLICATA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NEAMURIBSABILE, ALOCATE IN CADRUL POM 2018 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 06.06.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUCIE TERMINA DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE 28.02.2023 PT AVUAT CNAR SA NR. 020/28.02.2021

13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30-000	134-130	ASOCIERIA COSELUI S.P.A.S.C. S7 INVEST S.R.L. CIRIULUI ANDREA BAPSICA INDOVICALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DR7 BALDANA-TITU, KM 30+550-30+550			21,4	3,00%	0,30%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242,36 MIL LEI FARA TVA	IN LUNA: CONTRACTUL/PRESENTARI DE CAIE: ANTRENORIN SI A APOBARI DE CAIE: „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022. A INSTRUMENTAREA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE SUPERVENIUL A INHATAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPE CATRE ANTRENORUL SI NOTIFICAREA DATEI DE 03.09.2022 LA DATA DE INCERPE PENTRU ACORDA CONTRACTUL NR. 12 / 21750 DIN 23.03.2022 “PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DR7 BALDANA - TITU KM 30+550 - KM 30+550” IN DATA DE 26.09.2023 A FOST EMISA AUTORIZAREA DE CONSTRUIE NR. 20/26.09.2023 NR. RM/17040/26.09.2023 PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 23.09.2023. SUPERVENIUL A COMANCAT ANTRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VOMAT CU “BUN DE EXECUTIE” IN PREZENT CONTRACTUL DE AVLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132-435	181-230	CDATIN INDAAT TICARET VE SARAVI INDOVANI SIRETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRACIOVA, KM 150+100 - KM 221+182 LOT 2, KM 181+230 - KM 181+230 (RELICITARE)	LOT 2		48,009	54,22%	69,43%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	337,44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022, DURATA DE REALIZARE A INVESTIIEI 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTRENORUL A COMANCAT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CAIE: A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPE DE CAIE SUPERVIOR (EMIP CRACIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-230	106-965	ASOCIERIA S.C. FREEDOM S.A. PROCON GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REANUNTIAREA SECTORIILOR CUPRINSE INTE DN 106-000 - KM 105+540 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POC NOU PESTE BRULI LA MERE LA KM 105+250. REANUNTIARE SECTOR AL 106+220 - KM 106+9			1,325	99,00%	94,48%	12.11.2020	23.03.2023	AVUL 2023	27,039 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTIIEI: 12 LUNI (INCLUSIV PERIOADA DE 10MP PRIGUROR, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 10-11-15.05), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (6 ANI) AU FOST APROBATE SIPLANILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 173.083,83 LEI FARA TVA, NR. 2 - 999.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.517,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 961.044,25 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.005,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.399.362,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.900,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.618.360,09 LEI FARA TVA, NR. 9 - 2.84.432,29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.984.062,20 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR): 20.786.008,09 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 494/04.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPRANUMER LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTUL DE ANUNTI DE CAIE. PRETUL CONTRACTUAL PINE DE 1.013.124,84 LEI FARA TVA, SUMA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR PINE DE 1 LUNI AU FOST APROBATE SIPLANILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 864.987,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 1.986.761,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.111.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARIILE DE EXECUTIE PENTRU TITRUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, ORDANEA A FOST EFECTUATA INPECTA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUAREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR, SAU SIPLICIATIVEI BENEDEI, CONSTRUCTIUNEA EFECTUANDU-LE IN TERENUL SI TABULI DE COMSA, AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 37723.08.2023 SI RESPECTIV NR. 18070/08.2023 PENTRU CELI 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN31	60-185	76+277	MODERNIZARE DN 2L, SOVENA- LIPSA, KM 80+185 - KM 76+277			16,112	PROIECTARE IN DERULARE			ORDINUL DE INCERPE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106,54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 26.07.2020 VALOAREA CONTRACT PROIECTARE - EXECUTIE LUCRARI: 130.778.235,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 1.655.096,42 LEI CU TVA/EXECUTIE LUCRARI: 113.123.139,28 LEI CU TVA/AVAT EFACIETIETI DROF AS 1030A/ 10.05.2021, AVAT EFACIETIETI CAIEA - 08.09.2021/INDATA CONTRACTULUI ESTI: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR - 6 LUNI PROIECTARE - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI. BI DE LUNA PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR PPE AVAT ETI DROF AS NR. 1806/03.2021, IN ANUNTI LA CTE CAIEA SA DURA IMPUNEMANTRE RECOMANDARI ASR STACULI II, IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST VADAT IN CTE DROF AS/AV ACTUALIZAREA DEVALUI GENERAL, AVAT CTE CAIEA SA - PAID PT NR. 1466/07.09.2023
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-675	258-950	PROIECTARE SI EXECUTIE REALIZARE BANDA A TRER DR 7 VALOARE OUTLUI INTE DN 256+75 - KM 258-950			2,274							8,46 MIL LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0-000	10-000	DRUM DE LEGATURA INTE AUTOSTRADA A1 ARAD- TIMISOARA - DN 69	TODINI CONSTRUCII GENERALE S.P.A.			9,9	LA SPARITUL PERIOADEI CONTRACTUALE ANTRENORUL SI AFERENT AVANS APROBAT DE BENEFICIAR)	14,54% (29,10% INCLUSIV CPE 3 AFERENT AVANS APROBAT DE BENEFICIAR)	01.03.2023	CONTRACT REZULT CONF CAIEA SI INCERPEA DE CAIEA BENEFICIAR INCERPE CU DATA DE 07.09.2023	AVUL 2023	232,82 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 290/1440/22.08.2023, BENEFICIARUL A RETINUT ANTRENORUL CU PRIVE LA REALIZAREA CONTRACTULUI NR. 1077/20/01.01.2023 PROIECTARE SI EXECUTIE „PRIM CU LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD-TIMISOARA - DN 69” IN CONDITIUNEA CU PROIECTARE SI EXECUTIE (CLAUSA 44) INVEIEREA DE CAIEA BENEFICIAR DIN CONDIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM G. NR. 375 DIN 10.10.2022, ACESTA PROIECTAREA SI EXECUTIE INCERPE CU A1-A-D, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023, INTERE FOC DURA DE ACHEIETE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACTULUI PROIECTARE SI EXECUTIE „DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD-TIMISOARA - DN 69” - REST DE EXECUTAT.



25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE ACCIDENTUALE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMANA, IVA 330-745		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP PAS - SF NR. 1702/14.06.2022, AVIZ CTE - CNAR SA NR. 549323.06.2022, AVIZ MTI NR. 142151/06.09.2020, OMTI NR. 1789/27.09.2021
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE ACCIDENTUALE	DRUM NATIONAL	DN07	153-990	200-745		153+990 - 200+745 (DRAPATA - ROMANATA)		47.755							1638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE ACCIDENTUALE	DRUM NATIONAL	DN21	104-900	106-900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, INSUSI+900		2.74	98%	92%	15.03.2022	07.06.2023	ANUL 2023		58.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 SECUNDARE TRAFIC: 30.05.2023