

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2023
 3.DRUM NATIONAL
 DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALZ S.P.A.	ARAD - GRADEA, KM 4+100 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZLAT	IN FOLDSINTA		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME CONTRACTUAL A FOST REZLAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEECUELTARII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPREZOR 1. NEECUELTARIA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIERIA FINALIZARI EXECUTII LUCRARILOR IN DATA DE 26.06.2023 A FOST EMISA NOTAMAIA AMBITUALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI CC 25709/18H.
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	69+194	52+649	ASDCERSA S.C. AZEKOR TRADING S.R.L., INFRAMA DE CONSTRUCII ING. C. MARITONOV S.P.A., S.C. REAGAGE ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	61.42%	30.00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTIUNE	ORDONUA DE INCETARE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2023. A FOST EMISA DE CATRE MFI AUTOPRATA DE CONSTRUIRE NR. 46/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 3+180 - KM 44+600 SI KM 49+194 - KM 52+649. A FOST DEZLAT AVADA CTE NR.3027 IN DATA DE 08.05.2023 PENTRU PACH DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE.
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEGER TRANSGAVINNA SRL - SPMIA DE PROIECTARE SI CONDU PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REZIDARE LANGHE VALEA DUTULUI LA 4 BEND DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 - KM 254+315	2023	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021			22.141 MIL. LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	129+250	ASDCERSA ADJ SA - TRAFIC GRUP SRL TRACTESEL	MODERNIZARE, PITESTI - CAMPULUNG BRASOV KM 13+800 - KM 62+450, KM 54+050 - KM 129+250		103.25	49.82%	51.20%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		http://www.trafic.ro/p/infomedia/infomedia/trafic-grup-sa-privatizare-in-generatiile-nucleului-tertiar-ncn/infomedia/modernizar-a-4073	275.89 MIL. LEI FARA TVA	A FOST RECEPZIONAT UN SECTOR DE 26.845 KM, PV 22/24.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICIU DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU REZULTATUL CONTRACTULUI ESTE IN CURS DE REALIZARE CONFORM CERERII EXECUTANTILOR DE PACE OBIECTUL UNUI DOZAR APLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI, PENTRU RESTLA DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PFI-DEE MODERNIZARE PITESTI - CAMPULUNG BRASOV KM 54+050 - KM 129+250 LA DRIF BRASOV. DOCUMENTATIUA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAR. S-AU SOLICITAT COMPLETARI IN DATA DE 31.03.2022 SA TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN SI ZILE. S-AU AVIZAT IN CTE - CNAR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIUA TEHNICA. AVIZAT IN CTE CNAR, IN C.A. AL C.C.A.R.A. S.A., IN CONDITIA INTERMEDIARULUI DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCULTEI UNCT NR. 26/26.05.2023. A FOST FORMATA PROCEDURA DE ACHEZIE PUBLICA LICITATE DECECUA CU ANUNTIUL DE PARTICIPARE NR. CN105756/26.05.2023 PENTRU „EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIV „MODERNIZARE DR 73 KM 13+800 - KM 62+450, KM 54+050 - KM 129+250 PITESTI-CAMPULUNG BRASOV”. SECTOR KM 54+050 - KM 129+250 LOT 1 SI KM 54+050 - KM 62+450, LOT 2 KM 62+450 - KM 129+250”. DATA LIMITA DEPLINIRE OFERTE: 15.07.2023. TERMENI BUCURESTI CLASIFICATI: 27.06.2023. DATA RASPUNS CLASIFICAR: 07.07.2023. S-A INFLUIT TRIBUNALU DE OFERTARE AL OFERTELOR. PARALA LA 17.08.2023 IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACHEZIE IN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUZ DOCUMENTE SI SUPT SI LUMEAZA VERIFICAREA LOR DE CATRE COMISA DE LICITATE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE IN CURS DE SEMNARE. PENTRU LOTUL 1, S-A DEPUZ CONSTATATE.
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+750	ASDCERSA SC SDC CON TRAN SAL/HIDROGROV AD	IONESTI - VAMPURILE	LOT 3	13.91	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.08.2022 A AVUT LOC RECEPZIA LA TERMINAREA LUCRARILOR			55.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.08.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI NR. 110
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GAUCEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021			81.94 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTUL VERBAL DE RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021.

7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+200	102+600	ASOCIERIA SC DRUM AGRIAL SRL - VANDESTAY SA S.A. - TRAMECO SA - ILE VOINEL CONSTRUCT SRL	VANFURULE - STEI	LOT 4	33.33	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2023 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2023	74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST APROBAT DE CATORZE INVESTITRI PARTI, NR. 303.
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN AL MANDENCIHE INSAAT NAKIITE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 2 (SECTOR 1) BAIJANA, TARLOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGHE LA 4 BENZI DE CIRCLATIE	44.13	0%	0%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT MARTIE 2026		885.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1, IN DATA DE 17.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 9314839 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - SUN AL MANDENCIHE INSAAT NAKIITE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - SUN AL MANDENCIHE INSAAT NAKIITE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2 1ARGOVISTE - SINIA KM 51+041 - KM 109+905 DRUM LA 2 BENZI DE CIRCLATIE	SECTOR 2	58.86	0%	0%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE SI OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027		1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023. PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE: 120 LUNI
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+000	52+350	ASOCIERIA COSOIL S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L. CIRIULI ANDREA MARICA INVESTING S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGHE LA 4 BENZI DN7 BAIJANA-TITU, LOT 1, KM 30+000 - KM 52+350		21.4	18.22%	2.96%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRI/PREZENTARI SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022 A INSTRUMENTATII DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVISORIAL A INIATAT IN DATA DE 21.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CATRE ANTREPREZOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE FOSTA ADOPTATA CONTRACTUL NR. 872 21709 DIN 21.03.2023 "PROIECTARE SI EXECUTIE LARGHE LA 4 BENZI DN7 BAIJANA - TITU KM 30+000 - KM 52+350" ANTEPRONTEREA A CONSTITUITI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IN VALOAREA DE 20.000.000 LEI, NR. 441 27042636.2023. PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 22.09.2023, SUPERVISORIAL A COMANCAT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VOIET CU "BUNA DE EXECUTIE"- IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	185+230	GRATIN INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - DRACOVA, KM 132+435 - KM 227+182 LOT 1, KM 132+435 - KM 185+230 (DILUCTIONE)	LOT 2	48.009	18.66%	89.43%	02.03.2022	IULIE 2024	2024	317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022, DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI. ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CAJIN. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE DE CATRE SUPERVISOR (EMIP CAJIN) CU DATA DE 02.03.2022.
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+905	ASOCIERIA S. FREYRON S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMBIANAREA SECTORILOR CUPRINS INTRE KM 100+000 - KM 105+000 IN VEZEA CONTOURULUI UNUI FOD NOU FESTE JU DE LA MERA LA KM 100+000. REAMBIANARE SECTOR KM 100+220 - KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	27.839 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI 12 LUNI (INCLUSIV PERIOADA DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 13.11- 15.05), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI SI ANI. AU FOST APROBATE STIINTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOAREA DE 173.083.63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 995.085.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.513.92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 341.044.25 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.109.025.24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 5.136.962.74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.136.962.74 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.818.366.05 LEI FARA TVA, NR. 9 - 1.244.826.18 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.484.826.18 LEI FARA TVA, TOTAL VALOAREA INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURI: 26.780.025 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 49424.11.2022 AVAND CA OBIECT DE EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTULUI DE INCERPERE CTEI CAJIN. PRETUL CONTRACTUALUI FINOS DE 1.325.773.64 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINOS DE 12 LUNI, AU FOST APROBATE. STIINTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOAREA DE 964.997.00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 136.761.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOAREA: 1.101.758.54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREAGA OBIECTIV AU FOST REALIZATE, ORDINAND A SE EXECUTA RESPECTIV PRELIMINARA IN VEZEA EXECUTIARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR, SA AU SOLICITAT UNILE REMEDIERI, CONSTRUCTORUL EXECUTANDU-LE IN TERMINUL SI STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI APANATE EXECUTIE VERBALE DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 17702.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180708.2023 PENTRU ETAL 2 CONTRACTE DE LUCRARI.

19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE BAZIL TABANAVA MARIE LA VANATORII	1-200	1-252		POD PE DN 13C PESTE BAZIL TABANAVA MARIE LA VANATORII		0,021							5,45 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. SCHEM FISC REALIZAT: 0% . A FOST EFECTUATA INSPECTIA PRESUMARII IN VEDEREA RECEPTEI LA TERMINAREA LUCRARILOR.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN31H	6-600	13-000		REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN31H 604+000 - 604 10+000		6	100%	88,2%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2022		12,761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE RECEPTIE A FOST EMIS RECFANDU CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INLOCUIT PE NE. SCL. PERIODA DE GARANTIE - 18 LUNI.
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2-600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41,183							0,193 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASA SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 330+061		2							841,094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DROP ASU - SF NR. 17029/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 546323/06.2022; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2022; OMFI NR. 1789/27.09.2023
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152-990	200+745		152+990 - 200+745 DRUMAVIA - MORAVITA)		47,755							1638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	304-160	306-900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASA SUPERIOR PE DN 21, KM105+100		2,74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2021	ANUL 2023		98,120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023