

STIUTA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2024
 3.DRUM NATIONAL
 DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE

| Nr Cr | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Anteprener | Sectorul | Lotul | lungime km | Stadiu actual Etc. | Stadiu actual Financiar | Data inciputi | Data finalizari | An deschidere | Link sanitar | Valoare proiect | Observatii |
|-------|---|---------------|----------------|----------|------------|---|---|-------|------------|--------------------|-------------------------|---------------|--|---------------|---|--|---|
| 1 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN79 | 4+150 | 107+745 | ASTALZ S.P.A. | ARAD - GRADEA, KM 4+150 - KM 107+745 | | 103.55 | 98% | 98% | 03.02.2009 | REZLAT | IN FOLDSINTA | | 266.31 MIL. LEI FARA TVA | PROIECTUL A FOST REZLAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 GAZDINDA INTARZIERILOR SI NEECUELTARILOR LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPREZOR 1. NEECUELTARILE LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 4+150 2. INTARZIERIA FINALIZARI EXECUTII LUCRARILOR IN DATA DE 26.06.2023 A FOST EMISA NOTIPIANAMA ABEITRALA PARIALA IN CADRUL DOSARULUI CC 25700/184. |
| 2 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN52 | 1+350 | 44+600 | ASDCERA S.C. AZEKOR TRADING S.R.L. - INPERIA SI COSTRIZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. RELASIS ENGINEERING S.R.L. | ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE | | 43.25 | 67.00% | 48.00% | 07.09.2022 | 2024 | SUB TRAFIC | | 126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBEE SECTOARE | ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTII LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR PREDAREA AMPASAMENTULUI AVIAT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE CONTOURARE NR. 46/29.08.2022. A FOST EMISA DE CATRE MFI AUTORIZATA DE CONTOURARE NR. 46/29.08.2022 - ETAPA1 KM 2+100 - KM 44+600 SI KM 49+194 - KM 52+646. A FOST DEBITRUT AVIULA CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU Faza DE PROIECT TRONIC DE EXECUTIE; |
| 3 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN52 | 49+194 | 52+649 | ASDCERA S.C. AZEKOR TRADING S.R.L. - INPERIA SI COSTRIZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. RELASIS ENGINEERING S.R.L. | TURNU MAGURELE - FOST TURNU MAGURELE | | 3.455 | 67.00% | 48.00% | 07.09.2022 | 2024 | SUB TRAFIC | | 126.323 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBEE SECTOARE | ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTII LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022. VALOARE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU AMBEE SECTOARE A FOST DEBITRUT AVIULA CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU Faza DE PROIECT TRONIC DE EXECUTIE; |
| 4 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN7 | 251+475 | 254+315 | S.C. GERER TRANSVANIA SRL - SERVICI DE PROIECTARE SI CONSTATARI PENTRU PROIECT SI IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT | REZIDARE LANGRE VALEA OLTULUI LA 4 BRANI DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 - KM 254+315 | 2021 | 2.84 | 100% | 100% | 01.11.2019 | 17 NOIEMBRE 2021 | | | 22.141 MIL. LEI FARA TVA | IN PERIOADA DE GARANTIE |
| 5 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN73 | 13+800 | 128+200 | ASDCERA ADP SA - TRASCIO GRUP SRL TRACHEEL | MODERNIZARE, RETESTI - CAMPULUNG BRANDU KM 13+800 - KM 42+800, KM 54+050 - KM 128+200 | | 103.25 | 49.82% | 52.20% | 19.05.2014 | DECEMBRE 2023 | | http://www.asdcera.ro info@asdcera.ro proiecte@asdcera.ro general@asdcera.ro facturi@asdcera.ro modernizar@asdcera.ro | 275.86 MIL. LEI FARA TVA | A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 22/17/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICIU DE VERIFICARE A PROIECTULUI TRONIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZOLVERE CONFORM CERERII EXECUTANTILOR CE FACE OBIECTUL UNUI DOCAZ BRASAT PE INDUL TRONICULUI BRASOVIESTI, PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE FI-CODE MODERNIZARE PIESTI - CAMPULUNG BRANDU KM 54+050 - KM 128+200 LA DRUM NATIONAL DOCUMENTATIA TRONICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAR. SAU SOLICITAT COMPLETAREA IN DATA DE 17.10.2022 SA TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 30 ZILE. SAU AVANAT IN CTE - CNAR SOUMNATA CIRCULARIZI DOCUMENTATIA TRONICA. INCERPERE IN CTE CNAR, IN C.A. AL C.A.P.A. S.A., IN CONSULTA INTERMINISTERIAL DE ANUNCIER LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCALITATE (AVIZ NR. 20/20.05.2023). A FOST FORMATA PROCEDURA DE ACHEZIE PUBLICA LICITATE EXECUTIA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN105578/28.05.2023 PENTRU „EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DR. 73 KM 13+800 - KM 42+800, KM 54+050 - KM 128+200 PIESTI-CAMPULUNG BRANDU”, SECTOR KM 54+050 KM 128+200 LOT 1, KM 54+050 - KM 60+000, LOT 2 KM 60+000 - KM 128+200”. DATA LIMITA DEPLINIRE OFERTEI: 13.07.2023. TERENUL SOLICITARE CLASIFICAREI: 27.06.2023. DATA RAPUSING CLASIFICAREI: 07.07.2023. SA INCLUSIUNII TERMINUL DE OFERTARE AL OFERTELOR PARVA LA 17.08.2023, IN CURS DE EVALUARE OFERTEI. PROCEDURA DE ACHEZIE IN CURS DE FINALIZARE, SAU DEPLIN DOCUMENTULUI SUPTORT SI LURMEAZA VERIFICAREA LOR DE CATRE COMISA DE LICITATE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE IN CURS DE SEMNARE. PENTRU LOTUL 1 SAU DEPLIN CONTRACTUL. |
| 6 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN76 | 55+425 | 69+300 | ASDCERA SI SUC CON TRANSAI/INRODROV AD | IONESTI - VAMPURILE | LOT 3 | 13.99 | 100% | 97.40% | 15.03.2019 | IN DATA DE 15.08.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TRANSMANEA LUCRARILOR | | | 55.95 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 15.08.2022 A FOST APRIBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI NR. 110 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|--------|---------|--|--|---|--------|--------|--------|---|--|----------------|--|-------------------------|---|---|
| 7 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN71 | 51-041 | 109-905 | ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOSTRE VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - QUN RA MADONCALA REKAT NAKUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI | SECTOR 2 - TARGOLETE - SIMLA KM 51-041 - KM 109-905 DRUM LA 2 BENI DE CIRCLATE | SECTOR 2 | 57.474 | 0% | 0% | ORDIN INCIPERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2021 | OCTOMBRIE 2027 | | | 1108 MIL LEI FARA TVA | CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2022. PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 30 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE - 120 LUNI | |
| 8 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN56 | 47-030 | 84-020 | MOCHLOS S.A. | GALICIA MARE - CALAFAT | LOT 2 | 31.83 | 100% | 95.43% | 03.09.2012 | 16.06.2021 | | | 81.94 MIL LEI FARA TVA | PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAR IN DATA DE 16.06.2021. | |
| 9 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN76 | 69-100 | 102-660 | ASOCIERIA SC DRUM ASPALT SRL - VANDESTAV SA S. - TRAMECO SA - LE VIKREL CONSTRUCT SRL. | VANFURILE - STEI | LOT 4 | 31.31 | 100% | 95.42% | 29.06.2020 | IN DATA DE 20.12.2023 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR | ANUL 2021 | | | 74.79 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 20.12.2023 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PARTI NR. 303. |
| 10 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN71 | 0-000 | 44-130 | ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOSTRE VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - QUN RA MADONCALA REKAT NAKUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI | LOT 1 | LOT 1 SECTOR 13 BADIANA - TARGOLETE KM. 0-000 - KM.44-130 LARGIME LA 4 BENI DE CIRCLATE | 44.13 | 0% | 1% | ORDIN INCIPERE 1 MARTIE 2021 | ESTIMAT MARTIE 2026 | | | 865.18 MIL LEI FARA TVA | LOTUL 1 - IN DATA DE 17.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 821489 CU ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAYI LOSTRE VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - QUN RA MADONCALA REKAT NAKUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI | |
| 11 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN38B | 0-000 | 767-758 | ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LORR ASOCIERIA - SC MADON CALA REKAT NAKUTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI - VANDESTAV SA S. - TRAMECO SA | MOSEKENDZARE DRUMUL TARGU FRUMOS - ROTUNDI, KM 0-000 - KM 767-758 | | 71.512 | 94.00% | 88.00% | 02.08.2021 | APRILIE 2024 | SUB TRAFIC | | | 267.31 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVANAT PT CTE CNAR 21.07.2021 AVANAT PT CTE DRUM JAH - 09.06.2021 - AVANAT CTE DRUM JAH - 18.03.2022. AVANAT CTE CNAR SA - 18.03.2022. AUTORIZAT DE CONTINUTURI NR 24/12.09.2022 EMISA DE MTC. IN DATA DE 18.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE PROIECTIA TEHNIC ETAPA II. |
| 12 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN7 | 30-000 | 53-100 | ASOCIERIA CONSOIL S.P.A S.C. BT BINEI S.R.L. DRUMURI ANONIM IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L. | PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENI DN7 BADIANA TITU, KM 30-000 KM 53-100 | | 21.4 | 21.00% | 2.96% | 01.09.2022 | NOIEMBRIE 2024 | NOIEMBRIE 2024 | | | 242.36 MIL LEI FARA TVA | IN LURMA CONSTITUIRI/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A INMANTAT IN DATA DE 21.08.2022. ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERERE PENTRU ACHIZITIA CONTRACTUL NR. 37 / 21796 DIN 21.03.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIME LA 4 BENI DN7 BADIANA - TITU KM 30-000 - KM 53-100 IN DATA DE 18.05.2023 A FOST FANSA AUTORIZATA DE CONSTRUCTIE NR. 20 (26.05.2023) (NR. 401) 17/04/2023.05.2023). PROIECTIA TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 22.09.2023. SUPERVIZORUL A COMUNICAT ANTREPRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTIA TEHNIC FOST CU "BUN DE EXECUTIE". IN PREZENT CONTRACTUL SI APLA IN PERIODA DE EXECUTIE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------------------------|---------|---------|---|---|--------|--|--------|------------|------------|-----------|--|----------------------------|---|
| 19 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DRUM TRANSREGIO GIULU - IANDEA | 0-400 | 38-400 | GIULU - IANDEA | | 38.8 | CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DETALIAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE LIST CLUJ NAPOKA | | | | | | 2345.52 MIL FARA TVA | STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE TRANZITARE SP - 2022) INTRAGERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOKA |
| 20 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN34C | 306-450 | 342-250 | S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.A., SECURITATI - REVIZIUNE S.P. | MANOLASA - RADUTII PRUT | 35.6 | 33.02% | DN | | | | | 109.69 MIL LEI FARA TVA | SI REVIZIUT IN ANUL 2020 / HG NR. 462/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE SI A PLANULUI DE LUCRARI |
| 21 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN3H | 6-400 | 12-400 | SE MECANO BAU TRADING SRL | REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN3H- 104-4000 - RM 10-4000 | 6 | 100% | 88.22% | 15.10.2020 | 07.12.2021 | ANUL 2021 | | 12.761 MIL LEI FARA TVA | ORDINUL DE RECEPERE A POST EMS RECEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTA LA TERMINAREA LUCRARIILOR IN DATA DE 29 DECEMBRE 2021 SI A POST RECEPAND CU NR. 801. PERIODA DE GARANTIE - 36 LUNI |
| 22 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN51 | 2-400 | 43-783 | ZIMNCEA - ALEXANDRIA | | 41.383 | | | | | | | 0.1953 MIL LEI FARA T.V.A. | DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SRE LICITATIE. |
| 23 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN2 | | | PAJAU SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMANA, (CM 332-955) | | 2 | | | | | | | 841.094 MIL LEI FARA TVA | AVIZ CTR DROP PAS - SP NR. 17029/14.06.2022; AVIZ CTR - CNAR SA NR. 545823/06.2022; AVIZ MTI NR. 342/15/06.09.2022; CM7I NR. 1789/27.09.2023 |
| 24 | DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN57 | 152-390 | 200-745 | 152-390 - 200-745 (SARAVITA - MORAVITA) | | 47.755 | | | | | | | 1638 MIL LEI FARA TVA | PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------|---------|---------|--|--|--|------|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------------|---|
| 25 | DRUMURI NATIONALE DE REABILITARE MODERNIZARE | DRUM NATIONAL | DN21 | 204-180 | 204-900 | | PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM205+500 | | 2.74 | 98% | 92% | 15.03.2023 | 07.06.2023 | ANUL 2023 | | 58.120 MIL LEI PANA T/A | RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DECHIZARE TRAFIC: 30.05.2023 |
|----|---|---------------|------|---------|---------|--|--|--|------|-----|-----|------------|------------|-----------|--|-------------------------|---|