

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2026

AUTOSTRAZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRAZĂ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ TIMIȘOARA - MORAVIȚA	0+000	72+990	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMIȘOARA - MORAVIȚA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE ȘI	04.05.2022 (TERMIN ÎNȚAL) 24.04.2026 (P1 LUNI ȘI 20 ZILE CF. AA NR. 21) 2024 - LANȘARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2028		10,26 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE, FAZA ȘI	ETAPE DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE (VALIDARE CONTRACT PROIECTARE: 10.155.287.25, RESPECTIV 8.727.474.88 FARA TVA) 4.27.82.23 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022. ACTE ADIȚIONALE PRIVIND AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI CONCOMITANT 04/2022 A FOST SEMNAT. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APLOR PENTRU ÎNCONSUMATIARE ȘI PENTRU CONSUMATIARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 3/28.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR. CTE MTI, CȘ A FOST OBTINUTĂ HEC NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. ÎN PREZENT, DOCUMENTAȚIA A REVENITA ÎN CATEGORIA 1 ȘI 2 ȘI A LA PE ȘEA.
2	AUTOSTRAZĂ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	VARIANTA DUCOUTOARE	ALTERNATIVA TEHRGHOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE ȘI P1 ȘI DTA	TEHRGHOL	1	30.56	60%	77%	FEBRUARIE 2020	03.10.2022 (TERMIN ÎNȚAL) 27.03.2024 (CF AA, NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. ÎN DATA DE 13.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL REFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 20.10.2023. ÎN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - CNMR S.A. ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - MTI. ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I. ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST ÎNSUȘITA ÎN CATEGORIA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024