

7	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4				2024 - REALIZARE SF	2027			CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 A FOST AJUTATA IN CTE CNMR. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S I 2 - FINALIZATE DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECTATA.
8	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE RITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	RITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCESPERE CT AA NR. 2 92/29779/15.04.2022)			VALOARE SFP + SF 2.792 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/79/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMR AMC 15 AU POST CAISE DESERVATA A SUMA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA AMC 1 NEVIDA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIARE A CONTRACTULUI CONFORM CUG 94/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIARE NR. 18/1288/26.09.2022. ACORDUL DE INSTABILIRE DE CONUN-ACORD NR. 50/103001 A FOST SEMNAT IN DATA DE 09.11.2022.
9	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DORHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DORHOI		13.9	0%	0%					429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM DE LEGATURA DNS - DRUM EXPRES CRAIOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENOS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNS (DORHOI-POND) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - RITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL. LEI FARA TVA	DOCUMENTATIA TEHNICE DEPUSE LA CELE 4 UAT (MALU MARIE, PIELESTI, CARCEA, GHERCESTI) PE TERITORIUL CARORA ESTE AMPLASAT TRASEUL PROPUIS, IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM. A FOST OREC CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 10 DIN 10.07.2025 DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN DOUL, IN CURS DE DEPUINERE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII DE AVIZ SI ACORDURI STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM.