

Stația Brancusi

Amplasare: Cartierul Brâncuși
Accese: 4
Peroane: 2

Operațiuni ce se execută în această perioadă:

- Se lucrează la accesul A, execuție pardoseli, tavane false, montaj piatră și instalații și refaceri suprafețe;

Tehnologia de execuție utilizată pentru realizarea structurii stației este de tip "TOP DOWN". Această tehnologie implică următoarele etape de realizare a structurii :

- Devierea traficului;
- Realizarea peretilor mulati perimetrali si a diafragmelor centrale (stalpi);
- Montarea sistemului de epuisment;
- Realizarea planșeului superior (placa de la nivelul superior al stației);
- Excavarea pana la nivelul intradosului placii intermedie 1 (vestibul);
- Realizarea placii intermedie 1;
- Excavarea pana la nivelul inferior al radierului;
- Realizarea radierului;
- Realizarea peretilor casetei;
- Realizarea peronului si a scarilor;
- Execuția placilor din faza 2, care astupă golurile tehnologice.

Legături

RATB 168

Stadiul de realizare al lucrărilor

Categorie	Stadiu	Procent
Deviere retele	Stadiul detaliat	100%
Structură stație	Stadiul detaliat	99%
Săpătura în stație	Stadiul detaliat	100%
Refacere suprafețe	Stadiul detaliat	81%
Finisaje	Stadiul detaliat	99%
Fundație cale de rulare	Stație	100%
Interstații	Interstații	100%

Actualizat: 7 mai 2019