

7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FACSA PROIECTARE (SI PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCICANA	0-900	61-000	SEARCH CORPORATION SRL - EGSE ROMANIA S.A. - EGSE INTERNATIONAL S.R.L. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC CONSTAT IN DATA DE 01.08.2020 (ANALIZA) CONTRACT DE PROIECTARE: 11.173.403.96 LEI PARATVA	PASCANI - SUCICANA	61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	30.09.2023 (TERMINUL INITIAL) 20.08.2024 (LA LUNA SI 25 DE ZILE SI LA DATA DE INCERPERE) CONFORM ANEXA 10	1306 MIL LEI PARATVA	CONTRACT IN DEROLARE. INVESTIITIILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.08.2021. BENEFCIARIILOR A FOST IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT. INCLUSIV UTILAJELE SPANZATE DE COMANDA L.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST PROIECTUL SI SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FACSA PROIECTARE (SI PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOESTI - GASTI	0-900	76-000	SEARCH CORPORATION SRL - MEGA MUNDENDI SRL REPERITIA SI SERVICIUL PRESTATORIAL CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC CONSTAT IN DATA DE 21.08.2020 (ANALIZA) CONTRACT DE PROIECTARE: 11.173.403.96 LEI PARATVA	PLOESTI - GASTI	81.27 KM 47 KM SERVICIUL ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC CU OUA 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE STAREA DE PROIECTARE	08.10.2023 13.04.2024 (LA LUNA SI 25 DE ZILE SI LA DATA DE INCERPERE)	5670 MIL LEI PARATVA	CONTRACT ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC IN DEROLARE. PRESTATORIUL A TRAFICAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAGURI STARA 2 IN DATA DE 08.10.2023. IAR IN DATA DE 13.04.2024 A FOST ADOPTAT DOCUMENTATIA IN CADRUL CTEI CNVA. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FACSA PROIECTARE (SI PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCICANA - SRET	0-900	54-170	SEARCH CORPORATION SRL - EGSE ROMANIA S.A. - EGSE INTERNATIONAL S.R.L. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC CONSTAT IN DATA DE 01.08.2020 (ANALIZA) CONTRACT DE PROIECTARE: 10.000.889.13 LEI PARATVA	SUCICANA - SRET	54.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2023 (TERMINUL INITIAL) 08.09.2024 (LA LUNA SI 25 DE ZILE SI LA DATA DE INCERPERE) CF ANEXA 11 IN EVLUIS DE SERVICIUL	882 MIL LEI PARATVA	CONTRACT ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC IN DEROLARE. INVESTIITIILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 24.08.2021. BENEFCIARIILOR A FOST IN DATA DE 01.08.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT. INCLUSIV UTILAJELE SPANZATE DE COMANDA L.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FACSA PROIECTARE (SI PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TOSTA - ALBITA	0-900	100-000	SEARCH CORPORATION SRL - EGSE ROMANIA S.A. - EGSE INTERNATIONAL S.R.L. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC CONSTAT IN DATA DE 01.08.2020 (ANALIZA) CONTRACT DE PROIECTARE: 11.173.403.96 LEI PARATVA	TOSTA - ALBITA	100	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE STAREA DE PROIECTARE	01.10.2023 (TERMINUL INITIAL) 01.10.2024 (LA LUNA SI 25 DE ZILE SI LA DATA DE INCERPERE) CF ANEXA 11	3263 MIL LEI PARATVA	CONTRACTUL ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC IN DEROLARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR.	
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FACSA PROIECTARE (SI PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DAM - SATU MARIE	0-900	10-000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 01.08.2020 (ANALIZA) CONTRACT PROIECTARE: 11.173.403.96 LEI PARATVA	SATU MARIE - DAM GRANTIVA (ROHU)	10.9	70%	50%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICIUL DE PROIECTARE SI SI PROIECT TEHNIC SI SI PROIECT TEHNIC	06.10.2023 (TERMINUL INITIAL) 06.10.2024 (LA LUNA SI 25 DE ZILE SI LA DATA DE INCERPERE) S.I. + P.A.C. + P.T.E.	ANEXA 2023 - TRAZOR INCLUZARE FACSA SI PROIECTARE	3.63 MIL LEI PARATVA	IN DATA DE 01.08.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI SI PROIECT TEHNIC SI SI PROIECT TEHNIC. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICIUL DE SI SI PROIECT TEHNIC SI SI PROIECT TEHNIC ESTE DE 30 LUNI SI 2 ZILE. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIVAL PRIVIND ACORDAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST ENUNTIAT DECIZIA STAREI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SI SERVICIILE SAU SERVICIUL PRESTATORIAL A FOST DOCUMENTATIA IATA IAR ACATASTE ESTE IN ANALIZA SI BENEFCIARIILOR.

