AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - IULIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATII	DETALII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SE VA STABILI IN URMA FINALIZARII PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLACUL DE BARCAU - CHIRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS *KM 4+200 CONCIDE CU KM 80+054.044 DIN 385	26.35	0%	0%	2021	2023	ANUL 2023	465.14 MIL. LEI FARA TVA	DETALII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_BRASCBN1BBOV_TNC1%82RGUN2EMURENCEN3B_CLUJ_ORADEA_CALENDAR.pdf
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+020- KM 40+617) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU -NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+617) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2021	2025	ANUL 2025	3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	DETALII PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI IN LINK-UL DE MAI JOS	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_BRASCBN1BBOV_TNC1%82RGUN2EMURENCEN3B_CLUJ_ORADEA_CALENDAR.pdf
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL -CONTRACT REZILIAT	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZII (2A3 CHETANI - CAMPIA TURZII)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	04.05.2016	18.09.2020 - NOD CHETANI (1.3 KM) - DESCHIDEREA TRAFICULUI 2021 - INTARZIERI MAJORE ALE CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT REZILIAT	CTR REZILIAT - RELICITARE LUCRARI	383.44 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT)	IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTITUIREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. DUPĂ DECIZIA INSTANȚEI PRIVIND REZILIEREA, PROCEDURA VA FI RELUATĂ URMĂND SĂ FIE PARCURSE URMĂTOARELE ETAPE: - FINALIZARE CAIET DE SARCINI, REFERAT DE NECESITATE SI TRANSMITERE LA DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE; - FINALIZARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE (CRITERII DE CALIFICARE, MODEL CONTRACT, FACTORI EVALUARE); - TRANSMITERE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE SPRE VALIDARE LA ANAP; PUBLICARE ANUNT DE PARTICIPARE IN SICAP; - DEPUNERE OFERTE; - ANALIZA SI EVALUAREA OFERTELOR CU STABILIREA OFERTANTULUI CASTIGATOR; - COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA; CONTESTATII; - SEMNARE CONTRACT.	
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	2+500	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	842.14 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE) 746.763.568,57 LEI, FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	RAPORTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA A FOST CONTESTAT	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_DE_CENTURA_A_MUNICIPIULUI_BUCURENCEN3BTI_CALENDAR.pdf
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	466.28 MIL. LEI FARA TVA	RAPORTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA A FOST CONTESTAT	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_DE_CENTURA_A_MUNICIPIULUI_BUCURENCEN3BTI_CALENDAR.pdf
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900		CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2022	2025	ANUL 2025	4784.02 MIL. LEI FARA TVA	TERMEN DEPUNERE OFERTE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 27.11.2020 PANA LA TERMENUL LIMITA AU DEPUS OFERTE 15 AGENTI ECONOMICI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE DE 5.324.779.469,00 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE: 14 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 59 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE SI 60 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 37.4 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. PRINCIPALELE LUCRARI ALE ACESTEI SECTIUNI SUNT: • 95 DE PODURI SI PASAJE • TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE IN LUNGIME DE 1.7 KM/ GALERIE • NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_SIBIU_PITE%CEN9BTI_CALENDAR.pdf
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500		SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	0%	2022	2025	ANUL 2025	4081.78 MIL. LEI FARA TVA		http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_SIBIU_PITE%CEN9BTI_CALENDAR.pdf
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761		TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	2021	2025	ESTIMAT 2025 IN FUNCTIE DE DATA LA CARE VA FI FINALIZATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE	2000.17 MIL. LEI FARA TVA		http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_SIBIU_PITE%CEN9BTI_CALENDAR.pdf
9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	63+250		PLOIESTI - BUZAU		63.25		81.31%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE	2021		1146.6 MIL. LEI FARA TVA	A FOST LANSATA PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI 01.06.2021. TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR 04.06.2021. DETALII PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE ÎN LINK-UL DE MAI JOS:	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/A7%20PLOIE%CEN3BTI%20-%20BUZ%CE4%82U.pdf
10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	27+620	56+220		MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28.6 (9.13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNE D)			27.11.2013	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNE D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2023	ANUL 2025	1560.50 MIL LEI FARA TVA - REPREZINTA VAL ESTIMATA TOTALA, CARE CONTINE ATAT VAL ESTIMATA A LUCRARILOR, CAT SI VAL POSIBILELOR LUCRARI NDI SIMILARE	AU FOST DEPUSE NOUA CANDIDATURI PENTRU REALIZAREA ACESTEI PORTIUNI, DINTRE CARE SASE APARTIN UNOR ASOCIERI DE FIRME: AKTOR S.A. (GRECIA) ASOCIEREA SC ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (TURCIA) ASOCIEREA FCC CONSTRUCCION SA – GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAHHUT A.S. ESPANIA – TURCIA) ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & CSPA – PIZZAROTTI SA – RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL (ITALIA – ROMANIA) ASOCIEREA TERNA SA – INTRACOM CONSTRUCTIONS SOCIETE ANONYME TECHNICAL AND STEEL CONSTRUCTIONS (INTRAKAT) (GRECIA) KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER SPA – COGOLIN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED STI – CIPA SPA (ITALIA – TURCIA) STRABAG SRL (ROMANIA) DETALII PRIVIND CALENDARUL PROCEDURII SE VOR VIZUALIZA LA LINK-UL DE MAI JOS:	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/AUTOSTRADA_LUGOJ_DEVA_CALENDAR.pdf