DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IULIE 2021

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATII	DETALII PROCEDURĂ
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,923,930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	61	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	SEPTEMBRIE 2021 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE; PERIOADA CONTRACTUALA DE PRESTARE A SERVICIILOR - 18 LUNI	IANUARIE 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE (CONFORM AA NR. 1 DIN 01.07.2021)	1123.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. AU FOST TRANSMISE CATRE CNAIR SA VARIANTELE DE TRASEU ANALIZATE IN BAZA STUDIILOR PRELIMINARE - AMC ETAPA 1 REVIZIA 4. AMC ETAPA 1 REVIZIA 4 A FOST TRANSMIS CATRE CONSULTANTUL IASPERS PENTRU PUNCT DE VEDERE IN DATA DE 02.04.2021. IN DATA DE 18.05.2021 A FOST ORGANIZATA O NOUA SEDINTA CU CONSULTANTII IASPERS. IN DATA DE 07.06.2021 A FOST TRANSMISA CONSULTANTILOR IASPERS DOCUMENTATIA REVIZUITA DE CATRE PRESTATOR CA URMARE A SEDINTEI DIN DATA DE 18.05.2021. IN DATA DE 14.07.2021 A FOAT AVIZATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAIR S.A.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JUILA - CATALOI)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	IUNIE 2022		1674.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELBORARE S.F. IN DERULARE. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1 REVIZIA 2 A FOST TRANSMISA CONSULTANTILOR IASPERS PENTRU OBSERVATII. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1 REVIZUITA A FOST RETRANSMISA CONSULTANTILOR IASPERS PENTRU OBSERVATII IN DATA DE 10.05.2021. IN DATA DE 09.06.2021 FOST ORGANIZATA O NOUA SEDINTA CU EXPERTII IASPERS. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE EMISE DE CATRE EXPERTII IASPERS IN CADRUL DOCUMENTATIEI AMC ETAPA 1. PRESTATORUL ANALIZEAZA NOILE PROPUNERI DE AMENAJARE A DRUMULUI DE LEGATURA LA PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIERE ISACCEA IN CONFORMITATE CU SOLICITARILE PRIMARIEI ISACCEA.	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2022	APRILIE 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	1805.55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF IN DERULARE. AMC - ETAPA 1 SE AFLA IN ANALIZA CONSULTANTILOR IASPERS. DOCUMENTATIA AMC 1 SE AFLA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR IASPERS. DOCUMENTATIA AMC 1 REVIZUIT A FOST TRANSMISA CATRE CNAIR, CARE A EMIS NOI OBSERVATII CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 28.05.2021 A FOST ORGANIZATA O NOUA SEDINTA CU CONSULTANTII IASPERS.IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE DE CATRE EXPERTII IASPERS IN CADRUL DOCUMENTATIEI AMC ETAPA 1.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	108+000	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L	CRAIOVA - TARGU JIU		108	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023		20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.03.2021 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE FIIND DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) TERMENUL DE PREDARE AMC 1 (16.07.2021) A FOST DEPASIT DIN CAUZA UNOR OBIECTIVE SEVESO DEPISTATE IN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	76+000	INGENERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		76	0%	15%	ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020. ORDINUL DE INCEPERE 27.07.2020 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA. A FOST APROBATA TEMA PENTRU STUDII ARHEOLOGICE ETAPA1 SI STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2).	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	Aug-22	AUGUST 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AMC ETAPA 1 ESTE IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSERVATIILOR IASPERS. PRESTATORUL ANALIZEAZA REALIZAREA UNOR DRUMURI DE LEGATURA CU MUN. TULCEA. PRESTATORUL IMPREUNA CU CESTRIN ANALIZEAZA REALIZAREA DRUMURILOR EXPRES/DRUMURI DE LEGATURA LA DX8 IN CONFORMITATE CU DATELE/INFORMATIILE ACTUALIZATE TRANSMISE DE CATRE PRIMARIA TULCEA.	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAINTAT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 2 FOST AVIZATA IN CTE - CNAIR S.A. IN DATA DE 23.07.2021.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE DESCUTE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 – DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	1671.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU. AU FOST EMISE OBSERVATII DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL C.T.E. CNAIR. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 18.05.2021.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA- SIRET		40	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	OCTOMBRIE 2022		882.9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ESTE REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAINTAT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 2 FOST AVIZATA IN CTE - CNAIR S.A. IN DATA DE 23.07.2021.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - TERMEN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE	3563.3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL IN DERULARE A FOST TRANSMIS AMC ETAPA 1 SE AFLA IN CURS DE REVIZUIRE CONFORM OBSEVATIILOR BENEFICIARULUI. PRESTATORUL ANALIZEAZA ETAPIZAREA SI FAZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONFORM CERINTELOR CNAIR SI MTI. IN DATA DE 09.06.2021 PRESTATORUL A INTAINTAT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 1 REV 2 ETAPIZARE/FAZARE ESTE IN CURS DE REVIZUIRE IN CONFORMITATE CU OBSERVATIILE BENEFICIARULUI.	
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)		10.9	0%	3%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	311.79 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1) INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 70%. IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM.	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MIOVENI	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PITESTI) - MIOVENI		10	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 09.12.2020 - ETAPA DE PROIECTARE	IULIE 2022 - TERMEN FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE		222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1 A FOST ANALIZATA SI S-AU EMIS OBSERVATII. DOCUMENTATIA REVIZUITA AMC 1 A PRIMIT AVIZUL C.T.E. IN DATA DE 01.04.2021. IN DATA DE 08.04.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 SI SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR. IN DATA DE 21.04.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC 2 CATRE PRESTATOR. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR FORMULATE DE CATRE BENEFICIAR (SOLICITARE PRIM. PITESTI RECONFIGURARE NOD A1-DJ65) A FOST TRANSMISA BENEFICIARULUI. DOCUMENTATIA ESTE IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. IN DATA DE 24.06.2021. PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM.	