VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT - FEBRUARIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15						2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI" – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA: LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU	0+000	12+068	CONTRACT ELABORARE FAZE DE PROIECTARE SF+PT+DE+DTAC+AT IN DERULARE	GIURGIU	1	12.068 CONFORM VARIANTEI DE TRASEU APROBATA	S.F. SI P.T. FINALIZAT, DTAC IN CURS DE ELABORARE	76%	14.03.2018	2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE; DEMARARE PROCEDURA PENTRU CTR. EXECUTIE 2025 - ESTIMAT FINALIZARE LUCRARI	2025	VALOARE PROIECT 1.6 MIL LEI FARA TVA; VALOARE LUCRARI CF. SF - VARIANTA 4 AVIZATA: TOTAL GENERAL - 343.36 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECTUL TEHNIC AU FOST FINALIZATE. A FOST REALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA IN LUNA NOV. 2021. PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAIR A INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSIUIUL JUDETEAN GIURGIU. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI INCEPEREA ETAPEI DE PREGATIRE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI DE ACORDARE A ASISTENTEI TEHNICE IN PERIOADA DERULARII PROCEDURILOR DE LICITATIE ACHIZITIE LUCRARI DE EXECUTIE. - S-A EMIS SOLICITAREA PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA TEHNICA, ACEASTA URMAND A FI PREDATA LA SFARSITUL LUNII IANUARIE 2022. MAI SUNT DE OBTINUT, EMIS SI ELABORAT URMATOAREE DOCUMENTE:- DEOARECE NU S-A EMIS HG DE EXPROPRIERI DE UTILITATE PUBLICA PENTRU IMOBILELE AFECTATE DE CULOARUL DE EXPROPRIERE PANA LA ACEASTA DATA, DUPA PUBLICAREA GRILELOR NOTARIALE PE ANUL 2022, SE VA REVIUZI DOCUMENTATIA DE EXPROPRIERE SI SE VA REDEPUNE LA CNAIR PENTRU RELUAREA PROCESULUI DE PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. - DECIZIA DE EXPROPRIERE LA 1 LUNA DUPA PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL A HG DE EXPROPRIERI; - INAINTAREA DOCUMENTATIEI PAC, DUPA OBTINEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE, LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; - EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE PENTRU FAZA DE - DURATA DE REALIZARE 30 DE ZILE; - FINALIZAREA ETAPEI DE PREGATIRE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA TEHNICA. A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SI CJ GIURGIU, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 101/2020 - PRIN CARE CJ VA IMPLEMENTA ETAPA DE EXECUTIE	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21,84	30%	0%	16.12.2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024	276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3,832,075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 4915/09.04.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 12/1005/06.08.2020 EMIS DE C.J. VALCEA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIEI CRASSULII CALIMANESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 4992/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTE PENTRU RACORDAREA LA CENTURA CALIMANESTI. C.J. VALCEA A EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM, NR. 70/16141/23.11.2020, CARE SPECIFICA FAPTUL CA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIULUI COMUNEI DAESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-DRDP CRAIOVA NR. 3/20.01.2021 - STUDIUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU IN ZONA LOCALITATII FEDELESOIU, COMUNA DAESTI - ETAPA 5. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIULUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA E DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR.	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	10,44			05.12.2019	2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024	108.11 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, URMEAZA APROBAREA IN CTE CNAIR, MTI, IM SI ULTERIOR APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG.	
5	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11,643	34.26% -PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARII ACESTUIA	CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024	134.80 MIL. LEI FARA TVA	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT.LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DRDP BRASOV.IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN 1029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES.,,ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES".CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE.CONTRACT NR. 312/22.10.2021.DURATA CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DRDP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC.- 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA – 08.09.2022); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 12.12.2021.URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT (IN CURS DE PREDARE); RAPORTUL PENTRU EXPROPRIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIOL	0+000	28+833	SC CONSITRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHIOL	1	28,833	30%	0%	FEBRUARIE 2020	2022	2022	5.372 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.07.2019 . ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS IN LUNA FEBRUARIE 2020. STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT, URMEAZA PARCURGEREA PROCEDURII PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI (AVIZ CTE CNAIR, AVIZ MT, AVIZ CJ SI HG). DUPA EMITEREA HG, TERMENUL CONTRACTUAL PENTRU EMITERE PT ESTE 3 LUNI. AMC 1+2 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN.	
7	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14,94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16891/19.04.2021 IN AVIZARE LA CTE CNAIR SA DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI	
8	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14,4								
9	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%				VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE PREFEZABILITATE CONFORM GRAFICULUI ACTIVITATILOR. AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIE STUDIUL DE PREFEZABILITATE. PRESTATORUL A TRANSMIS SPF-UL REVIZUIT. A FOST PREDAT STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT. SPF A FOST ANALIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR S.A. AU FOST FORMULATE OBSERVATII DE CATRE CTE-CNAIR. PRESTATORUL REVIZUIESTE STUDIUL DE PREFEZABILITATE FUNCTIE DE OBSERVATIILE EMISE IN CADRUL SEDINTEI CTE - CNAIR DIN DATA DE 01.09.2021 SI IN CADRUL SEDINTEI DIN 10.11.2021 CU AUTORITATILE LOCALE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA. DOCUMENTATIA REVIZUITA SE VA PREZENTA SI ANALIZA IN CADRUL CTE-CNAIR SA.	
10	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13,9	0%	0%				429.22 MII LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI	
11	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13,6			18.01.2021	18.08.2022 (cf AA nr.2-92/3465/17.01.2022)		3.66 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC 2. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGIC, TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC.AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC SI STUDIUL GEOTEHNIC. PRESTATORUL ARE IN REVIZUIRE TEMA PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC.	
12	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA-PITESTI (TRONSONUL 1)			PROCEDURA DE ACHIZITIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ANULATA			10							CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL- ""ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL I)"". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE, SE FAC DEMERSURI PENTRU RELUAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA.	