AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SE VA STABILI IN URMA FINALIZARII PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLACIU DE BARCAU - CHIRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACIU DE BARCAU - CHIRIBIS *KM 4+200 COINCIDE CU KM 80+054.044 DIN 3B5	26.35	0%	0%	2022	2025	2025	542.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIEREA CONTRUCTI ERBASU - VAHOSTAV SK AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE IN DATA DE 20.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFALT SRL A CONTESTAT RAPORTUL PROCEDURII	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/page/AUTOSTRADA%20BRASOV%20-%20TS%C3%2BG%20MURES%CB%8E%20-%20CLUJ%20-%20ORADEA_0.pdf
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2021	2025	ANUL 2025	3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA		http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/page/AUTOSTRADA%20BRASOV%20-%20TS%C3%2BG%20MURES%CB%8E%20-%20CLUJ%20-%20ORADEA_0.pdf
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL -CONTRACT REZILIAT	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZII (2A3 CHETANI - CAMPIA TURZII)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	04.05.2016	18.09.2020 - NOD CHETANI (1.3 KM) - DESCHIDEREA TRAFICULUI 2021 - INTARZIERI MAJORE ALE CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT REZILIAT	CTR REZILIAT - RELICITARE LUCRARI	383.44 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT)	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTIINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAIR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. S-A DESEMNAT CASTIGATORUL PROCEDURII DE LICITATIE ASOCIEREA DRUM ASFALT - OPR ASFALT - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS - TRAMECO - DRUMURI BIHOR IN DATA DE 31.01.2022. SE ASTEAPTA TERMINAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR (DACA EXISTA).	
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	2+500	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	842.14 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE) 746.763.568,57 LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA ITALIA S.P.A.- RETTER PROJECTMANAGEMENT. STADIUL ACTUAL: PROCEDURA ESTE CONTESTATA LA CNSC	http://cnadnr.ro/site/default/files/page/AUTOSTRADA%20DE%20CENTURA%20A%20MUNICIPIULUI%20BUCURE%CB%8BTI.pdf
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	466.28 MIL. LEI FARA TVA	A FOST DEPUSA CONTESTATIE LA CNSC IN URMA DESEMNARII OFERTATNTULUI CASTIGATOR.	http://cnadnr.ro/site/default/files/page/AUTOSTRADA%20DE%20CENTURA%20A%20MUNICIPIULUI%20BUCURE%CB%8BTI.pdf
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900		CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2022	2028	2028	4784.02 MIL. LEI FARA TVA	TERMEN DEPUNERE OFERTE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - 27.11.2020 PANA LA TERMENUL LIMITA AU DEPUS OFERTE 15 AGENTI ECONOMICI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE DE 5.324.779.469,00 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE: 14 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 59 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE Şi 60 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 37.4 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. PRINCIPALELE LUCRARI ALE ACESTEI SECTIUNI SUNT: • 95 DE PODURI SI PASAJE • TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE IN LUNGIME DE 1.7 KM/ GALERIE • NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENE • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/page/PROIECTARE%20%C8%9BI%20EXECUT%CB%8AIE%20AUTOSTRADA%20SIBIU%20-%20PITE%CB%8BTI.pdf
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	LOT 1	4.6	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM III/IV 2022	2024	2024	858.85 MIL LEI FARA TVA	A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRIONSONUL 1 + TRIONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRIONSONUL 2 + TRIONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022. IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DT.AC.-UL IN VARIANTA DRAFT. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022	
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	LOT 2	30.8	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM III 2022	2024	2024	1.64 MLD. LEI FARA TVA	A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRIONSONUL 1 + TRIONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRIONSONUL 2 + TRIONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022. IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DT.AC.-UL IN VARIANTA DRAFT. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022	

9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 23)	LOT 3	36.1	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM III 2022	2024	2024	1.83 MLD. LEI FARA TVA	A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022. IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DTAC-UL IN VARIANTA DRAFT. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022	
10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCȘANI NORD (DN 2)	LOT 4	10.94	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM III 2022	2024	2024	954.65 MIL LEI FARA TVA	A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022. IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DTAC-UL IN VARIANTA DRAFT. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022	
11	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	21+000	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	DUMBRAVA - MIZIL	LOT 1	21	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI- ESTIMAT: TRIM. II 2022	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - TRIM. II., ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1.65 MLD. LEI FARA TVA - VALOARE ESTIAMTA ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DERULARE PENTRU ETAPA DE EXECUTIE A LUCARILOR. TERMEN ESTIMAT SEMANARE CONTRACT: TRIM II 2022	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20A7%20PLOIE%CB%8BTI%20-%20BUZ%C4%82U%20-%20FOC%CB%98ANI%20-%20BAC%C4%82U%20-%20PA%CB%9BCANI%20-%20GUCEAVA%20-%20SIRET.pdf
12	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI- ESTIMAT: TRIM. II 2022	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1.48 MLD. LEI FARA TVA - VALOARE ESTIAMTA ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DERULARE PENTRU ETAPA DE EXECUTIE A LUCARILOR. TERMEN ESTIMAT SEMANARE CONTRACT: TRIM II 2022	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20A7%20PLOIE%CB%8BTI%20-%20BUZ%C4%82U%20-%20FOC%CB%98ANI%20-%20BAC%C4%82U%20-%20PA%CB%9BCANI%20-%20GUCEAVA%20-%20SIRET.pdf
13	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	63+250	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI- ESTIMAT: TRIM. II 2022	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - TRIM. II., ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1.16 MLD. LEI FARA TVA - VALOARE ESTIAMTA ATRIBUIRE CONTRACT 947,75 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA DESEMNATA CASTIGATOARE	IN DATA DE 07.03.2022 CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT "EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIEȘTI – BUZĂU, LOT 3, PIETROASELE – MUNICIPIUL BUZĂU, KM 49+350 – KM 63+250". OFERTANTUL DESEMNAT CÂȘTIGATOR ESTE ASOCIEREA DRUM ASFALT SRL (LIDER DE ASOCIERE) – ILGAZ INSAAT TICARET A.S. – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y RAGADIOS SA – TRAMECO SA, CU PREȚUL DE 947.745.642,28 LEI FĂRĂ TVA. DURATA DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR OFERTATĂ CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI TRONSON DE AUTOSTRADĂ ESTE DE 13,9 KM, SI INCLUDE CONSTRUCȚIA A 8 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICĂ RIDICATĂ, ÎN LUNGIME DE 1260 M. SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ VA FI POSIBILĂ DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTAȚII SI RESPECTIV DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR/PLÂNGERILOR FORMULATE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20A7%20PLOIE%CB%8BTI%20-%20BUZ%C4%82U%20-%20FOC%CB%98ANI%20-%20BAC%C4%82U%20-%20PA%CB%9BCANI%20-%20GUCEAVA%20-%20SIRET.pdf
14	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	27+620	56+220		MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28.6 (9.13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNE D)			27.11.2013	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2023	2026	1560.50 MIL LEI FARA TVA - REPREZINTA VAL ESTIMATA TOTALA, CARE CONTINE ATAT VAL ESTIMATA A LUCRARILOR, CAT SI VAL POSIBILELOR LUCRARI NOI SIMILARE	LICITATIA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI "PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII AUTOSTRADA LUGOJ –DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220 - SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE SECȚIUNEA D" VA FI RELUATA, DEOARECE OFERTA TEHNICĂ DEPUSĂ DE ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) ESTE NECONFORMĂ. ÎN URMA DERULĂRII PROCESULUI DE EVALUARE, CNAIR A CONSTATAT FAPTUL CĂ PROPUNEREA TEHNICĂ DEPUSĂ DE CĂTRE ASOCIEREA TURCĂ ESTE NECONFORMĂ, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGALE APLICABILE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE. ÎNTRUCÂT SINGURA OFERTĂ DEPUSĂ ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A FOST RESPINSĂ, CNAIR ÎN CALITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ A ANULAT PROCEDURA DE ATRIBUIRE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 212 ALIN. (1) LIT. A) DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE: (1) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ARE OBLIGAȚIA DE A ANULA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/ACORDULUI-CADRU ÎN URMĂTOAREALE CAZURI: A) DACĂ NU A FOST DEPUSĂ NICIO OFERTĂ/SOLICITARE DE PARTICIPARE SAU DACĂ NU A FOST DEPUSĂ NICIO OFERTĂ ADMISIBILĂ; ÎN REGIM DE URGENȚĂ, CNAIR VA FACE TOATE DEMERSURILE NECESARE PENTRU RELUAREA RAPIDĂ A NOII PROCEDURI DE ATRIBUIRE PENTRU ACEST CONTRACT.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20LUGOJ%20-%20DEVA.pdf