VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	PROCEDURA DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE	SIGHISOARA		13.057	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	293.084 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI, 31.08.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR, 23.11.2021 - DATA FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE/ IN PREZENT PROCEDURA SE AFLA IN ETAPA DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE- SERVICII DE PROIECTARE – 14 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE PENTRU ACEASTA ETAPA, ASTFEL:- PREDAREA LA SUPERVIZOR A DOCUMENTATIEI TEHNICE (PROIECTUL) PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) – 6 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE;- PREDAREA CATRE SUPERVIZOR SI BENEFICIAR A DOCUMENTATIEI NECESARE PROMOVARII UNUI PROIECT DE HOTARARE A GUVERNULUI PENTRU EXPROPRIERE SI EMITERII DECIZIEI DE EXPROPIERE - 6 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE;- APROBAREA PAC DE CATRE SUPERVIZOR CONFORM CLAUZEI 19.2 DIN CONDITIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA DATA PREDARII LA SUPERVIZOR;- APROBAREA PAC DE CATRE BENEFICIAR CONFORM CLAUZEI 19.2 DIN CONDITIILE SPECIALE - 30 ZILE DE LA APROBAREA PAC DE CATRE SUPERVIZOR;- PREDARE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - 8 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE;- APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE DE CATRE SUPERVIZOR SI BENEFICIAR CONFORM CLAUZEI 19.2 DIN CONDITIILE SPECIALE (INCLUSIV PERIOADA NECESARA ELABORARII AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA – ASR) - 6 LUNI DE LA PREDARE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE;- OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - 14 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE;- EXECUTIE – 24 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE PENTRU ACEASTA ETAPA;- PERIOADA DE GARANTIE: 60 LUNI.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (LIDER) – IBB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH – S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L. – S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: SE VA CUNOASTE DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE EVALUARE	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 15.52 KM	LOT I: 0% ; LOT II: 0%	LOT I: 0% ; LOT II: 0%	LOT I: 02.02.2022; LOT II: SE VA CUNOASTE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI	LOT I: 2022; LOT II: SE VA CUNOASTE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI		LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: ESTIMAT 638.945 LEI FARA TVA	LOT I: CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 28.12.2021. DATA ORDINULUI DE INCEPEREA FOST STABILITA DE CATRE INGINER PRIN ORDIN ADMINISTRATIV - 01.02.2022. IN DATA DE 02.02.2022 A SEDINTA DE INCEPUT. LOT II: PROCEDURA DE EVALUARE OFERTE. TERMEN ESTIMAT PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI MARTIE	http://www.cnadnr.ro/site/default/files/pagini-statica/DRUMURIDE%20NATIONALE%20%C8%9BI%20VARIANTE%20DE%20OCOLIRE.pdf