VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - MARTIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	48.50%	54.88%	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	169.5 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SIUT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	14.00%	19.22%	04.05.2020	2023	ANUL 2023	235.75 MIL. LEI FARA TVA	1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: RELOCARE RETELE APA-CANAL - PESIT ROM; - RELOCARE RETELE TELECOMUNICATII - SANEL; - REALIZARE BLOCAJ; DEMOLARE CONSTRUCTII EXPROPRIATE; - DEFRISARE ARBORI; 20 MC DEMOLARE CAP PILOTI; -200 MC STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA; - ACTIVITATI GENERALE SLABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI.	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SK, A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2.41	50.78%	42.79%	06.05.2019	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3,AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 LUCRARI IN EXECUTIE: EXECUTIE SUBRAVERSARI LA GURILE DE SCURGERE DE LA CAMINLE CV 40 - CV 42; RELOCARE TELEKOM PE SOS. BERCENI. ; LINIE ELECTRICA SUBTERANA DE 20KV PE DJ401 KM 0+040-0+695 PARTEA DREAPTA; LINIE ELECTRICA SUBTERANA DE 20KV PE DJ401 KM 0+040-0+360 MASINI GRELE PARTEA DREAPTA; EXECUTIE PILOTI LA PILELE P8, P9 SI P10 ; SAPATURA CU ADANCIMEA <4,00M LA PILA P8; DEMOLARE CAPETE COLOANE FORATE SI TESTE CONTINUITATE BETON LA PILA P8; EXECUTIE RADIERE LA PILELE P7 SI P11B	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2 - A2:SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2022	2023		106.6 MIL. LEI FARA TVA	A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT. A FOST PUBLICAT ANUNTUL DE PARTICIPARE. 10.08.2021 - PROCEDURA A FOST ANULATA (NU AU FOST DEPUSE OFERTE). PROCEDURA DE LICITATIE A FOST RELUATA IN SEAP IN DATA DE 25.11.2021. PROCEDURA SUSPENDATA CA URMARE A EMITERII HOTARARII DE INSTANTA PRIN CARE SE ANULEAZA REZILIEREA CONTRACTULUI INITIAL. SE ASTEAPTA PUBLICAREA HOTARARII PRIN BPI PENTRU A PUTEA FORMULAR APEL.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI%20NAIONALE%20%CE%9B%20VARIANTE%200E%20OCOLIRE.pdf
5	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A	MOGOSOAIA/ DN 1A	0.8	100.00%	67.79%	04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE	2021- CONFORM ASUMARI ANTREPRENOR/ DESCHIS TRAFICULUI	ANUL 2022 CONFORM GRAFIC CONTRACT/ DESCHIS TRAFICULUI	32.26 MIL. LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 304/29.12.2021	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" CU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1.1			13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F		139.255 Mil LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021. IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU. IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR SA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU. IN PERIOADA 21.10.2021-13.12.2021 AU AVUT LOC 4 SEDINTE CU REPREZENTANTII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII MODULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIATE DIN ZONA PROIECTULUI SI A MODULUI DE AMENAJARE A INTERSECTIEI CU STRADA ALUNIULUI. IN DATA 26.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARR PENTRU ASIGURAREA REALIZARII EVALUARII DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. IN DATA DE 06.12.2022 A FOST DEPUSA DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA APM ILFOV SI APM BUCURESTI. IN DATA DE 09.12.2021 A FOST EMIS ORSINUL PENTRU SUSPENDAREA CONTRACTULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI INCEPAND CU 09.12.2021. IN DATA DE 12.01.2022 A AVUT LOC SEDINTA CT SIGURANTA CIRCULATIEI IN CARE AU FOST PREZENTATE COMPLETARI ALE DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI. IN DATA DE 09.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. ACESTA ESTE IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 09.02.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI DEOARECE NU A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU.	