AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATĂ ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	14.09.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU ETAPA DE PROIECTARE (PROIECT TEHNIC)	MARTIE 2022 (CONFORM CONTRACT) IUNIE 2022 (CONFORM PROGRAM) INTARZIERI CONTRACTUALE MAJORE	ANUL 2022 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI; 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE TERMENE DEPASITE, FIIND NECESARA LUAREA UNEI DECIZII CONTRACTUALE	326.51 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 11.08. 2020. A FOST TRANSMISA CATRE ANTREPRENOR ADRESA CU ORDINUL DE INCEPERE PENTRU DATA DE 14.09.2020. A FOST ACORDAT DREPTUL DE ACCES IN SANTIER ANTREPRENORULUI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 144 DE LUNI, DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; FINALIZARE PUNCT DE REFERINTA NR. 1 IN 09.11.2020. 18 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAIESTI SI 3B1: MIHAIESTI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAIESTI KM 8+700 - 25+500+ 3B1, MIHAIESTI – ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	24.50%	21.00%	25.01.2021	2024	ANUL 2024	1.390,614 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAIR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSPALAU - SUPLACU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUSPALAU - SUPLACU DE BARCAU	13.55	19.50%	24.28%	01.02.2021	FEBRUARIE 2023	FEBRUARIE 2023	384.14 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE ; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	0%	0%	31.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE/ PTE IN DERULARE	2024	ANUL 2024	680.40 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021 A FOST PREDAT DTAC IN DATA DE 01.02.2022 FIIND IN CURS DE ANALIZARE DE CATRE SUPERVIZOR SI CNAIR	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.63 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNICA (ARIE PROTEJATA)	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.92 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021	
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	54.79%	47.22% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	10.04.2019 - ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	APRILIE 2023	APRILIE 2023	750.85 MIL LEI FARA TVA	ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU EXPROPRIERI AFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR) ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTREG ALINIAMENTUL LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FIIND 05.11.2020 (3,6 KM) A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLIMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 378/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA IS, EXPROPRIERI SUPLIMENTARE. PROBLEME : ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETEAUA DE 110 KW LA INTERSECTIILE 3 SI 10. IN URMA EXPERTIZEI A FOST STABILITA EXECUTAREA ALTOR TREI STALPI, CARE NECESITA EXPROPRIERI SUPLIMENTARE DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOUA SUPRAFETE APARTINAND UAT JELAVA (FATA DE ACESTEA, REPREZENTANTII CNAIR AU OBTINUT ACEPTUL PRIMARIEI PENTRU A DEMARA EXECUTIA IN ZONA) IAR CEA DE A TREIA SUPRAFATA APARTINAND A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACESORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPRIERII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04 05 2022 , REPREZENTANTII CNAIR SI ALSIM AU OBTINUT PATRU DECLARATII AVAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSI SUPRATA DE 42, 5 M NECESARA EXECUTIEI STALPULUI AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPLIMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESSLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 – KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 – KM 69+000	LOT 1: GUNA - VIDRA	16.93	34.27%	31.97% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI 01.03.2021	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	830.68 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020 A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCEPERE LUCRARI 01.03.2021 A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG 861/2021 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLIMENTAR. PROBLEME: IN CADRUL UNEI INTALNIRI CU ANTREPRENORUL, CARE EXECUTA LUCRARILE DE LA PASAJUL BERCENI, AU FOST IDENTIFICATE LUCRARI CE SE SUPRAPUN CU LUCRARILE CARE SE EXECUTA PENTRU AUTOSTRADA, RESPECTIV PROIECTELE DE RELOCARE A UNEI CONDUCTE DE GAZ. IN URMA REVIZUIRII PROIECTELOR DE RELOARE CONDUCTA GAZ , RESPECTIV A PROIECTULUI INITIAL SI ULTERIOR, DATORITA IDENTIFICARII NECESITATII RELOCARII ACELEASI CONDUCTE DE GAZ DAR SI LA O ALTA POZITIE KM (ACESTA RELOCARE FIIND SUPLIMENTARA FATA DE PROIECTUL INITIAL), ANTREPRENORUL A OBTINUT AVIZAREA SOLUTIILOR LA TRANZITAZ MUNTENIA SI VA DEPUNE IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JOITA	17.965	6.08%	12.65% (PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	23.05.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 86+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 - 25.10.2021	OCTOMBRIE 2023 (ESTIMAT)	ANUL 2023	853.42 MIL LEI FARA TVA	ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIIND PENALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEINDEPLINIREA PUCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 33/01.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 13.10.2021 DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021. PROBLEME: SLABA MOBILIZARE A ANTREPRENORULUI, LIPSA PERSONALULUI CHEIE, NEPLATA PRESTATORILOR DE SERVICII ANTREPRENORUL A PRIMIT TERMEN CA PANA LA DATA DE 18.04.2022 SA PREZINTE UN PROGRAM AL LUCRARILOR CU DATA DE FINALIZARE OCTOMBRIE 2023. TERMENUL NU A FOST RESPECTAT DE CATRE ANTREPRENOR. CNAIR A EMIS INSTINTARI DE REMEDIERE, RESPECTIVE 30 ZILE PENTRU TRANSMITEREA DOCUCUMENTATIEI PENTRU EXPROPRIERI SUPLIMENTARE, 15 DE ZILE PENTRU TRANSMITEREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE DE SANTIER CONFORM OPERTEI. . ALI FOST TRANSMISE INSTINTARI DE REVENDICARE PENTRU NEINDEPLINIREA PUNCTELOR DE REFERINTA, RESPECTIV APLICAREA DE PENALITATI. A FOST EMISA FACTURA DE PENALITATI IN VALOARE DE 1.000.000 LEI PENTRU NEINDEPLINIREA PUNCTULUI DE REFERINTA NR.3. ANTREPRENORUL NU RESPECTA PROGRAMUL DE LUCRU, ARE SINCOPE IN APROVIZIONAREA CU BETON PENTRU EXECUTIA PIGTILOR FORATI, NU RESPECTA PROCEDURILE DE EXEUTIE ETC. IN CONTINUARE INREGISTREAZA INTARZIERI IN EXECUTIA PROIECULUI SI NU SI-A MOBILIZAT RESURSELE PENTRU A RESPECTA PROGRAMUL DE EXECUTIE. IN ACEST SENS CNAIR-S.A A TRANSMIS INSTINTARE DE REVENDICARE PENTRU INTARZIERI IN EXECUTIA PROIECTULUI. A FOST EMISA FACTURA DE PENALITATI IN VALOARE DE 50.000 LEI PENTRU NERESPECTAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE.	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	0%	01.07.2022- ORDIN INCEPERE	2028	2028	4250.01 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRAZII SIBIU – PITESTI, BOITA – CORNETU. OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 4.250.086.315,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1500 M; • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARET.	

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	8.80%	7.43%	IUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PAC-ul IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 16.09.2021.	
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17	67.20%	59.40%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	30.04.2023	ANUL 2023	612.65 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11/09.03.2020 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 01.04.2020.	
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	PODUL BRAILA			ASOCIEREA ASTALDI S.P. A - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	PODUL SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA-ISTILA - 19,095 KM; DRUM DE LEGATURA CU DN22 SMARDAN-MACIN - 4,328 KM	63.10%	68.53%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 OCTOMBRIE 2022 TOTAL CONTRACT: ESTIMAT DECEMBRIE 2022	DECEMBRIE 2022 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1.996 MLD. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE.	