## VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - APRILIE 2022

| NR. CRT. | CATEGORIE DRUM | RANG DRUM | INDICATIV DRUM | DE LA (km) | PÂNĂ LA (km) | ANTREPRENOR | SECTORUL | LOTUL | LUNGIME (km) | STADIUL FIZIC ACTUAL | STADIUL FINANCIAR ACTUAL | DATĂ ÎNCEPERII | DATA FINALIZĂRII | AN DESCHIDERE | VALOARE PROIECT | OBSERVAȚII | DETALII PROCEDURĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | 29+500 | 33+190 | ITINERA SPA | LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520 | AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4 | 3.69 | 56.00% | 54.88% | 31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE | ESTIMAT DECEMBRIE 2022 | ANUL 2022 | 169.5 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA.<br>BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SILIT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, URMEAZA EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR OROBCTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA.<br><br>REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII. | |
| 2 | VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | 12+300 | 23+750 | TIRRENA SCAVI S.P.A | MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2 | SECTIUNEA DN 2 - A2 | 11.524 | 16.42% | 22.42% | 04.05.2020 | 2023 | ANUL 2023 | 235.75 MIL. LEI FARA TVA | 1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA.<br>LUCRARI IN EXECUTIE:<br>RELOCARE RETELE APA-CANAL - PEST ROM; - RELOCARE RETELE TELECOMUNICATII - SANEL; - REALIZARE BLOCAJ; DEMOLARE CONSTRUCTII EXPROPRIATE; - DEFRISARE ARBORI; -750 MC SAPATURA PENTRU FUNDATII; 100 ML FORARE PILOTI; -50 MC BETON DE EGALIZARE; -32 MC DEMOLARE CAP PILOTI; -200 MC STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA; - ACTIVITATI GENERALE<br>SLABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI. | |
| 3 | VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | 33+190 | 35+600 | ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SIL A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENIS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.) | LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520 | AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401 | 2.41 | 55.65% | 48.41% | 06.05.2019 | ESTIMAT DECEMBRIE 2022 | ANUL 2022 | 146 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/13.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3;AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 75/13.12.2021<br>LUCRARI IN EXECUTIE:<br>STRAT DE FORMA DIN BALAST 0+220 - 0+440 PE SOS BERCENI, DREAPTA;<br>ASTERNERE STRAT DE BAD PE SECTORUL 33+520 - 33+750, BANDA 1 STANGA;<br>EXECUTIE CAMINE DE CANALIZARE CVBS - CVB4;<br>EXECUTIE PREDALE RAMPA A2 DREAPTA;<br>MONTARE APARATE DE REAZEM PE PILELE: P19, P10, P11A, P11B, P1, P2, P3;<br>BETONARE PLACA DE SUPRABETONARE PE RAMPA BERCENI SI PE RAMPA A1 DREAPTA. | |
| 4 | VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | 55+465 | 64+160 | ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LIC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT | MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2:SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160) | SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160 | 8.695 | 86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII | 77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII | 2022 | 2023 | | 106.6 MIL. LEI FARA TVA | A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT.<br>A FOST PUBLICAT ANUNTUL DE PARTICIPARE. 10.08.2021 - PROCEDURA A FOST ANULATA (NU AU FOST DEPUSE OFERTE). PROCEDURA DE LICITATIE A FOST RELUATA IN SEAP IN DATA DE 25.11.2021. PROCEDURA SUSPENDATA CA URMARE A EMITERII HOTARARII DE INSTANTA PRIN CARE SE ANULEAZA REZILIEREA CONTRACTULUI INITIAL.<br>IN DATA DE 02.03.2022 A FOST FORMULAT APEL LA TRIBUNALUL BUCURESTI. | http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI%20NAS%C8%9BIONALE%20%C8%9Bi%20VARIANTE%20DE%20OCOLIRE.pdf |
| 5 | VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | | | SC STRABAG SRL | PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A | MOGOSOAIA/ DN 1A | 0.8 | 100.00% | 92.48% | 04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE | 2021- CONFORM ASUMARI ANTREPRENOR/ DESCHIS TRAFICULUI | ANUL 2022 CONFORM GRAFIC CONTRACT/ DESCHIS TRAFICULUI | 32.26 MIL. LEI FARA TVA | TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 304/29.12.2021 | |
| 6 | VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | | | SC SPECIALIST CONSULTING SRL | PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" CU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI | | 1.1 | | | 13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE | 2022 - INCEPUTUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F | | 139.255 Mil LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE | IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL.<br>DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021.<br>IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU.<br>IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI.<br>IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR SA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU.<br>IN PERIOADA 21.10.2021-13.12.2021 AU AVUT LOC 4 SEDINTE CU REPREZENTANTII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII MODULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE DIN ZONA PROIECTULUI SI A MODULUI DE AMENAJARE A INTERSECTIEI CU STRADA ALUNULUI.<br>IN DATA 26.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL AIRE PENTRU ASIGURAREA REALIZARII EVALUARII DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE.<br>IN DATA DE 06.12.2022 A FOST DEPUSA DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA APM ILFOV SI APM BUCURESTI.<br>IN DATA DE 09.12.2021 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CONTRACTULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI INCEPAND CU 09.12.2021.<br>IN DATA DE 12.01.2022 A AVUT LOC SEDINTA CT SIGURANTA CIRCULATIEI IN CARE AU FOST PREZENTATE COMPLETARI ALE DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI.<br>IN DATA DE 09.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. ACESTA ESTE IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR.<br>IN DATA DE 09.02.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI PE O PERIOADA DE 2 LUNI DEOARECE NU A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU.<br>IN DATA DE 29.03.2022 A AVUT LOC, LA SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, SEDINTA DE LUCRU AVAND CA SUBIECT DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE PLUVIALA.<br>A FOST DEPUS PLANUL COORDONATOR LA APA CANAL ILFOV IN VEDEREA AVIZARII DUPA CARE VA FI TRANSMIS LA APA NOVA SPRE AVIZARE IN FINAL FIIND ANALIZAT IN CADRUL COMISIEI DE COORDONARE RETELE EDILITARE. IN PERIOADA 11.04.2022-15.04.2022 ACI A AVIZAT PLANUL COORDONATOR<br>IN DATA 12.04.2022 AU FOST REALIZATE MASURATORILE TOPOGRAFICE SI INSPECTIA DE EVALUARE A TERENULUI NECESARE INTOCMIRII RAPORTULUI ANEVAR<br>21.04.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS PLANUL COORDONATOR REVIZUIT LA APA NOVA IN VEDEREA OBTINERII UNUI PUNCT DE VEDERE.<br>IN DATA 02.05.2022 CA URMARE A ANALIZEI DOCUMENTATIEI TRANSMISE APA NOVA A FORMULAT OBSERVATII, URMEAZA CA PRESTATORUL SA LE IMPLEMENTEZE.<br>IN DATA 27.04.2022 PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI SGA ILFOV.<br>IN DATA 03.05.2022 O ECHIPA FORMATA DINTR-UN REPREZENTANT DIN PARTEA PROIECTANTULUI, SGA ILFOV SI CNAIR A EFECTUAT O VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIEI DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE. REPREZENTANTUL SGA A FORMULAT MAI MULTE OBSERVATII CARE URMEAZA A FI IMPLEMENTATE PANA LA DATA DE 20.05.2022. | |