DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE - MAI 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATĂ ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 – KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINTA	266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIARI IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA INTARZIERILOR SI NEEXECUTARII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR. 1. NEEXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. INTARZIEREA FINALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR	
2	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		43.25	0%	2.10%	DATA INCEPERI ACTIVITATI DE PROIECTARE: 09.06.2020			126.323 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE ŞI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR SE VA DA DUPA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;	
3	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN52	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. – S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	0%	2.10%	DATA INCEPERI ACTIVITATI DE PROIECTARE: 09.06.2020			126.323 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE ŞI EXECUTIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR SE VA DA DUPA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE;	
4	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C GEIGER TRANSILVANIA SRL – SERVICII DE PROIECTARE SC CONSIS PROIECT SRL IN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENZI DE CIRCULATIE INTRE KM 251+475 – KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021		22.141 MIL. LEI FARA TVA	IN PERIOADA DE GARANTIE	
5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN5	7+573	19+220	ASOCIEREA EUROCOGEN - FILIALA ANONIMA SRL & ALEANDRI SPA & BEOZZO COSTRUZIONI SRL & SMART BUILDING PROJET SRL	MODERNIZARE DN 5, BUCURESTI – ADUNATI COPACENI KM 7+573 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2020	11.647	99.50%	95.00%	23.04.2015	ESTIMAT IUNIE 2022		76.13 MIL. LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI	
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850; KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023		275.86 MIL. LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 221/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIERE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE ROLULI TRIBUNALULUI BUCURESTI. PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT+DDE MODERNIZARE PITEST -CAMPULUNG- BRASOV KM 54+050 - KM 128+280 LA DRDP BRASOV. PROIECTUL TEHNIC URMEAZA SA FIE AVIZAT IN CTE - CNAIR.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SYLC CON TRANS SRL/HYDROSTROY AD	IONESTI - VARFURILE	LOT 3	13.93	99.95%	91.00%	15.03.2019	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - ESTIMAT IUNIE 2022		55.95 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - ESTIMAT IUNIE 2022	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GALICEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021		81.94 MIL. LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAIR IN DATA DE 16.06.2021.	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL – VAHOSTAV SK A.S. – TRAMECO SA – ILE VIOREL CONSTRUCT SRL.	VARFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100.00%	68.70%	29.06.2020	IN DATA DE 23.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021	74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 23.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	109+905		LOT 1 - ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MAVGO HOLDING SRL - HYDROSTROY AD - VOH AD (VODSTROI 98 AD) - SC BDU MAXI CONSTRUCT SRL CONSTRUCTORUL A FOST NOTIFICAT PENTRU REZILIERE	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 64+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE; LOT 2 (SECTOR 2): TARGOVISTE - SINAIA KM. 51+041 - KM 109+905 - DRUM LA 2 BENZI)		102.99	0%	0%				1567.03 MIL. LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 14.01.2021 A FOST INAINTATA NOTIFICAREA DE REZILIERE/ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. LOTUL 2 - PROCEDURA RELUATA. PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DERULARE	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/legacy-static/DRUMURI%20NATIONALE%20IN%20REABILITARE%20/ANUNTURI%20DE%20DOCURE.pdf
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN28B	0+000	76+758	ASOCIEREA SC AQUA PARC SRL - SC MAVGO HOLDING SRL - VAHOSTAV - SK A.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DN28B, TARGU FRUMOS – BOTOSANI, KM 0+000 – KM 76+758		71.512	26%	17.00%	15.07.2020 - ORDIN INCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	Aug-23	Aug-23	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVIZAT PT CTE CNAIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DRDP IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DRDP IASI - 10.03.2021; AVIZAT DTAC CNAIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/12.05.2021 EMISA DE MTIC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. A FOST DESEMNAT EXPERTUL CE VA INTOCMI EXPERTIZA TEHNICA DIN PARTEA CNAIR PENTRU PARTEA DE CONSOLIDARI, PENTRU CARE SUNT IN LUCRU SI FORAJE SUPLIMENTARE EFECTUATE DE CATRE CESTRIN, URMAND SA FIE SEMNAT CONTRACTUL CU ACESTA.	
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN29D	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOTEHNIDROM SRL - SC DPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS-Y REGADIOS SA - SC EVALCONS TECH SRL	MODERNIZARE DN29D BOTOSANI - STEFANESTI KM 2+800 – KM 18+500 SI KM 18+800 – KM 48+146		45.046	39.00%	35.30%	22.06.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE PENTRU ETAPA PROIECTARE	APRILIE 2023		208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.06.2020 A FOST DEPUSA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NERAMBURSABILE, ALOCALTE IN CADRUL POIM 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.01.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE TERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021 PT - AVIZAT CNAIR SA NR. 5035/26.03.2021	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIEREA COSEDIL S.P.A-S.C. BIT I INVEST S.R.L.-CHIRILLI ANDREA ÎNTREBA (INDIVIDUALE-S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DRD', BALDANA-TITU, KM 30+950-KM 52+350		21.4	0%	0%	SEMNARE CONTRACT IN DATA: 22.03.2022	Aug-24	Aug-24	242.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 22.03. 2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 146 DE LUNI DIN CARE: 6 LUNI - ETAPA DE PROIECTARE; 20 LUNI - ETAPA DE EXECUTIE LUCRARI 120 LUNI - PERIOADA DE GARANTIE A FOST ELIBERAT DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA A CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 65 DIN 05.05.2022 IN SCOPUL DECLARAT PENTRU: "LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA - TITU KM 30+950 – KM 52+350, INCLUSIV RELOCARE / PROTEJARE RETELE UTILITATI". NU A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE, ACESTA FIIND CONDITIONAT DE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR/AUTORITATEA CONTRACTANTA (CNAIR) A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE CNAIR A COMUNICAT (ULTIMA COMUNICARE 02.05.2022) ANTREPRENORULUI, CU JUSTIFICARILE AFERENTE, FAPTUL CA NU POATE APROBA SCRISOAREA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. AVAND IN VEDERE PREVEDERILE CONTRACTUALE (ARTICOLUL 5.2 GARANTIA DE BUNA EXECUTIE; CLAUZA 6.4. REZILIEREA DE CATRE BENEFICIAR) REFERITOARE LA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN DATA DE 25.05.2022, CNAIR A SOLICITAT COMUNICAREA, IN TERMEN DE 7 (SAPTE ZILE), STADIUL DE SOLUTIONARE DE CATRE ANTREPRENOR A SITUATIEI NOTIFICATE.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/legacy-static/DRUMURI%20NATIONALE%20IN%20REABILITARE%20/ANUNTURI%20DE%20DOCURE.pdf
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	185+230	OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 94+100 - KM 222+182 LOT 2: KM 132+435 - KM 185+230 (RELICITARE)	LOT 2	48.009	0%	0%	02.05.2022	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023	258.08 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAIR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/legacy-static/DRUMURI%20NATIONALE%20IN%20REABILITARE%20/ANUNTURI%20DE%20DOCURE.pdf

15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 – KM 105+580 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE JIU DE LA MIRI LA KM 105+250, REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 – KM 106+965		1.325	65.00%	47.50%	12.11.2020	12.07.2022	ANUL 2022	22,818 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FRIGUROS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11- 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA SI NR. 5 - 5.399.055,24 LEI FARA TVA, TOTAL VALIDARE - 8.173.406,91 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA REPREZENTAND MODIFICARILE PREVAZUTE IN DISPOZITIILE DE SANTIER 1-7 A FOST AVIZATA IN CTE DRDP CRAIOVA CU AVIZ NR.545/01.07.2021 SI IN CTE CNAIR SA IN DATA DE 21.07.2021. DISPOZITIILE DE SANTIER 1-6 CONSUMA REZERVELE DE IMPLEMENTARE, IN VALOARE DE 1.893.728,52 LEI FARA TVA. MODIFICARILE DIN DISPOZITIA DE SANTIER NR. 7 CONDUC LA O DEPASIRE CU 4.122.679,12 LEI FARA TVA A VALORII CONTRACTULUI, CEEA CE REPREZINTA 20.77 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI. S-A SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 1/04.10.2021 AVAND CA OBIECT ACTUALIZARE PRETURI AFERENTE MATERIALELOR CONFORM O.G. NR. 15/2021 SI ACTUL ADITIONAL NR. 2/26.11.2021 PRIVIND MODUL DE APLICARE A FORMULEI DE AJUSTARE AFERENTE ACTULUI ADITIONAL NR. 1. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 3 PRIN CARE DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SE PRELUNGESTE CU 2 LUNI, IAR PRETUL CONTRACTULUI SE MAJOREAZA CU 2.970.905,70 LEI FARA TVA, DEVENIND 22.818.506,41 LEI FARA TVA. SE FAC DEMERSURI SI PENTRU ACHIZITIE LUCRARI SUPLIMENTARE REST DE EXECUTAT CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR.	
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277		MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - LIPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.655.398,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.121,28 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IASI 169/18/ 10.05.2021; AVIZAT DTAC CTE CNAIR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 6 LUNI PROIECTARE; - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE IN CURS DE REVIZUIRE.	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 – KM 258+950"		2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE DN69 SI AUTOSTRADA A1		9.9	1.90%	2.10%	01.03.2021	01.04.2023	ANUL 2023	189.57 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.02.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI . IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 35 (NR MTI 26799 DIN 02.07.2021) - ETAPA I. AVIZ CTE CNAIR PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021. AVIZ CTE CNAIR - FAZA PTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021 .	
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (DJ 711A) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3			OCTOMBRIE 2019	30.03.2022 (CF AA NR. 3-92/103107/17.12.2021)		73.33 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBSERVATII ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTEAPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INAINTATA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVATII DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI.	
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APAHIDA	0+000	38+800		GILAU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA	
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%				109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LIPSA FINANTARE LUCRARI	
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI	1+200	1+252		POD PE DN 13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI		0.0521						5.45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.	
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100.00%	76.36%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301.	
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183						0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.	
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2						841.094 MIL. LEI FARA TVA	AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE IN CTE AL DRDP IASI IN PERIOADA 13 - 17.06.2022	
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755						1.638 MIl LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA	
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	29.00%	18.44%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.03.2021, S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT : - 360 ZILE PERIOADA DE PROIECTARE; - 540 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. STADIU: S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE IN DATA DE 14.12.2021. CONTRACTUL ESTE IN PERIOADA DE EXECUTIE.	