AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IUNIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR	DATĂ ÎNCEPERI	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detaliu_procedura
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	SEARCH CORPORATIONB; PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.043.358,86 LEI FARA TVA)	BRASOV - BACAU		162.57	0%	4%	22.05.2020 - DATA SEMNARII CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE PROIECT TEHNIC) 10.07.2020 - ORDIN INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE (SF+PT)		18958.21 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE: 10.07.2020 PRESTATORUL A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU, ETAPA 1. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. AU FOST FINALIZATE STUDIILE DE TEREN AFERENT PROIECTULUI PRELIMINAR (STUDII TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE). A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2 - A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIULUI TOPOGRAFIC A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIULUI GEOTEHNIC. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM	
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 709(CUGIR);A1(KM 362+813) - DC 129(SANTIANA);A1(KM 445+650) - DJ 609(RECAS);A3(KM 450+210) - DJ 609(BETMAN);A3(KM 528+500) - DJ 682(GURUEN);A3(KM 19+940) - DN1(PSRINUS)	19.50%	24.28%	22.04.2021	19.08.2022 CONFORM RA1	2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021 SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.048.760,33 LEI FARA TVA. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, 15 LUNI SI 27 ZILE CONFORM AN NR. 1 (92/98335/29.10.2021) DIN CARE: - 6 LUNI (6 LUNI SI 58 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE, CONF. AN NR. 1), PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE - 4 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, - 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI - 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 22.04.2021. IN 02.11.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA AMC REV. 1 IN 05.11.2021 SI 08.11.2021 AU FOST EFECTUATE SEDINTE CU AUTORITATILE LOCALE PENTRU DEZBATEREA PUBLICA A MODURILOR DE AMENAJARE A NODULUILOR. 24.11.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC REV. 2, IN CONFORMITATE CU NOUA AMENAJARE A NODULUI RECAS. 26.11.2021 - SEDINTA CTE CNAIR SA IN VEDEREA AVIZARII DOCUMENTATIEI AMC. AVIZ CTE NR. 5124/26.11.2021 PANA LA DATA DE 10.01.2022 AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. PANA IN DATA DE 01.04.2022 AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURILE RUTIERE. IN CURS DE REALIZARE TESTE DE LABORATOR. 27.04.2022 AU FOST TRANSMISE MEMORIILE DE PREZENTARE PENTRU NODURILE RECAS SI CRUCENI IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU-IN CURS DE ANALIZA LA CNAIR SA. DOCUMENTIA TOPOGRAFICA A FOST PREDATA LA OCPI IN DATA DE 15.04.2022. IN DATA DE 10.06.2022 PRESTATORUL A RELUAT PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU IN URMA REAMENAJARII NODULUI RUTIER RECAS. PE 04.05.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS 2 VARIANTE DE AMENAJARE A NODULUI RECAS, PRIMARIA AGREAND VARIANTA 1. IN DATA DE 07.06.2022 A FOST EMIS AVIZUL CONDITIONAT DE LA TRANSGAZ IN 14.06.2022 PRESTATORUL A SOLICITAT RELUAREA PROCEDURII DE MEDIU (REAMENAJAREA ACESTUIA NECESITA MODIFICAREA/EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, REVIZUIREA MEMORIULUI DE PREZENTARE, EFECTUAREA UNOR NOI INVESTIGATII DE TEREN) A fost emis CU Recas, nr. 414/16.06.2022. 22.06.2022 A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU NODURILE CRUCENI IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU-IN CURS DE ANALIZA LA CNAIR SA. IN 27.06.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU NODUL RECAS REVIZUIT.	
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ702F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN26 LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)		0%	0%	24.06.2021	02.08.2022		1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 13 LUNI SI 9 DE ZILE (CONFORM ACTULUI ADITIONAL NR. 3/92/11512 SEMNAT IN DATA DE 15.02.2022) DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE- 4 LUNI SI 21 DE ZILE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,- 5 LUNI si 20 zile PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE, - 2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI- 1 LUNA PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. IN DATA 03.11.2021, 04.11.2021 AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATII TOPOGRAFICE, ARHEOLOGICE, GEOTEHNICE. IN 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. IN DATA DE 02.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC, IAR IN DATA DE 14.02.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI. IN DATA DE 28.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS MEMORIILE DE PREZENTARE IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURII DE MEDIU-AU FOST TRANSMISE OBSERVATII SI SUNT IN CURS DE IMPLEMENTARE. IN DATA DE 04.04.2022, DIRECTIA DERULATORARE A TRANSMIS ACORDUL CU PRIVIRE LA RECONFIGURAREA NODULUI RUTIER PESTE A3 IN CONCORDANTA CU PROIECTUL DE SUPRIMENTARE A BENZILOR DE CIRCULATIE DE LA 2 LA 3 BENZI PE SENS A SECTORULUI DE AUTOSTRADA INTRE DUMBRAVITA SI MOARA VLASIEI. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 (KM 36+700) CU DJ 101C LA GRUIU. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU GEOTEHNIC AFERENT NODULUI DE LA GRUIU SI A DOCUMENTATIEI PRIVIND EXPROPRIERILE.” IN PERIOADA 26-27.05.2022 AU FOST EFECTUATE FORAJELE PENTRU GRIGAN DE IMPRUMUT DE LA DRAGOS VODA SI SAU FOST EFECTUATE FORAJELE PENTRU NODUL DE LA GRUIU CA URMARE A REAMENAJARII. IN DATA DE 21.06.2022 PRESTATORUL A INAINTAT MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU NOD DRAGOS VODA-IN CURS DE ANALIZAT LA CNAIR SA IN DATA DE 22.06.2022 PRESTATORUL A INAINTAT MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU NOD IONESTI-IN CURS DE ANALIZAT LA CNAIR SA IN 28.06.2022 AU FOST EMISE OBSERVATII PENTRU MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU NOD DRAGOS VODA IN DATA DE 15.07.2022 PRESTATORUL VA INAINTA MEMORIUL DE PREZENTARE DE LA NODUL GRUIU CONFORM SEDINTEI LUNARE DE PROGRES DIN 29.06.2022.	
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - LINGHENI	0+000	100+140	SC CONSTIRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - LINGHENI		100.14	0%	10%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - LINGHENI	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	2023 - FINALIZARE PROIECTARE	58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUI REI/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E)	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – LINGHENI" CU SC CONSTIRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 8.830.448,35 LEI FARA TVA IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT. DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZIA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII JASPERS, IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. - IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 – REVIZIA 2, TINAND CONT DE RECOMANDARILE JASPERS DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL JASPERS. - IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 2. - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEDEREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 114 ZILE, PANA IN DATA DE 29.08.2022. - IN DATA DE 02.06.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 3. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 3.	
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	68+050	CONSTRANS (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.313.855,49 FARA TVA)	SIBIU - FAGARAS	LOT 1	68.05		45.00%	ORDIN DE INCEPERE 11.05.2015	TRIM. I 2022/ FINALIZARE PROIECTARE FAZA REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE	FINALIZARE PROIECTARE (EMITERE ACORD DE MEDIU) - TRIM. I 2022	5170 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE. IN DATA DE 17.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE -CNAIR – STUDIUL DE FEZABILITATE; AVIZ NR. 5139 IN DATA DE 29.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE -MTI – STUDIUL DE FEZABILITATE; AVIZ NR. 88/96. IN DATA DE 27.01.2023 A FOST AVIZAT IN CI IN DATA DE 08.02.2022 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU A FOST OBTINUTA HOTARAREA DE GUVERN nr. 534/2022 PENTRU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI IN DATA DE 26.04.2022	
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	48+410	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	48.41	0%	0%	2022 - FINALIZARE INTEGRALA A PROIECTARII, REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI 2022 - LANSARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2027 - ESTIMARE FINALIZARE LUCRARI	ESTIMAT 2027	38.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL: • ETAPA I: 25 LUNI; STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI • ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA. • ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 48.1 KM. IN DATA DE 05.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008- 2021. IN DATA DE 17.01.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS BENEFICIARULUI, AMC1. IN DATA DE 02.02.2022 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN BRASOV, IN CADRUL CAREIA AU FOST PREZENTATE VARIANTELE DE TRASEU. IN DATA DE 24.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1-ANALIZA CONSTRANGERILOR. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). IN DATA DE 23.03.2022 A AVUT LOC SEDINTA CTE IN VEDEREA AVIZARII AMC 1 - AVIZ CTE 5138. IN DATA DE 12.05.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS BENEFICIARULUI AMC2. IN DATA DE 30.05.2022 BENEFICIARUL A TRANSMIS PRESTATORULUI OBSERVATIILE ASUPRA AMC 2-IN CURS DE REVIZUIRE DOCUMENTATIE AMC2. IN 17.06.2022 A AVUT LOC SEDINTA LA ANANP-SERVICIUL TERITORIAL BRASOV IN VEDEREA OBTINERII INFORMATIILOR DESPRE ARIILE NATURALE PROTEJATE PENTRU REVIZIE AMC 2 IN DATA DE 24.06.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 2 REV 1-IN CURS DE ANALIZAT	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	92%	28%	28.05.2019	ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	17.58 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/36788 AFERENT „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT". TERMEN INITIAL DE FINALIZARE A REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.01.2021. CONTRACT DE REVIZUIRE SI IN DERULARE. IN DATA DE 02.12.2021 A FOST SEMNAT ADITIONALUL NR. 3, PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE PANA LA 11.08.2014. TERMEN DE FINALIZARE CONFORM ACT ADITIONAL - 04.04.2022 IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN COMISIA CTE CNAIR. FINANTAREA INVESTITIEI - SE VA FACE PENTRU SECTIOANELE I SI III DIN PNRR, FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PENTRU FINALIZAREA IN TERMENELE IMPUSE. STUDIU TOPOGRAFIC - STUDIU TOPOGRAFIC FINALIZAT. IN DATA DE 27.01.2021 A FOST APROBAT STUDIU TOPOGRAFIC. MASURATORI TOPOGRAFICE CU TEHNOLOGIA LIDAR. STUDIU ARHEOLOGIC - STUDIU ARHEOLOGIC FINALIZAT. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE IN SITU PE JUD. MURES, JUD. HARGHITA SI JUD NEAMT SI AU FOST APROBATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2. DE ASEMENEA AU FOST OBTINUTE AVIZELE DIRECTIILOR JUDETENE DE CULTURA MURES, HARGHITA SI NEAMT. STUDIU GEOTEHNIC - IN DATA DE 30.04.2020 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON:TARGU MURES - DITRAU, SECTOR 1 KM 0+000 – KM 8+000 - IN DATA DE 25.03.2020 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON: DITRAU - TARGU NEAMT, SECTOR 4 KM 95+400 – KM 119+800 - IN DATA DE 19.01.2022 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON:TARGU MURES - DITRAU, SECTOR 4 KM 78+000 – KM 92+126 - IN DATA DE 04.03.2022 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON:TARGU MURES - DITRAU, SECTOR 2 KM 8+000 - KM 46+000 ACORD DE MEDIU - AU FOST EMISE DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA nr. 13318/18.11.2021, nr. 9988/08.12.2021, nr. 12921/16.02.2022 ADERENTE CELOR 3 SECTIUNI. - PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE nr. 13318/31.03.2022. - PENTRU SECTIUNEA II LEGHIN – TARGU NEAMT A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE nr. 9988/04.04.2022. - PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES - MIERCUREA NIRAJULUI A AVUT LOC SEDINTA CAT LA APM MURES. - PENTRU SECTIUNEA II MIERCUREA NIRAJULUI - LEGHIN AU AVUT LOC SEDINTELE CAT LA APM MURES, HARGHITA, URMAND A AVEA LOC SI APM NEAMT IN DATA DE 05.05.2022. - PENTRU SECTIUNEA III LEGHIN – TARGU NEAMT A AVUT LOC SEDINTA CAT LA APM NEAMT. AVIZ GOSPODARIRE APE - AU FOST INAINTATE DOCUMENTATIILE PENTRU INTOCMIREA PROTOCOLULUI CU ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,400KM), SECTIUNEA II MIERCUREA NIRAJULUI - LEGHIN SI SECTIUNEA III LEGHIN – TARGU NEAMT. ACTIVITATI DE PROIECTARE - IN DATA DE 18.02.2022 A FOST INAINTATA REVIZIA 4 A DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE (PENTRU INTREG OBIECTIVUL), PENTRU CARE AU FOST EMISE OBSERVATII IN DATA DE 10.03.2022.	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	73+200 CF AMC 1	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SEMNAT IN DATA DE 4 MARTIE 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.727.474,68 FARA TVA)	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	73.33			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 30.03.2023 (SE LUNI SI 27 ZILE CF. AN NR.6 – 02/50236/23.06.2022)		341.6 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. IN DATA DE 07.06.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA (CA URMARE A OBSERVATIILOR FORMULATE DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 28.02.2022) PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 21.04.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS DE CATRE C) TIMIS. IN DATA DE 21.06.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC (10 SECTOARE). INCEPAND CU 01.06 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE CU O INSTALATIE DE FORAJ.	
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE PENTRU AUTOSTRADA BACAU - PASCANI (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.946,23 FARA TVA)		LOT 1	30.3	0%	62% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SF+PT)	ORDIN DE INCEPERE 05.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	2050 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA. AU FOST INAINTATE OBSERVATII PENTRU STUDIU DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. A FOST INAINTAT STUDIULUI DE FEZABILITATE REV 6 IN DATA DE 07.02.2022. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI SI CI. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI NR 688 / 25 MAI 2022 IN DATA DE 21.06.2022 A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. PROIECTULUI TEHNIC A FOST ANALIZAT DE BENEFICIAR SI AU FOST EMISE OBSERVATII, IN DATA DE 08.06.2022 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR	

10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT PENTRU AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.408,52 LEI, FARA TVA)	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI) SI DOMNESTI (VARG	TRONSON 1	35.6	0%	47.60% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SF+PT)	ORDIN DE INCEPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	2640 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). IN DATA DE 09.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOTRAZII. A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 7 - IN DATA DE 03 APRILIE 2022, A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR IN DATA 27.05.2022 A FOST AVIZAT IN CTI - MTI IN DATA DE 15.06.2022 IN DATA DE 27.06.2022, A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC - IN DATA DE 08.06.2022, AU FOST EMISE OBSERVATII DE LA VERIFICATORII DE PROIECT	
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONDIRUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	23.2	0%	0%	2022	2023	AUGUST 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	VALORI ESTIMATE: 2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES 2.928 MIL. LEI FARA TVA - ALITOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE: CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHIDAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 11 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE. CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHIDAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 2.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.	https://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagina-statice/STUDIIN%20DE%20FEZABILITATE%20%20NC3B0B1%20PROIECTE%20TEHNICE.pdf
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAIA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1	145			ESTIMAT 2022	2024		6681.19 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU LOTUL 1 A FOST ANULATA. DETALII STADIU PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN LINK-UL DE MAI JOS.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagina-statice/STUDIIN%20DE%20FEZABILITATE%20%20NC3B0B1%20PROIECTE%20TEHNICE.pdf
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSITRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2024 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.		3000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. S-AU EFECTUAT VIZITE IN TEREN CU REPREZENTANTII DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI DIN PARTEA PRESTATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALELOR CONSTRANGERI. AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA AMC 1, IAR IN DATA DE 31.12.2021 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A PREDAT O PARTE DIN DOCUMENTATIA AMC 1 REVIZUITA (FARA STUDIUL DE TRAFIC PRELIMINAR). DOCUMENTATIA REVIZUITA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC 1, IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA, IAR IN DATA DE 15.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 02.03.2022 A AVUT LOC O SEDINTA LA CARE AU PARTICIPAT EXPERTII IASPERS, REPREZENTANTII MFI, REPREZENTANTII CNAIR SI PRESTATORUL IN VEDEREA INCLUDERII OBIECTIVULUI DE INVESTITII IN PLANUL DE ACTIUNE IASPERS. IN DATA DE 07.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN-CODLEA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SECTORUL CRISTIAN-CODLEA SI AU FOST EMISE OBSERVATII.	
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 39E			0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2022		674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE	
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25			2021	2022		15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, , CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; - IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE; - IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES. - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (STUDII GEOTEHNICE, STUDII ARHEOLOGICE, STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE)	
16	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		16.4B MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA.	
17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE PENTRU AUTOSTRADA BACAU - PASCANI (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)		LOT 2	18.999	0%	63% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SF+PT)	ORDIN DE INCEPERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1290 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA. AU FOST INAINTATE OBSERVATII PENTRU STUDIU DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 6 IN DATA DE 07.02.2022. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI SI CI. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI NR 688 / 25 MAI 2022 IN DATA DE 21.04.2022 A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. PROIECTULUI TEHNIC A FOST ANALIZAT DE BENEFICIAR SI AU FOST EMISE OBSERVATII. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR	
18	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE PENTRU AUTOSTRADA BACAU - PASCANI (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.950.944,23 FARA TVA)		LOT 3	28.094	0%	63% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SF+PT)	ORDIN DE INCEPERE 01.03.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1900 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA. AU FOST INAINTATE OBSERVATII PENTRU STUDIU DE FEZABILITATE. A FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 6 IN DATA DE 07.02.2022. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI SI CI. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI NR 688 / 25 MAI 2022 IN DATA DE 21.04.2022 A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. PROIECTULUI TEHNIC A FOST ANALIZAT DE BENEFICIAR SI AU FOST EMISE OBSERVATII. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR	
19	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT PENTRU AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.408,52 LEI, FARA TVA)	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	TRONSON 2	38.78	0%	47.60% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SF+PT)	ORDIN DE INCEPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	2880 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). IN DATA DE 09.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOTRAZII. A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 7 - IN DATA DE 03 APRILIE 2022, A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR IN DATA 27.05.2022 A FOST AVIZAT IN CTI - MTI IN DATA DE 15.06.2022 IN DATA DE 27.06.2022, A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC - IN DATA DE 08.06.2022, AU FOST EMISE OBSERVATII DE LA VERIFICATORII DE PROIECT	
20	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT PENTRU AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.408,52 LEI, FARA TVA)	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	0%	47.60% (DIN VALOAREA CONTRACTULUI SF+PT)	ORDIN DE INCEPERE 10.01.2019 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1600 MIL. LEI FARA TVA (ESTIMAT VALOARE EXECUTIE LUCRARI)	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). IN DATA DE 09.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOTRAZII. A FOST INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 7 - IN DATA DE 03 APRILIE 2022, A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR IN DATA 27.05.2022 A FOST AVIZAT IN CTI - MTI IN DATA DE 15.06.2022 IN DATA DE 27.06.2022, A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC - IN DATA DE 08.06.2022, AU FOST EMISE OBSERVATII DE LA VERIFICATORII DE PROIECT	