DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IUNIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR	DATĂ ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,923,030.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 07.10.2022 CONFORM AA NR. 5		1123.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC SECTOR 3 A FOST APROBATA SI SE ASTEAPTA DEMARAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE DE CATRE PRESTATOR CF TEMEI APROBATE. IN DATA DE 04.04.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR 1,2,4,5,6 SI 7 ACEASTA ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 11.04.2022 A FOST APROBAT UN NOU SUBCONTRACTANT PENTRU ELABORAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE INCEPAND CU DATA DE 18.04.2022. SE REALIZEAZA INVESTIGATII CU 3 UTILAJE DE FORAT. IN DATA DE 09.06.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE A NODURILOR IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (IZVLA - CATALOI)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 23.02.2023 (CF AA. NR. 3 - 92/74452/10.09.2021)		1674.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPREZENTANTII JASPERS. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI).	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 20.04.2023 (30 DE LUNI SI 18 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE) – CONFORM AA NR. 3 (92/5814/26.01.2022)		1805.55 MIL. LEI FARA TVA	CA URMARE A SEDINTEI DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPREZENTANTII JASPERS, PRESTATORUL ARE IN CURS DE REVIZUIRE AMC ETAPA 1 REV 4. MTI A SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ALINIAMENT RAMNICU SARAT - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ALINIAMENTELE FOCSANI - BRAILA SI BUZAU - BRAILA. MTI SUSTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE BUZAU-BRAILA. IN DATA DE 01.03.2022 A FOST TRANSMIS CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE INTRE A7 SI DEK. PRESTATORUL A TRANSMIS PROPUNERI PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SOLUȚIILE FORMULATE DE CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZĂU. ACESTE PROPUNERI AU FOST TRANSMISE PENTRU PUNCTE DE VEDERE MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, IAR MTI A COMUNICAT CA VARIANTA IDEALA ESTE PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2. A FOST COMUNICAT PRESTATORULUI CA IN CADRUL AMC SE VA UTILIZA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2 CONFORM RECOMANDARILOR MTI.	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU			ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L	CRAIOVA - TARGU JIU		108	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	18.04.2023		20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE) . IN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARILOR URMAND A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027. IN DATA DE 21.01.2022 A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI: INTRE CRAIOVA SI FILIASI PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASI SI TARGU JIU DRUM EXPRES. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALEA JIULUI. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATII ARHEOLOGICE SI STUDII TOPOGRAFICE. IN 22.02.2022 S-A DEPUS DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM LA CJ DOLJ. IN 07.03.2022 S-A DEPUS DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM LA CJ GORJ. AU FOST APROBATE TEMELE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 1,5,6,7,8,9,10, 11 SI 14 . IN 29.03.2022 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE JUDETUL GORJ NR. 32. IN 30.03.2022 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE JUDETUL DOLJ NR. 173. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII ACORDURILOR SI AVIZELOR. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE SECTOARELE 3, 5,8 SI 9. IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATII GEOTEHNICE PE TRONSONEELE 7, 10, 11 SI 14. A FOST TRANSMISA NOTIFICAREA PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. A FOST EFECTUATA VIZITA IN AMPLIGAMENT CU REPREZENTANTII ANPM.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	78+800	INGENERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		78.8	0%	18.25%	ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE 27.07.2020 ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA. A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022. IN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA FINALA DE TRASEU A FOST APROBATA TEMA PENTRU STUDII ARHEOLOGICE ETAPA1 , A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIILOR TOPOGRAFICE A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIILOR GEOTEHNICE PENTRU TOT TRASEUL, PENTRU ETAPA 1 AU FOST INCEPUTE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE, AU FOST REALIZATI 2300 ML DE FORAJ, SE FOREAZA CU 3 UTILAJE AU FOST INCEPUTE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 26.04.2023 (CF AA. NR. 2 - 92/83398/12.10.2021)	APRILIE 2022 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC, PTE IN DERULARE. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI).	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 24.01.2023 (30 LUNI SI 29 DE ZILE DE LA DATA DE INCEPERE) – CONFORM AA NR. 5 (92/93088/18.05.2022)		1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2. IN DATA DE 16.06.2021 PRESTATORUL A INTAINTAT DOCUMENTATIA AMC ETAPA 2 ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOST AVIZATA IN CTE - CNAIR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (SV, IC SI RT) INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FIRMIN S.A. IN PREZENT SE REALIZEAZA STUDII GEOTEHNICE CU 3 UTILAJE.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 – DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMEN INITIAL) 26.06.2023 CF AA NR. 3 (32 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE)		1671.17 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU. AU FOST EMISE OBSERVATII DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA. IN DATA DE 08.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL C.T.E. CNAIR. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 06.04.2022, PANA LA DATA DE 06.07.2022	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	6.10.2022 (TERMEN INITIAL) 17.06.2023 (31 LUNI SI 23 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE – AA NR. 3 (92/10442/11.02.2022)	OCTOMBRIE 2022 IUNIE 2023 (CF AA NR. 3 - 92/10442/11.02.2022)	882.9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLIMENTARE". IN PREZENT NU SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE PE TEREN, DIN CAUZA FAPTULUI CA PRESTATORUL NU A MOBILIZAT UTILAJELE PREZENTATE IN PROPUNEREA TEHNICA. IN DATA DE 30.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTE IN VEDEREA INTRODUCERII UNUI NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. IN DATA DE 21.04.2022 A FOST APROBAT SUBCONTRACTANTUL GEONORD FORAJ PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATILE GOTEHNICE CU UN UTILAJ.	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE IULIE 2023 (CF AA NR. 1 - 92/12363/17.02.2022)		3563.3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE PRESTATORUL A PREZENT AMC 1 REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 09.11.2021 MTI A MENTIONAT FAPTUL CA ANALIZELE EFECTUATE NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES INTRE TISITA SI ALBITA. SE ASTEAPTA DE LA DIRECTIILE SUPORT DIN CADRUL CNAIR SA (DAR) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA MODIFICAREA OBIECTIULUI CONTRACTULUI. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 SI PANA LA 17.06.2022, IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.08.2022.	

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)		10.9	0%	3%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2022 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2022 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE	3.65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 0 ZILE CONFORM AA2/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE- CONFORM AA3/18.08.2021; IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1). INVESTIGATIILE GEOTEHNICE, ARHEOLOGICE SI TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE. IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN DATA DE 24.09.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA DE 27.10.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV5. IN DATA DE 09.11.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 23.12.2021 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV. 2 IMPREUNA CU MEMORIUL RIM IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. IN PERIOADA 01.03-14.03.2022 PRESTATORUL A RESTAUT TEMELE NECONFORME URMAND A FINALIZA STUDIUL GEOTEHNIC PANA LA SFARSITUL LUNII FEBRUARIE 2022. IN DATA DE 09.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REV 3 IMPREUNA CU STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT. IN DATA DE 25.03.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC, IAR IN DATA DE 29.03.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT. IN DATA DE 05.04.2022 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU DRUMUL EXPRES, URMAND CA PRESTATORUL SA FINALIZEZE ACTIVITATILE DE IDENTIFICAREA A GROPILOR DE IMPRUMUT. A FOST AVIZAT CORIDORUL DE EXPROPRIERE DE CATRE OCPI SI AU FOST SEMNATE LISTELE CU PROPRIETARI DE CATRE PRIMARII. 07.04.2022 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. 12.04.2022 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA OCUPAREA TERENURILOR. 19.04.2022 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA RIM SI A FOST STABILITA DEZBATEREA PUBLICA IN VEDEREA OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU PENTRU DATA DE 07.06.2022. IN PERIOADA 16-20.05.2022 PRESTATORUL A EFECTUAT INVESTIGATII GEOTEHNICE IN ZONA LOCALITATII LIVADA IN VEDEREA IDENTIFICARII UNOR TERENURI PENTRU UTILIZAREA CA SI GROPI DE IMPRUMUT PENTRU UMPLUTURILE NECESARE REALIZARII TERASAMENTELOR-IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATIE. IN CURS DE OBTINERE ACORD DE MEDIU. IN 07.06.2022 IN CADRUL PRIMARIE VETISI A AVUT LOC DEZBATEREA PUBLICA PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU . IN 16.06.2022 A AVUT LOC SEDINTA CAT LA APM SATU MARE- AU FOST EMIS OBSERVATII , URMAND A FI IMPLEMENTATE SI COMPLETATE CU MODIFICARILE SURVENITE IN URMA RELOCARII PODETULUI DE LA KM 3+219 LA KM 3+283, DETALII CE NU AU FOST PREVAZUTE INITIAL. IN 21.06.2022 A FOST TRANMIS RASPUN LA APM SATU MARE IN 24.06.2022 A FOPST TRASMIS DE CATRE PRESTATOR RAPORTUL PRIVIND GROPILE DE IMPRUMUT - AU FOST EMISE OBSERVATII	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MIOVENI	0+000	10+300	SEARCH CORPORATION S.R.L.	A1 (PITESTI) - MIOVENI		10.3	0%	0%	09.12.2020	09.06.2022 (TERMEN FINALIZARE INITIAL) 01.02.2023 (25 LUNI SI 23 ZILE DE LA INCEPERE CF AA NR. 5)		222.71 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST OBTINUT CU EMIS DE CATRE C J ARGES. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU DEMARAREA STUDIILOR DE TEREN. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC,STUDIUL GEOTEHNIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC. TERMENUL DE PREDARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE NU A FOST RESPECTAT - 06.05.2022 SI SE INREGISTREAZA PENALITATI. IN DATA DE 06.06.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR, ACESTA NEFIIND RESPECTAT, SE INREGISTREAZA PENALITATI IN ACEST SENS. PANA IN PREZENT, PRESTATORUL NU A REUSIT SA SE MOBILIZEZE IN VEDEREA DEMARARII STUDIILOR DE TEREN. IN DATA DE 22.06.2022, PRESTATORUL A SOLICITAT INCETAREA CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR CEREREA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.	