## VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT - IUNIE 2022

| NR. CRT. | CATEGORIE DRUM | RANG DRUM | INDICATIV DRUM | DE LA (km) | PÂNĂ LA (km) | ANTREPRENOR | SECTORUL | LOTUL | LUNGIME (km) | STADIUL FIZIC ACTUAL | STADIUL FINANCIAR | DATĂ ÎNCEPERII | DATA FINALIZĂRII | AN DESCHIDERE | VALOARE PROIECT | OBSERVAȚII | detalii_procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA | 0+000 | 15+000 | | BISTRITA | 1 | 15 | | | | | | 2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.) | PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA.<br>OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI" – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA: LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA. | |
| 2 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU | 0+000 | 12+068 | CONTRACT ELABORARE FAZE DE PROIECTARE SF+PT+DE+DTAC+AT IN DERULARE - PROIECTANT : ASOCIEREA S.C EUROCEREO INTERNATIONAL S.R.L – ZTI PROGETII ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A | GIURGIU | 1 | 12.068 CONFORM VARIANTEI DE TRASEU APROBATA | S.F. FINALIZAT SI APROBAT PRIN HG DE INDICATORI; P.T. + DTAC FINALIZAT SI AVIZAT PRIN CTE CNAIR; | 76% | 14.03.2018 | 2023 - PROTOCOL SEMNAT CU CJ GIURGIU PENTRU IMPLEMENTAREA ETAPEI DE EXECUTIE<br>2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE; DEMARARE PROCEDURA PENTRU CTR. EXECUTIE 2025 - ESTIMAT FINALIZARE LUCRARI | 2025 | VALOARE PROIECT 1.6 MIL LEI FARA TVA; VALOARE LUCRARI CF. SF - VARIANTA 4 AVIZATA: TOTAL GENERAL - 340.36 MIL LEI FARA TVA | STUDIUL DE FEZABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE INDICATORI nr. 58/24.02.2021.<br>PROIECTUL TEHNIC SI DOCUMENTATIA DTAC AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE PRIN CTE CNAIR.<br>PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAIR A INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU.<br>DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI DE ACORDARE A ASISTENTEI TEHNICE IN PERIOADA DERULARII PROCEDURILOR DE LICITATIE ACHIZITIE LUCRARI DE EXECUTIE AU FOST REALIZATE SI PREDATE LA CNAIR PENTRU A FI PUSE LA DISPOZITIA CJ GIURGIU.<br>DOCUMENTATIA DETALI DE EXECUTIE A FOST FINALIZATA SI AVIZATA PRIN CTE DIBDP.<br>MAI SUNT DE OBTINUT, EMIS SI ELABORAT URMATOARELE DOCUMENTE:<br>- EMITERE HG DE DIPROPRIERI DE UTILITATE PUBLICA SI DECIZIE DE EXPROPRIERE<br>- DUPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE, DEPUNEREA DOCUMENTATIEI DTAC SI ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE<br>- FINALIZAREA ETAPEI DE PREGATIRE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA TEHNICA. A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SI CJ GIURGIU, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 101/2020 - PRIN CARE CJ VA IMPLEMENTA ETAPA DE EXECUTIE. | |
| 3 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA | 0+000 | 21+837 | SC SEARCH CORPORATION SRL | RAMNICU VALCEA | PROIECTARE | 21.84 | 30% | 0% | 16.12.2019 | 2023 - ETAPA DE PROIECTARE<br>2023- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | 2025 | 276.36 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2018, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.832,075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 491/09.04.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU.CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 12/10054/06.08.2020 EMIS DE C.J. VALCEA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIEI ORASULUI CALIMANESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR NR. 4982/19.10.2020 - ACTUALIZARE SF - ALTERNATIVE DE TRASEU (AMC ETAPA 4) - VARIANTE PENTRU RACORDAREA LA CENTURA CALIMANESTI. C.J. VALCEA A EMIS UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM, NR. 70/10.04/23.11.2020, CARE SPECIFICA FAPTUL CA "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIILOR COMUNEI DAESTI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE-DRDP CRAIOVA NR. 1/20.01.2021 - STUDIUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU IN ZONA LOCALITATII FEDELESOIU, COMUNA DAESTI - ETAPA 5. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/18999/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIILOR COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA E DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULAREA ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA DRDP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMAREI DAESTI. HOTARAREA NU A FOST COMUNICATA PARTILOR, DE LA DATA COMUNICARI PRIMARIA PUTAND DECLARA RECURS IN TERMEN DE 15 ZILE. | |
| 4 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE REGHIN | 0+000 | 10+440 | SC TPF INGINERIE SRL | REGHIN | 1 | 12.731 | | | 05.12.2019 | 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F.<br>2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | 2024 | 684.85 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A FOST EMIS:ACORDULI DE MEDIU, URMEAZA APROBAREA IN CTE CNAIR, MTI, IM SI ULTERIOR APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PRIN HG. | |
| 5 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES | 0+000 | 11+643 | | TARGU MURES | RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE:<br>ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC<br>ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT | 11.643 | 34.26% -PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT | 37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII | 09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT)<br>ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR -PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARII ACESTUIA | CONTRACT 1 INCEITAT PE CALE ARBABILA IN 29.12.2017<br>CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023 | 2024 | 134.80 MIL. LEI FARA TVA | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DRDP BRAILA IN DATA DE 20.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN3029446.CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES,„ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES" CONTRACT SEMNAT , IN DERULARE.CONTRACT NR. 312/22.10.2021.DURATA CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021 ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA DESFASURII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA 08.07.2022). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DRDP BRAILOV, CNAIR, MTIC ETC. – 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 1 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA – 08.09.2022); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA - 25.12.2024). STADIU : S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021.URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT (IN CURS DE PREDARE ); RAPORTUL PENTRU EXPROPRIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE ( IN CURS DE PREDARE). | |
| 6 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | ALTERNATIVA TECHIRGHIOL | 0+000 | 28+833 | SC CONSITRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC | TECHIRGHIOL | 1 | 28.833 | 0% | 0% | FEBRUARIE 2020 | 2022 | 2022 | 5.372 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.07.2019 .<br>ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS IN LUNA FEBRUARIE 2020.<br>IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN. | |
| 7 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE VASLUI | 0+000 | 14+940 | CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE | VASLUI | 1 | 14.94 | | | 2019 | 2022 - ETAPA DE PROIECTARE<br>2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | 2024-ETAPA DE EXECUTIE | 142.8 MIL. LEI FARA TVA | SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007)<br>CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021<br>DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16881/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5201/05.05.2022<br>DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI<br>VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI | |
| 8 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE HUSI | | | CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE | | | 14.4 | | | | | | | | |
| 9 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST | 0+000 | 20+000 | TPF INGINERIE SRL | PITESTI VEST | | 20 | 0% | 0% | 25.02.2021 | 07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCEPERE CE AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022) | | VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE.<br>IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR.<br>IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/10.05.2022).<br>IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI.<br>IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR. | |
| 10 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI | 0+000 | 13+900 | SC NV CONSTRUCT SRL | DOROHOI | | 13.9 | 0% | 0% | | | | 429.22 Mil LEI | IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI | |
| 11 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST | 0+000 | 13+600 | SEARCH CORPORATION SRL | TIMISOARA | | 13.6 | | | 18.01.2021 | 02.11.2022 (CF AA NR. 4 92/09735/19.05.2022) | | 3.66 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC 2. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGIC, TOPOGRAFIC SI STUDIUL GEOTEHNIC. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE DE TEREN.<br>IN DATA DE 22.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE.<br>IN DATA DE 17.03.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 9 EMIS DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TIMS.<br>IN PREZENT, PRESTATORUL REALIZEAZA ANALIZELE DE LABORATOR.<br>IN DATA DE 09.06.2022 A FOST PREZENTATA DOCUMENTATIA PENTRU STABILIREA GEOMETRIEI NODURILOR IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI. | |
| 12 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1) | | | PROCEDURA DE ACHIZITIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE RELUATA | | | 10 | | | | | | | CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR DESCUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINE) FORD SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)"<br>PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE.<br>A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.<br>IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE).<br>STADIUL ACTUAL: EVALUARE OFERTE | |