VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - IUNIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+100	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1- OLTENITA - DN 4	3.69	66.00%	77.22%	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	369.5 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHIDAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SUUT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, LUNEA DIN EXECUTIA LUMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA . REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARI. REPREZENTANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIALUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATII SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI. S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA INITIALA .	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	18.88%	22.42%	04.05.2020	2023	ANUL 2023	235.75 MIL. LEI FARA TVA	1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. LUCRARI IN EXECUTIE: RELOCARE RETELE APA CANAL - PEST ROM; - RELOCARE RETELE TELECOMUNICATII - SANEL; - REALIZARE BLOCAJ; DEMOLARE CONSTRUCTII EXPROPRIATE; - DERISARE ARBORI; -750 MC SAPATURA PENTRU FUNDATII; 100 ML FORARE PILOTI; -50 MC BETON DE EGALIZARE; -32 MC DEMOLARE CAP PILOTI; -200 MC STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA; - ACTIVITATI GENERALE CURATAREA AMPLASAMENTULUI DE FRUNZE, CRENGI, TUFISURI SI ARBUSTI. DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT VEGETAL. SAPATURI DE PAMANT IN AMPLASAMENTUL DRUMULUI, CU TRANSPORT IN DEPOZIT. UMPLUTURA DE PAMANT DIN GROAPA DE IMPRUMUT. STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE (BALAST). FUNDATIE DE BALAST, STRAT DE PIATRA AMESTEC OPTIMAL, SANT TRAVERZOAL PERSAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU PE FUNDATIE DE NISIP, RIGOLA TRIUNGHIULARA PEREATA DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU PE FUNDATIE DE NISIP, RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON SIMPLU, ACOPERITA CU PLACUTE PREFABRICATE, BETON DE CIMENT IN FUNDATII CISCIUL RIGOLA DREPTUNGHIULARA PREFABRICATA TIP 2, ACOPERITA CU GRATAR (LUCRARI CANALIZARE), DEMOLARE PERETI SI FUNDATII KM 12+300 - KM 17+263, REALIZARE STRAT BLOCAJ DIN BETON. SUABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI. OBTINERE AC PENTRU SECTORUL DE DRUM CE FACE RACORDAREA DE LA 4 BENZI (DN2 - A2) LA 2 BENZI (CENTURA BUCURESTI SUD), KM 23+750 – KM 23+823. S-AU FACUT DEMERSURI IN VEDEREA INTOCMIRII DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINERE AC. PENTRU RELOCAREA DE RETEA ELECTRICA LEA 110KV ESTE NECESAR SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER A SUPRAFETILOR SUPUMINTARE. PENTRU SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER ESTE NECESAR A SE REVIZUI ACORDUL DE MEDIU ASTFEL INCAT SA CUPRINDA SI NOILE SUPRAFETE DEFRONTATE. S-AU SOLICITAT INFORMATIILE NECESARE INTOCMIRII NOTIFICARII CATRE ANIMV PRIVIND REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU. ULTERIOR SUPRAFUNDERII SUPRAFETELOR NECESARE A FI SCHIMB DIN CIRCUITUL FORESTIER S-A CONSTAT FAPTUL CA ACESTEA AFECTEAZA O ZONA PROTEJATA NATURA 2000, CNAIR A SOLICITAT ANTREPRENORULUI REVIZUIREA SUPRAFETILOR RESPECTIVE ASTFEL INCAT SA NU FIE AFECTATE ZONE PROTEJATE. SE ASTEAPTA RASPUNS DE LA OCOLUL SILVIC PENTRU CONFIRMAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA SUPRAFETELE CE VOR FI SCHIMB DIN CIRCUITUL FORESTIER.) IN DATA DE 25.05.2022, AU FOST APROBATE OMG/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE – INLOCUIRE INGINER DE DRUMURI, OMG/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE – INLOCUIRE COORDONATOR DE PROIECT SI OMG/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE – INLOCUIRE INGINER ASIGURAREA CALITATII. IN DATA DE 06.06.2022, A FOST APROBAT ORDINUL DE MODIFICARE NR. 7 - "MODIFICAREA VALORII MINIME A CERTIFICATULUI INTERIMAR DE PLATA NR. 11, AFERENT PERIOADEI DE REFERINTA PENTRU LUCRARI: 01 MARTIE 2022 – 30 APRILIE 2022". SE FAC DEMERSURI PENTRU SCOATEREA EXECUTIEI LUCRARILOR MENTIONATE IN HOTARAREA DE GUVERN NR. 490/2020 DIN CONTRACTUL INCHEIAT CU ANTREPRENORUL TIRRENA SCAVI S.P.A. SI REALIZAREA ACESTORA INTR-UN ALT CONTRACT. TOTODATA, SE FAC DEMERSURI PENTRU PRELUNGIREA VALABILITATII H.G. NR. 490/2020.	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV- SK, A.S. - CONSTRUCTII EREASU S.A. - GRARC TENDS.S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2- BERCENI - DJ 401	2.41	66.74%	62.88%	06.05.2019	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 LUCRARI IN EXECUTIE : - DECAPARE SI SAPATURA PE TRONSONUL 0+440 - 0+600, DREAPTA; - STRAT DE BSC PE SECTOARELE: 0+210 - 0+340 DREAPTA, 1+150 - 1+390 DREAPTA, 33+430 - 33+600 BANDA 1 DREAPTA; - TURNARE AB PE TRONSONUL 33+600 - 33+730, BANDA 1 DREAPTA ; - STRUCTURA DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT TIP MACRES PE RAMPELE A1 SI A ; - ARMARE PLACA DE SUPRABETONARE PE BAMPA BUCURESTI;	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVART LLC & S.C. MAKRIDESIGN S.R.L. – CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DIN 2- A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC IA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2022	2023		306.6 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.03.2022 A FOST FORMULAT APEL LA TRIBUNALUL BUCURESTI. HOTARAREA DE INSTANTA FIIND EXECUTORIE, INGINERUL FIDIC A A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ANTREPRENOR PENTRU DATA DE 01.06.2022. APELUL A FOST RESPINS.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/ORDIN%20NR.429%20DIN%2028%20DECEMBRIE%202020%20PRIVIND%20APROBAREA%20INDICATORILOR%20TEHNICO-ECONOMICI%20AI%20OBIECTIVULUI%20DE%20INVESTITII%20%E2%80%9EMODERNIZAREA%20CENTURII%20RUTIERE%20A%20MUNICIPIULUI%20BUCURESTI%20INTRE%20A1%20-%20DN%207%20SI%20DIN%202-%20A2%20SECTIUNEA%20A1%20(KM%2055+465)%20-%20DN%207%20(KM%2064+160)%E2%80%9D.pdf
5	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A	MOGOSOAIA/ DN 1A	0.8	100.00%	98.23%	04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE	PVRTL 304/29.12.2022	DESCHIS TRAFICULUI IN 2021	32.36 MIL. LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 304/29.12.2021	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRAGOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" CU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI			1.1			13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F		139.255 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021. - IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA BRAGADIRU. IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA MUN BUCURESTI. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR SA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU. IN PERIOADA 21.10.2021-13.12.2021 AU AVUT LOC 4 SEDINTE CU REPREZENTANTII PRIMARIEI MUN BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII MODULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE DIN ZONA PROIECTULUI SI A MODULUI DE AMENAJARE A INTERSECTIEI CU STRADA ALUNULUI. IN DATA 26.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARR PENTRU ASIGURAREA REALIZARII EVALUARII DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. IN DATA DE 06.12.2022 A FOST DEPUSA DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA APM ILFOV SI APM BUCURESTI. IN DATA DE 09.12.2021 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 2 LUNI INCEPAND CU 09.12.2021. - IN DATA DE 12.01.2022 A AVUT LOC SEDINTA CU SIGURANTA CIRCULATIEI IN CARE AU FOST PREZENTATE COMPLETARI ALE DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI. IN DATA DE 09.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. ACESTA ESTE IN CURS DE ANALIZA BENEFICIAR. IN DATA DE 09.02.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE SUSPENDARE A CTR PE O PERIOADA DE 2 LUNI DEOARECE NU A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU. IN DATA DE 28.02.2022 A AVUT LOC, LA SEDIUL PRIMARIEI MUN. BUCURESTI, SEDINTA DE LUCRU AVAND CA SUBIECT DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE PLUVIALA. - A FOST DEPUS PLANUL COORDONATOR LA APA CANAL ILFOV IN VEDEREA AVIZARII DUPA CARE VA FI TRANSMIS LA APA NOVA SPRE AVIZARE IN FINAL FIIND ANALIZAT IN CADRUL COMISIEI DE COORDONARE RETELE EDILITARE. IN PERIOADA 11.04.2022-15.04.2022 ACI A AVIZAT PLANUL COORDONATOR IN DATA 12.04.2022 AU FOST REALIZATE MASURATORILE TOPOGRAFICE SI INSPECTIA DE EVALUARE A TERENULUI NECESARE INTOCMIRII RAPORTULUI ANEVAR 21.04.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS PLANUL COORDONATOR REVIZUIT LA APA NOVA IN VEDEREA OBTINERII UNUI PUNCT DE VEDERE. IN DATA 02.05.2022 CA URMARE A ANALIZEI DOCUMENTATIEI TRANSMISE APA NOVA A FORMULAT DEL URMEAZA CA PRESTATORUL SA LE IMPLEMENTEZE. IN DATA 27.04.2022 PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI SGA ILFOV. IN DATA 03.05.2022 O ECHIPA FORMATA DINTR-UN REPREZENTANT DIN PARTEA PROIECTANTULUI, SGA ILFOV SI CNAIR A EFECTUAT O VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIEI DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE. REPREZENTANTUL SGA A FORMULAT MAI MULTE OBSCARE URMEAZA A FI IMPLEMENTATE PANA LA DATA DE 20.05.2022. PLANUL COORDONATOR A FOST SEMNAT DE REPREZENTANTII APA NOVA SI DEPUS LA PMB IN CURS DE AVIZARE. AU FOST COMPLETATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI DE LA APELE ROMANE IN CURS DE EMITERE AVIZ. IN DATA DE 09.06.2022 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 1 LUNI INCEPAND CU 09.06.2022 IN DATA DE 10.06.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRIVIND RAPORTUL ANEVAR. IN DATA DE 30.06.2022 VA AVEA LOC SEDINTA CAT LA SEDIUL APM BUCURESTI.	