VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - IULIE 2022																	
NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	69.75%	77.22%	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	169.5 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SILIT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, URMEAZA EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA. REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII. REPREZENTATANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIALUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATII SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI. S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA INITIALA .	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	19.61%	22.42%	04.05.2020	2023	ANUL 2023	235.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA.LUCRARI IN EXECUTIE:RELOCARE RETELE APA-CANAL-PESIT ROM;RELOCARE RETELE TELECOMUNICATII-SANEL;-REALIZARE BLOCAJ;DEMOLARE CONSTRUCTII EXPROPRIATE; -DEFRISARE ARBORI;-750MC SAPATURA PENTRU FUNDATII;100ML FORARE PILOTI;-50MC BETON DE EGALIZARE;-32MC DEMOLARE CAP PILOTI;-200MC STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA;-ACTIVITATI GENERALE.CURATAREA AMPLASAMENTULUI DE FRUNZE,CRENGI, TUFISURI SI ARBUSTI.DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT VEGETAL.SAPATURI DE PAMANT IN AMPLASAMENTUL DRUMULUI,CU TRANSPORT IN DEPOZIT.UMPLUTURA DE PAMANT DIN GROAPA DE IMPRUMUT. STRAT DE FORMA DIN MATERIALE GRANULARE (BALAST).FUNDATIE DE BALAST,STRAT DE PIATRA AMESTEC OPTIMAL,SANT TRAPEZOIDAL PEREAT DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU PE FUNDATIE DE NISIP,RIGOLA TRIUNGHIULARA PEREATA DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU PE FUNDATIE DE NISIP,RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON SIMPLU,ACOPERITA CU PLACUTE PREFABRICATE, BETON DE CIMENT IN FUNDATII C25/30,RIGOLA DREPTUNGHIULARA PREFABRICATA TIP 2, ACOPERITA CU GRATAR (LUCRARI CANALIZARE),DEMOLARE PERETI SI FUNDATII KM 12+300-KM 17+263,REALIZARE STRAT BLOCAJ DIN BETON.SLABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI.OBTINERE AC PENTRU SECTORUL DE DRUM CE FACE RACORDAREA DE LA 4 BENZI (DN2- A2) LA 2 BENZI (CENTURA BUCURESTI SUD),KM23+750–KM23+823.S-AU FACUT DEMERSURI IN VEDEREA INTOCMIRII DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINERE AC.PENTRU RELOCAREA DE RETEA ELECTRICA LEA110KV ESTE NECESAR SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER A SUPRAFETELOR SUPLIMENTARE.PENTRU SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER ESTE NECESAR A SE REVIZUI ACORDUL DE MEDIU ASTFEL INCAT SA CUPRINDA SI NOILE SUPRAFETE EXPROPRIATE.S-AU SOLICITAT INFORMATIILE NECESARE INTOCMIRII NOTIFICARII CATRE ANPM PRIVIND REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU.ULTERIOR SUPRAPUNERII SUPRAFETELOR NECESARE A FI SCOASE DIN CIRCUITUL FORESTIER S-A CONSTAT FAPTUL CA ACEASTEA AFECTEAZA O ZONA PROTEJATA NATURA 2000.CNAIR A SOLICITAT ANTREPRENORULUI REVIZUIREA SUPRAFETLOR RESPECTIVE ASTFEL INCAT SA NU FIE AFECTATE ZONE PROTEJATE.SE ASTEAPTA RASPUNS DE LA OCOLUL SILVIC PENTRU CONFIRMAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA SUPRAFETELE CE VOR FI SCOASE DIN CIRCUITUL FORESTIER.).IN DATA DE 25.05.2022, AU FOST APROBATE OM4/25.05.2022-SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE–INLOCUIRE INGINER DE DRUMURI, OM5/25.05.2022-SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE–INLOCUIRE COORDONATOR DE PROIECT SI OM6/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEI–INLOCUIRE INGINER ASIGURAREA CALITATII.IN DATA DE 06.06.2022,A FOST APROBAT ORDINUL DE MODIFICARE NR.7- “MODIFICAREA VALORII MINIME A CERTIFICATULUI INTERIMAR DE PLATA NR.11, AFERENT PERIOADEI DE REFERINTA PENTRU LUCRARI:01MARTIE 2022–30 APRILIE 2022”.SE FAC DEMERSURI PENTRU SCOATEREA EXECUTIEI LUCRARILOR MENTIONATE IN H.G.NR.490/2019 DIN CONTRACTUL INCHEIAT CU ANTREPRENORUL TIRRENA SCAVI S.P.A. SI REALIZAREA ACESTORA INTR-UN ALT CONTRACT.SE FAC DEMERSURI PENTRU PRELUNIGIREA VALABILITATII H.G.NR.490/2019. IN DATA 10.07.2022 A INCETAT VALABILITATEA SCRISORII DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. PANA LA DATA PREZENTEI NU A FOST CONSTITUITA O SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE.	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SK, A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2.41	68.53%	68.39%	06.05.2019	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022	146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2:SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2022	2023		106.6 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.03.2022 A FOST FORMULAT APEL LA TRIBUNALUL BUCURESTI. HOTARAREA DE INSTANTA FIIND EXECUTORIE, INGINERUL FIDIC A A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ANTREPRENOR PENTRU DATA DE 01.06.2022. APELUL A FOST RESPINS.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI%20NA%C8%9AIONALE%20%C8%98I%20VARIANTE%20DE%20OCOLIRE.pdf
5	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A	MOGOSOAIA/ DN 1A	0.8	100.00%	98.23%	04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE	PVRTL 304/29.12.2022	DESCHIS TRAFICULUI IN 2021	32.26 MIL. LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 304/29.12.2021	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41” CU PROIECTUL “PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1.1			13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. Ii - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F		139.255 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021. IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA BRAGADIRU. IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PMB. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU. IN PER 11.04.2022-15.04.2022 ACI A AVIZAT PLANUL COORDONATOR. IN DATA 12.04.2022 AU FOST REALIZATE MASURATORILE TOPOGRAFICE SI INSPECTIA DE EVALUARE A TERENULUI NECESARE INTOCMIRII RAPORTULUI ANEVAR.21.04.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS PLANUL COORDONATOR REVIZUIT LA APA NOVA IN VEDEREA OBTINERII UNUI PUNCT DE VEDERE. IN DATA 02.05.2022 CA URMARE A ANALIZEI DOCUMENTATIEI TRANSMISE APA NOVA A FORMULAT OBS, URMEAZA CA PRESTATORUL SA LE IMPLEMENTEZE. IN DATA 27.04.2022 PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI SGA ILFOV. IN DATA 03.05.2022 O ECHIPA FORMATA DINTR-UN REPREZENTANT DIN PARTEA PROIECTANTULUI, SGA ILFOV SI CNAIR A EFECTUAT O VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIEI DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE. REPREZENTANTUL SGA A FORMULAT MAI MULTE OBS CARE URMEAZA A FI IMPLEMENTATE PANA LA 20.05.2022. PLANUL COORDONATOR A FOST SEMNAT DE REPREZENTANTII APA NOVA SI DEPUS LA PMB-IN CURS DE AVIZARE. AU FOST COMPLETATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI DE LA APELE ROMANE-IN CURS DE EMITERE AVIZ. IN DATA DE 10.06.2022 AU FOST TRANSMISE OBS PRIVIND RAPORTUL ANEVAR IN DATA DE 30.06.2022 VA AVEA LOC SEDINTA CAT LA SEDIUL APM BUC. IN DATA DE 09.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 1 LUNA INCEPAND CUDATA DE 09.07.2022. IN 24.07.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. IN 27.07.2022 A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR IN DATA DE 05.05.2022 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 1 LUNA INCEPAND CUDATA DE 09.08.2022.	