VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - IULIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	81.33%	94.49%	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15. 11. 2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRE 2022	91.55 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ DOMNESTI A FOST SEMNAT IN DATA DE 10.05.2017. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: NR. 140/ 20.12.2018, NR. 69/ 28.08.2019 SI NR. 54/ 23.09.2020. LUCRARI IN EXECUTIE: RAMPE DE PAMANT ARMAT DNCB SI DJ602; EXECUTIE PLACI DE BACODRAME; MONTARE PIROURI SI STRATURI DE UMPLUTURA MATERIAL GRANULAR; EXECUTIE TROTUARE BRETELE SI GIRATII DE IN TOARCERE; LUCRARI PREGATITOARE PENTRU EXECUTIE HIDROIZOLATIE; EXECUTIE GRINDA FUNDATIE DE PARAPET; EXECUTIE GRINZI DE CORONAMENT SI DE RACORDARE;MONTARE PARAPET DE SIGURANTA SI PARAPET PIETONAL; RELOCARE RETELE ELECTRICE, RELOCARE SI PROTEJARE CONDUCTE PETROTRANS; ILUMINAT EXTERIOR SI CANALIZARE PLUVIALA.	
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL – SC TASS INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD	1	11.281	37.00%	22.54%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR)	ESTIMAT OCTOMBRE 2023		132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24. 10. 2018. ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR A FOST EMIS. A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST EMISA. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 06.08.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.	
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04. 10. 2026	ANUL 2026	705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.	
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA-COLLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19.54	98.50%	85.63%	30.06.2017 (SERVICII DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	DECEMBRIE 2021 - DESCHIDERE TRAFIC 4 KM, RESTUL VARIANTEI URMAND A FI DESCHISA TRAFICULUI IN ANUL 2022 IN DATA DE 07.07.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	2022	304.791 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE16.11.2015 DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE ESTE 30.06.2017. DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ESTE 28.06.2019-ETAPA I. DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ESTE 02. 12. 2020	
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024	41.47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE:01.11.2021.PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE - 60 LUNI. IN CURS DE INDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 – CE SE REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE, SI CARE PRESUPUNE INDEPLINIREA URMATORILOR INDICATORI: -STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALE TERENULUI;IDENTIFICAREA UTILITATILOR;-IDENTIFICAREA EROBILOR, GRISELILOR SAU NECONCORDANTELOR IN CERINTELE BENEFICIARULUI;-PT SI DDE SUNT PREDATE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR;-VERIFICAREA PT SI A DDE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZATI;-PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTREGULUI CONTRACT;-IDENTIFICAREA SURPRIZELOR SUPLIMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPUSE EXPROPIERII ESTE FINALIZATA.TERMEN:01.03.2022- STADIU:- A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 1 -REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE; A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE-CNAIR IN 30.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR.	
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A.	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT; 40.5% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	37.5% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; 20.45% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT NOIEMBRIE 2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA 05. 2018. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022	ESTIMAT NOIEMBRIE 2023	207 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR 92/70265. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI PENTRU DATA DE 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.	
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TECUCI	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) – S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTROY AD	TECUCI (RELICITARE)	RELICITARE	6.945	58.00% - PROGRES FIZIC INREGISTRAT LA DATA REZILIERII 65.00% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	20.63% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI REZILIAT; 40% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	20.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE	ESTIMAT SEPTEMBRE 2022		61.74 MIL. LEI FARA TVA	VINERI, 16.04.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUCI - REST DE EXECUTAT", CU ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) – S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTROY AD. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 61.735.514,38 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. VARIANTA DE OCOLIRE TECUCI ARE O LUNGIME DE 6.945 KM. VARIANTA SE DESPRINDE DIN DN24, TRAVERSEAZA CU UN PASAJ SUPERIOR DN24 SI LINIA CF MARASESTI - TECUCI LA KM 0+385,95, CONTINUA IN ALINIAMENT PANA LA INTERSECTIA LA NIVEL CU DJ252H LA KM 2+490, TRAVERSEAZA CU PASAJ SUPERIOR LINIA CF FAUREI - TECUCI LA KM 6+416,29 SI SE FINALIZEAZA LA KM 6+945 (ECHIVALENT CU KM 6+801,29) LA INTERSECTIA CU DN25. PERIOADA CONTRACTUALA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ESTE DE 12 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 60 DE LUNI.	
8	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+690	TIRRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	53.20%	49.56%	29.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIOADA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN - INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	ESTIMAT 2023	2023	272.43 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020. EXECUTIE LUCRARI IN DERULARE.	
9	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ZALAU VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+425 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	31.00%	27.00%	2020	2023	ANUL 2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA GANTERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.	
10	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(LIDER)-IBB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH–S.C. AUTOSTRADORUM S.R.L. – S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA BIZIANI DE EZCHIZ S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 15.52 KM	LOT I: 0%; LOT II: 0%	LOT I: 0%; LOT II: 0%	LOT I: 01.02.2022; LOT II: ESTIMAT TRIM. II 2022	LOT I: 2023; LOT II: 2025		LOT I: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: 506,112,836.73 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 28.12.2021. DATA ORDINULUI DE INCEPEREA FOST STABILITA DE CATRE INGINER PRIN ORDIN ADMINISTRATIV - 01.02.2022. CONTRACTUL SE VA AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU 9 LUNI. LOT II: IN DATA DE 11.07.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU ASOCIEREA BIZIANI DE EZCHIZ S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE, 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI.	