VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - AUGUST 2022

ID GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	link_contract	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROIECT
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	69,90%	61.07 (FARA ESCALADARE) 84,17 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022		369.5 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA RAZNUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SILIT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, URMEAZA EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA. REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASAREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII. REPREZENTANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIALUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATII SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI. S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA INITIALA.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.14%	22.42%	04.05.2020	2023	ANUL 2023		235.75 MIL. LEI FARA TVA	CTR DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT PE 02.03.2020/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALAB. OBTINERE AC PENTRU SECTORUL DE DRUM CE FACE RACORDAREA DE LA 4 BENZI (DN2- A2) LA 7 BENZI (CB SUD),KM23+750–KM23+823.S-AU FACUT DEMERSURI IN VEDEREA INTOCMIRII DOC PT. OBT AC. PT. RELOCAREA RETEA ELECTRICA LEA110KV ESTE NECESAR SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER A SUPRAFETELOR SUPLIMENTARE. PT. SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER ESTE NECESAR A SE REVIZUI ACORDUL DE MEDIU ASTFEL INCAT SA CUPRINDA SI NOILE SUPRAF EXPROPRIATE.S-AU SOLICITAT INFO NECESARE INTOCMIRII NOTIFICARI CATRE ANPM PRIVIND REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU. ULTERIOR SUPRAPUNERII SUPRAFETELOR NECESARE A FI SCOASE DIN CIRCUITUL FORESTIER S-A CONSTAT FAPTUL CA ACESTEA AFECTEAZA O ZONA PROTEJATA NATURA 2000.CN AR A SOLICITAT ANTREPRENORULUI REVIZUIREA SUPRAFETELOR RESPECTIVE ASTFEL INCAT SA NU FIE AFECTATE ZONE PROTEJATE.IN URMA REVIZUIRII SUPRAFETELOR SI TRANSMITERII INFORMATIILOR NECESARE AFERENTE ACESTORA DE CATRE OCOLUL SILVIC, CNAIR A DEPUS LA ANPM NOTIFICARE PENTRU REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU SI SE ASTEAPTA RASPUNS).IN DATA DE 25.05.2022, AU FOST APROBATE OMM/25.05.2022 SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE–INLOCUIRE ING. DE DRUMURI, OMI/25.05.2022-SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE–INLOCUIRE ING. ASIGURAREA CALITATII ,IN DATA DE 06.06.2022,A FOST APROBAT ORDINUL DE MODIFICARE NR.7-"MODIF VALORI MINIME A CERTIF. INTERIMARE DE PLATA NR.11, AVEREN'T PERIOADEI DE REFERINTA PENTRU LUCRARI GSMARTIE 2022–30 APRILIE 2022".SE FAC DEMERSURI PT. SCOATEREA EXECUTIEI LUCR MENTIONATE IN H.G.NR.490/2019 DIN CONTRACTUL INCHEIAT CU ANTREPRENORUL TIRRENA SCAVI S.P.A. SI REALIZAREA ACESTORA INTR-UN ALT CTR. SE FAC DEMERSURI PENTRU PRELUNGIREA VALAB H.G.NR.490/2019. IN DATA 30.07.2022 A INCEPUT VALAB SCRISORII DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. PANA LA DATA PREZENTEI NU A FOST CONSTITUITA O SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. SUBA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI. LUCRARI IN EXECUTIE:CURATARE AMPLASAMENT DE FRUNZE, CRENGI, TUFISURI SI ARBUSTI. DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT VEGETAL. SAPATURI DE PAMANT IN AMPLASAMENTUL DRUMULUI, CU TRANSPOORT IN DEPOZIT. UMPLUTURA DE PAMANT DIN GROAPA DE IMPRUMUT. REALIZARE STRAT BLOCAI DIN BETON CONCASAT.	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SK, A.S. - CONSTRUCTII EIBAGU S.A. - GRAFIC TENIS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2.41	70.26%	68.39%	06.05.2019	ESTIMAT DECEMBRIE 2022	ANUL 2022		146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIET LLC & S.C. MANDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2- A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2022	2023			306.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL RIDIC DROP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPOARTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI%20RACORDURI%20LA%20NOI%20AUTOSTRAZI%20SI%20DRUMURI%20OCOLITOARE.pdf
5	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC STRABAG SRL	PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ MOGOSOAIA PE CENTURA BUCURESTI PESTE DN 1A	MOGOSOAIA/ DN 1A	0.8	100.00%	98.23%	04.12.2018 - PROIECTARE; 02.04.2020 - EXECUTIE	PVRTL 304/29.12.2022	DESCHIS TRAFICULUI IN 2021		32.26 MIL. LEI FARA TVA	TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 304/29.12.2021	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRAGOV SI TERMINAL TRAMVAI 41" CU PROIECTUL "PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1.1	80.00%	0%	13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. II.- FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F			139.255 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021. IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA BRAGADIRU. IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PMB. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU. IN 24.07.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. IN 27.07.2022 A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR IN DATA DE 05.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 1 LUNA INCEPAND CUDATA DE 09.08.2022. IN CURS DE REVIZUIRE CORIDOARELE DE EXPROPRIERE.	