PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE - AUGUST 2022

ID GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	link_card_ar	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROIECT
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1							143.35 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE INDICATORI nr. 58/24.02 2021. PROIECTUL TEHNIC SI DOCUMENTATIA DTAC AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE PRIN CTE CNAIR. PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAIR A INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI DE ACORDARE A ASISTENTEI TEHNICE IN PERIOADA DERULARII PROCEDURILOR DE LICITATIE ACHIZITIE LUCRARI DE EXECUTIE AU FOST REALIZATE SI PREDATE LA CNAIR PENTRU A FI PUSE LA DISPOZITIA CJ GIURGIU. DOCUMENTATIA DETALII DE EXECUTIE A FOST FINALIZATA SI AVIZATA PRIN CTE DRDP. MAI SUNT DE OBTINUT, DINTR-SI ELABORAT URMATOARELE DOCUMENTE: - EMITERE HG DE EXPROPRIERI DE UTILITATE PUBLICA SI DECIZIE DE EXPROPRIERE, PROIECTUL DE HG FIIND RESPINS DE MIN.JUSTITIEI PENTRU COMPLETAREA CU INFORMATII/ACTE CU PRIVIRE LA IMOBILELE PROPRIETATE PUBLICA. - DUPA EMITEREA DECIZIEI DE EXPROPRIERE, DEPUNEREA DOCUMENTATIEI DTAC SI ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - FINALIZAREA ETAPEI DE PREGATIRE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA TEHNICA. A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SI CJ GIURGIU, IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 101/2020 - PRIN CARE CJ VA IMPLEMENTA ETAPA DE EXECUTIE.	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ARAD EST	0+000	11+000	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ ARAD / PRIMARIA ARAD	ARAD		11			2022	2024			145.82 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. AU FOST DEPUSE 2 OFERTE. ESTIMAT SEMNARE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE, IN IPOTEZA FARA CONTESTATII: AUGUST 2022.	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5							266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA 1 - ESTIMAT FINALIZARE SF - DEC. 2022	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CURTESTI	0+000	8+900	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI		8.9							105.78 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022 . IN DERULARE ACTUALIZARE DEVIZ.	
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE GURA HUMORULUI	0+000	4+700	PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA	GURA HUMORULUI		4.7							55.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA 1.	
6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE LEGATURA INTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA SINMARTIN / BAILE FELIX (REG. DEZVOLTARE NV)	0+000	7+200	PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	ORADEA		7.2			2022	2023			172.02 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG. HG PENTRU EXPROPRIERI EMIS, DECIZIE DE EXPROPRIERE - EMITERE SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE UN DERULARE.	
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	REALIZARE INEL OCOLITOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA A3, E60, DN 15 SI DJ 152A			PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES									131.49 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZIBILITATE A FOST AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, FIIND IN DERULARE CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST TRANSMIS AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA, AFLAT IN ANALIZA LA PRIMARIA MEDIAS	
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE STEI/BEIUS	0+000	7+330	PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ BIHOR INCHEIAT IN 2021	BEIUS		8.9			2022	2023			169.06 MIL. LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT / NECESAR REAPROBARE INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI CA URMARE A REVIZUIRII PT - ESTIMAT IULIE 2022. HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE (PENTRU EXPROPRIERILE SUPLIMENTARE REZULTATE DIN REVIZUIREA PT) PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI FINALIZATA IN LUNA IUNIE 2022. ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA IUNIE 2022.	
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE OCOLIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNAIR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5							169.06 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SF IN DERULARE. AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. IN CURS DE ELABORARE AMC 2	
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE VALEA LUI MIHAI	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2023	VALEA LUI MIHAI		7.83					SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT; HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE; CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022		78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022	
11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	POD PESTE TISA IN ZONA TEPUITA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CJ MARAMURES IN DATA DE 08.10.2021	SIGHETUL MARMATIEI									167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022 IN CURS DE ELABORARE PAC.	
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, SE ASTEAPTA ORDIN DE MINISTRU PENTRU SEMNAREA PARTENERIATULUI DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 101/2020, PENTRU ASIGURAREA FINANTARII ETAPEI DE ELABORARE PT SI EXECUTIE	ORADEA		6.2							55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA	
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA DE OCOLIRE NASAUD	0+000	4+700	SOLICITARE DIN PARTEA PRIMARIEI NASAUD TRANSMISA CATRE CNAIR/IN ANALIZA LA DGDT SI MASTER PLAN - NECESAR FORMULARE RASPUNS MTI PENTRU SEMNARE PARTENERIAT IN CONFORMITATE CU OUG 101/2020	NASAUD		4.7							48.43 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD	
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI AL RUTIER PE DN 1H IN LOC.ZALAU,CRISENI	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 88/2020 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NORD	ORADEA		8.3							87.85 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT -ANULATA. RELUARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR. PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - AUGUST 2022	
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+000	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	DRAGASANI		10							79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2022	
16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	GHEORGHENI		6.8							78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022	
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4+600	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	HOREZU		4.6							57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IUNIE 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022; ESTIMAT FINALIZARE SF SEPTEMBRIE 2022	

18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNI LA DRUMUL EXPRES CONSTANTA-TULCEA-BRAILA			PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTA		7.2									CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF: SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022	
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG.LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARII TRAFICULUI SI ACCESIBILITATII IN PUCIOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	FIENI - PUCIOASA		14.6							3.38 MIL. LEI FARA TVA - SF; 658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-OCTOMBRIE 2022	
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATII IN ZONA URBANA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE		15.18							2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF; 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE; AMC 1-AVIZARE CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022; ESTIMAT AVIZARE AMC 2 - AUGUST 2022; ESTIMAT FINALIZARE SF-OCTOMBRIE 2022	
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MIERCUREA CIUC	0+000	7+400	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC		7.4							65.73 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022	
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONEXE AUTOSTRAZII DE CENTURA BUCURESTI A0	0+000	80+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	BUCURESTI		80.1								PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022 (SUNT 10 PROCEDURI CARE VOR FI LANSATE PROGRESIV PENTRU FIECARE DRUM RADIAL)	
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B - FAZA 1; OCOLIRE IN TEI DN 58B SI DJ581-FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	RESITA		7.2							111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE; ESTIMAT FINALIZARE SF - OCTOMBRIE 2022	
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES		7.8							127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022	
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHEIAT INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA HOREZU PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI		4.5							39.5 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF, IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022	
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T.VLADIMIRESCU; DRUM DE LEGATURA BRAILA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	GALATI		38.5							371.62 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022	
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAJNA - MODERNIZARE DN 1L EXTINDERE LA 4 BENZI + PODI PISTE CF MB80, LA PROFIL 2+2 DRAJNA	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SLOBOZIA		38.9								PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022	SUCEAVA - BOTOSANI		26							731.39 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ARDUD (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARDUD		4.9							49.91 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCOLITOARE BOCSA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA		12.9							199.65 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CORABIA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022			10.8							91.42 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022	
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NO)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI		7							63.28 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022	
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE NEGRESTI-OAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETUL MARMATIEI		9.6							95.38 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT : OCTOMBRIE 2022	
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 14B SI PODURI NOI CF M300 TEIUS SI CF M300 LA CRACIUNEL -DRUM TRANSREGIO BLA-TEIUS-A10	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022			23.7							151.71 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - INCURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	

35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	1+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022			1.7							27.18 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCOLITOARE BUMBESTI-JIU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022	REGITA		3.8							34.59 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOLIRE	VARIANTA OCOLITOARE BALESTI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+500	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022			5.5							53.86 MIL. LEI FARA TVA	53.86 MIL. LEI FARA TVA	
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SLOBOZIA	0+000	4+625	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI PTE-SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022			4.625							110.20 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC-SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022			5.1							43.93 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022	
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BAIA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) ; POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARII REVIZUIRII SF	SIGHETUL MARMATIEI		10.3							147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - IUNIE 2022. ESTIMAT FINALIZARE SF - AUGUST 2022	
41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHETU MARMATIEI (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	16+400	PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016) ; POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARII REVIZUIRII SF	SIGHETUL MARMATIEI		16.4							203.10 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL CJ MARAMURES ESTIMAT FINALIZARE AMC 1 - AUGUST 2022; ESTIMAT FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2022	
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIA MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAIR SA - CJ MARAMURES (OUG 83/2016)											CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) IN CURS DE ATRIBUIRE LA NIVELUL CJ MARAMURES - ESTIMARE SEMNARE: IULIE 2022	