AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - SEPTEMBRIE 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (KM)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	DETALII PROCEDURĂ
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1. SUPLACUL DE BARCAU - CHIRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1.- SUPLACU DE BARCAU - CHIRIBIS *KM 4+200 COINCIDE CU KM 80+054.044 DIN 3BS	26.35	0%	0%	2022	2025	2025	542.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIEREA CONTRUCTI ERBASU - VAHOSTAV SK AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE IN DATA DE 20.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFALT SRL A CONTESTAT RAPORTUL PROCEDURII	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20BRASO%C8%9B0V%20-%20TC%C3%A2RGU%20MURES%C8%9B%20-%20CLUJ%20-%20ORADEA.pdf
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2.- CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT 2023	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025	877.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 12.05.2022, CNAIR A REZILIAT CONTRACTUL DE "PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV – TG. MURES – CLUJ – ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS, LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 - KM 59+100" INCHEIAT CU ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – FAST WATER DRILLINGS SRL, CA URMARE A NEINDEPLINIRII DE CATRE ANTREPRENOR A MAI MULTOR PREVEDERI CONTRACTUALE. IN DATA DE 16.08.2022 A FOST TRANSMIS LA SEAP ANUNȚUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 17.10.2022	http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa/intenes-general/cnair-reziliat-contractul-pentru-proiectarea-%CB%99i
3	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU -NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3.- POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4.- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2023	2027	ANUL 2027	3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	LUNI, 30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SUPLACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, KM 25+500 – KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCONA CONSTRUCCION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TESSAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 3,926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIODADA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: - 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM; - TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20BRASO%C8%9B0V%20-%20TC%C3%A2RGU%20MURES%C8%9B%20-%20CLUJ%20-%20ORADEA_0.pdf
4	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL - CONTRACT REZILIAT	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZII (2A3 CHETANI - CAMPIA TURZII)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERI	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	04.05.2016	18.09.2020 - NOD CHETANI (L.3 KM) - DESCHIDEREA TRAFICULUI 2021 - INTARZIERI MAJORE ALE CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE - CONTRACT REZILIAT	CTR REZILIAT - RELIOTARE LUCRARI	383.44 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT)	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTIINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAIR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. S-A DESEMNAT CASTIGATORUL PROCEDURII DE LICITATIE ASOCIEREA DRUM ASFALT - OPR ASFALT - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS - TRAMECO - DRUMURI BIHOR IN DATA DE 31.01.2022. SE ASTEAPTA TERMINAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR (DACA EXISTA).	
5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	2+500	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	842.14 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA PROCEDURA DE LICITATIE) 746.763.568,57 LEI, FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA ITALIA S.P.A.- RETTER PROJECTMANAGEMENT. STADIUL ACTUAL: PROCEDURA ESTE CONTESTATA LA CNSC	http://cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20DE%20CENTURA%20A%20MUNICIPIULUI%20BUCURESC%BN0BTI.pdf
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	39+000	47+600		SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	466.28 MIL. LEI FARA TVA	A FOST DEPUSA CONTESTATIE LA CNSC IN URMA DESEMNARII OFERTANTNLUI CASTIGATOR.	http://cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20DE%20CENTURA%20A%20MUNICIPIULUI%20BUCURESC%BN0BTI.pdf
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	27+620	56+220		MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28.6 (9.13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNE D)			27.11.2013	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	2026	VALOARE ESTIMATE ESTE INTRE 2.28 SI 2.59 MLD LEI FARA TVA	CNAIR A RELUAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN DATA DE 27 IUNIE 2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTIȚIE: AUTOSTRADA LUGOJ –DEVA (A1), LOT 2 - KM 27+620 - KM 56+220, SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE SECȚIUNEA D. AU DEPUS OFERTE URMATORII OPERATORI ECONOMICI: ASOCIEREA S.C. SPEDITION LIMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT d.o.o. AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. ASOCIEREA SKYCK INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI A.S. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGOARE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE INTRE 2.283.776.512,23 SI 2.593.236.211,75 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: PNRR SURSA 12. TERMENUL DE FINALIZARE PREVĂZUT ESTE 11 LUNI PROIECTARE ȘI 34 DE LUNI EXECUȚIE CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE DIN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20LUGOJ%20-%20DEVA.pdf
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	LOT 2	30.8	0.00%		ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM IV 2022	2024	2024	1640 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI)	A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE UCITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1 SI TRONSON 2. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022	
9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	LOT 3	36.1	0.00%		ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM II/IV 2022	2024	2024	1830 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI)	A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE 18.10.2021. A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE UCITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: IN DATA DE 04.02.2022 - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN DATA DE 10.02.2022 - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022. IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1 SI TRONSON 2. TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022	
10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	63+250	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - TRIM. III, ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1160 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE ESTIMATA ATRIBUIRE CONTRACT 947.75 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA DESEMNATA CASTIGATOARE	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII. CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATII SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUIAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII. IMPOTRIVA DECIZEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI PROCEDURA IN REEVALUARE OFERTE CONFORM HOTĂRÂRII CURȚII DE APEL BUCUREȘTI.	http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/AUTOSTRADA%20A%2PLOIE%C8%9BTI%20-%20BUZ%C4%2BU%20-%20FOCS%C8%9BANI%20-%20BAC%C4%2BU%20-%20PA%C8%9BCANI%20-%20SUCEAV%A%20-%20SIRET.pdf