AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - OCTOMBRIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	link_santier	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	21,10%	16,06%	31.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE/ PTE AVIZAT IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCEPERE LUCRARI 25.07.2022	AUGUST 2024 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN SEPTEMBRIE 2022)	ANUL 2024		836.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE – CNAIR.IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCEPEREA LUCRARILOR.680.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240,93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETUL CONTRACTULUI DEVENINO 836.899MIL LEI FARA TVA	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. ELECTROMONTIE S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAESTI SI 3B1: MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500+ 381, MIHAESTI – ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	43,4%	39,3%	25.01.2021	FEBRUARIE 2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN AUGUST 2022)	ANUL 2025		1.390,614 MIL. LEI FARA TVA PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.312.399.06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAIR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 : NUSFALAU - SUPLACIU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5 : NUSFALAU - SUPLACIU DE BARCAU	13.55	60%	54%	01.02.2021	SEMESTRUL I 2023	SEMESTRUL I 2023		384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+500 FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021	
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA STRABAG SRL – GEIGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZII (2A3 CHETANI – CAMPIA TURZII)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERI	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERI					420.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTITUIREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAIR SA A PRELUAT AMBLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.10.2022 CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA, SECTIUNEA 2A: OGRA – CAMPIA TURZII, LOT 3: CHETANI – CAMPIA TURZII". CU ASOCIEREA STRABAG SRL – GEIGER TRANSILVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FINANȚAREA LUCRĂRILOR ÎN VALOARE DE 420.347.903,86 LEI FĂRĂ TVA ESTE ASIGURATĂ DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADĂ ARE O LUNGIME DE 15,70 KM. ÎN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE ȘI UN NOD RUTIER LA CHEȚANI (KM 21+890).	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	17%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		831.92 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I. R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.651,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021	
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	0%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I. R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNICA (ARIE PROTEJATA)	
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 – KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 – KM 69+000	LOT 1: GLINA - VIDRA	16.93	52.37%	38.44% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI)	03.10.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI 01.03.2021	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023		830.68 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVATII A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020. A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021. ORDIN DE INCEPERE LUCRARI 01.03.2021. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG 861/2021 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLIMENTAR. PROBLEME: HG PENTRU LUCRARILE DE RELOCARE A CONDUCTELOR TRANS GAZ A FOST APROBAT, URMEAZA SA SE EMITA DECIZIA DE EXPROPRIERE A SUPRAFETELOR SUPLIMENTARE(ACUM DECIZI TU CE MAI RAMANE DIN CE ESTE SCRIS MAI JOS) IN CADRUL UNEI INTALNIRI CU ANTREPRENORUL , CARE EXECUTA LUCRARILE DE LA PASAJUL BERCENI, AU FOST IDENTIFICATE LUCRARI CARE SE SUPRAPUN CU LUCRARILE CARE SE EXECUTA PENTRU AUTOSTRADA, RESPECTIV PROIECTELE DE RELOCARE A UNEI CONDUCTE DE GAZ. IN URMA REVIZUIRII PROIECTELOR DE RELOCARE CONDUCTA GAZ, RESPECTIV A PROIECTULUI INITIAL SI ULTERIOR, DATORITA IDENTIFICARI NECESITATI RELOCARI ACELEASI CONDUCTE DE GAZ DAR SI LA O ALTA POZITIE KM (ACESTA RELOCARE FIIND SUPLIMENTARA FATA DE PROIECTUL INITIAL), ANTREPRENORUL A OBTINUT AVIZAREA SOLUTIILOR LA TRANZGAZ MUNTENIA SI VA DEPUNE IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE.	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	68,18%	80,09% - PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	10.04.2019 - ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 18.08.2020 - ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 69+000 - KM 70+700	APRILIE 2023	APRILIE 2023		750.85 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVATII: ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700. DECIZIA PENTRU EXPROPRIERI AFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020. A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR). ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTREG ALINIAMENTUL LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FIIND 05.11.2020 (14,6 KM). A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLIMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 378/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA III , EXPROPRIERI SUPLIMENTARE. PROBLEME : ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETEAUA DE 110 KW LA INTERSECTIILE 3 SI 10. IN URMA EXPERTIZEI A FOST STABILITA EXECUTAREA ALTOR TREI STAUPI, CARE NECESITA EXPROPRIERI SUPLIMENTARE DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARI, DINTRE CARE DOUA SUPRAFETE APARTINAND UAT JILAVA (FATA DEACESTEA, REPREZENTANTII CNAIR AU OBTINUT ACEPTUL PRIMARIEI PENTRU A DEMARA EXECUTIA IN ZONA) IAR CEA DE A TREIA SUPRAFATA APARTINAND A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACEEIFULUI ACESEORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPRIERII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04.05.2022 , REPREZENTANTII CNAIR SI ALSIM AU OBTINUT PATRU DECLARATII AVAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSI SUPRATA DE 42, 5 M NECESARA EXECUTIEI STALPULUI AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPLIMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JILITA	17.965	20,54%	18.50% (PROGRES FINANCIAR (INCLUSIV AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI)	23.05.2019 - DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ORDIN INCEPERE LUCRARI KM 86+700 - KM 100+765 SI KM 0+000 - KM 2+500 - 25.10.2021	OCTOMBRIE 2023 (ESTIMAT)	ANUL 2023		853.42 MIL. LEI FARA TVA	OBSERVATII - ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIIND PENALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEINDEPLINIREA PUCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE PROIECTARE). PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 11.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 33/01.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 13.10.2021 DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021. PROBLEME INTARZIERI IN FINALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER (NICI LA ACEASTA DATA NU ESTE FINALIZATA). MANAGEMENT INADECVAT PENTRU IMPORTANTA UNUI ASTFEL DE PROIECT. ANTREPRENORUL NU RESPECTA PROCEDURILE TEHNICE DE EXECUTIE. ANTREPRENORUL INREGISTREAZA SINCOPE IN APROVIZIONAREA CU BETON. MOBILIZAREA (UTILAJE, ECHIPAMENTE, PERSONAL) INSUFICIENTA SI PRIN URMARE SE INREGISTREAZA UN RITM SCAZUT DE EXECUTIE SI UN PROGRES MIC AL LUCRARILOR. INTARZIERI DE 21.83% FATA DE PROGRAMUL DE EXECUTIE APROBAT.	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	0+000	13+170	PORR CONSTRUCT SRL	LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 0+000 - KM 14+150), LOT 1	13.17	90.44%	77.17%	29.05.2019 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA DE PROIECTARE, 30.03.2020 - EMITERE ORDIN DE INCEPERE ETAPA EXECUTIE LUCRARI	30.04.2023	ANUL 2023	https://yousu.be/Qb2yzEImp0g0	612.65 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11/09.03.2020 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 01.04.2020.	

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	0%	01.07.2022-ORDIN INCEPERE	2028	2028		4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.12.2021 CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRAZII SIBIU – PITESTI, BOITA – CORNETU. OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 4.250.006.315,00 LEI FARA TVA. IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRAGEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1590 M; • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARET.	
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	0%	2022	2027	2027		5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU – TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WEBUILD SPA – TRANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FIIND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI	
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI – CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	0%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027		1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR:01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	23.70%	21.80%	IUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE -48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PAC-ul IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 16.09.2021.	
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - PIZZAROTTI S.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZIL	LOT 1	21	0.00%		ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - 22.08.2022	22.04.2024	APRILIE 2024		1468 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI – BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA – MIZIL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICĂ RIDICATA, IN LUNGIME DE 550 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.550.055,22 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARII. AU FOST REALIZATI INDICATORII AFERENTI PUNCTULUI DE REFERINTA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATILE SUPLIMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRAZII	
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	0.00%	0.00%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	11.04.2024	APRILIE 2024		1249 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI – BUZAU, LOT 2, MIZIL – PIETROASELE, KM 21+000 – KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARII. AU FOST REALIZATI INDICATORII AFERENTI PUNCTULUI DE REFERINTA NR. 1, A FOST TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND UTILITATILE SUPLIMENTARE IDENTIFICATE PE TRASEUL AUTOSTRAZII	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	LOT 1	4.6	0.00%	0.00%	ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024		689.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 4; NODURI RUTIERE: 1; LĂȚIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI.	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL	MANDRESTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	LOT 4	10.94	0.00%		ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024		763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 7; NODURI RUTIERE: 2; LĂȚIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR	
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	27+620	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT d.o.o	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 56+220) SI FINALIZARE SECTIUNEA D	LOT 2	28.6 (9.13 KM SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNE D)			27.11.2013	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRE 2026	2026		VALOARE CONTRACT: 1,83 MLD LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: AUTOSTRADA LUGOJ –DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONDITIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVAZUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICATII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECTIONALE PREVAZUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M.	https://www.cnadnr.ro/ro/category/Calendarul-de-achizitii/CRSBB1-al-programului-de-infrastructura/SCFSB3
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	PODI BRAILA			ASOCIEREA WEBUILD S.p.A (fost ASTALDI S.P. A) IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	PODI SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA-JILILA - 19,095 KM; DRUM DE LEGATURA CU DN22 SMARDAN-MACIN - 4,328 KM	82.27%	95.56%	21.12.2018	SECTIUNEA 2 OCTOMBRIE 2022 TOTAL CONTRACT: ESTIMAT DECEMBRE 2022	DECEMBRIE 2022 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	https://youtu.be/qoQBLcSY2uk	1996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE ANTREPRENORUL SI-A LUAT ANGAJAMENTUL CA PANA LA SFARSITUL ANULUI 2022 VA DA IN TRAFIC PODUL SUSPENDAT (SECTIUNEA 2) SI O PARTE DIN DRUMURILE DE LEGATURA (SECTIUNEA 1+3) IAR RESTUL LUCRARILOR LA INCEPUTUL ANULUI 2025 (CONFORM PROGRAMULUI DE EXECUTIE ACTUALIZAT LA DATA 30.09.2022). BENEFICIARUL SI INGINERILII MONITORIZEAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORULUI IN SANTIER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANTIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPECTIE. BENEFICIARUL A EMIS 27 DE REVENDICARI IAR ANTREPRENORUL EMIS 70 DE REVENDICARI.	