DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - OCTOMBRIE 2022

ID_GIS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	link_santier	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.923,392.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 02.03.2023 CONFORM AA NR. 8			1123.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE INCEPAND CU DATA DE 18.04.2022. IN DATA DE 24.10.2022 A FOST OBTINUT UN NOU CERTIFICAT DE URBANISM LA CU NEAMT, URMARE A MODIFICARII NODULUI RUTIER CU DJ157 PENTRU CARE A FOST EMIS INITIAL „AVIZ NEGATIV„ DIN PARTEA PRIMARIEI COM. DUMBRAVA ROSIE. IN DATA DE 16.09.2022 A AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE A NODULUI RUTIER CU DJ157. IN PREZENT PRESTATORUL A SOLICITAT MODIFICAREA TRASEULUI IN ZONA KM 4+005 - 10+000, MODIFICAREA FIIND JUSTIFICATA DE PARTICULARITATILE GEOMORFOLOGICE ALE TERENULUI. BENEFICIARUL IN DATA DE 31.10.2022 A SOLICITAT PRESTATORULUI O ANALIZA A IMPLICATIILOR TEHNICO-ECONOMICE CE REZULTA DIN MODIFICAREA TRASEULUI.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JIJILA - CATALOI)	0+000	59+700	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	59.7	0%	0%	IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.03.2022 (TERMEN INITIAL) 23.02.2023 (CF AA. NR.3 - 92/74452/10.09. 2021)			1674.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPREZENTANTII JASPERS. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI). CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT IN DATA DE 20.10.2022 PRESTATORUL A INAINTAT AMC 1 REVIZIA 2 , AU FOST EMISE OBSERVATII de la JASPERS	
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	98	0%	0%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 20.04.2023 (36 DE LUNI SI 18 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE) – CONFORM AA NR. 3 (92/581426.01.2022)			1805.55 MIL. LEI FARA TVA	CA URMARE A SEDINTEI DIN DATA DE 26.05.2021 CU REPREZENTANTII JASPERS, PRESTATORUL ARE IN CURS DE REVIZUIRE AMC ETAPA 1 REV 4. MTI A SOLICITAT ANALIZA UNUI NOU ALINIAMENT RAMNICU SARAT - BRAILA, CARE VA SUBSTITUI ALINIAMENTELE FOCSANI - BRAILA SI BUZAU - BRAILA. MTI SUSTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII BUZAU-BRAILA. IN DATA DE 01.03.2022 A FOST TRANSMIS CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE INTRE A7 SI DEX. PRESTATORUL A TRANSMIS PROPUNERI PENTRU A RASPUNDE SOLICITARII FORMULATE DE CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZAU. ACESTE PROPUNERI AU FOST TRANSMISE PENTRU PUNCTE DE VEDERE MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, IAR MTI A COMUNICAT CA VARIANTA ODAIA ESTE PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2. A FOST COMUNICAT PRESTATORULUI CA IN CADRUL AMC SE VA UTILIZA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2 CONFORM RECOMANDARILOR MTI. CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT	
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+00	ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L	CRAIOVA - TARGU JIU		110	20%	4%	ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	26.11.2023			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNAIR A SEMNAT CU CIFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE). IN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARILOR URMAND A INTRA IN STATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027. IN DATA DE 21.01.2022 A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI : INTRE CRAIOVA SI FILIASI PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASI SI TARGU JIU DRUM EXPRES. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALEA JIULUI. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATII ARHEOLOGICE SI STUDII TOPOGRAFICE. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DOLJ SI CJ GORJ-IN CURS DE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 70%. TESTELE DE LABORATOR SUNT FINALIZATE IN PROCENT DE 50 %. A FOST TRANSMISA NOTIFICAREA PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE DE TEREN SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 55% . A FOST REALIZATA CERCETAREA SI VERIFICAREA TERENULUI DE MUNTE INAMSA NEEXPLODATA.	
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	78+800	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.003.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		78.8	0%	18.25%	ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		1400.22 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE 27.07.2020 ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA. A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022. IN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA FINALA DE TRASEU A FOST APROBATA TEMA PENTRU STUDII ARHEOLOGICE ETAPA1 , A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIILOR TOPOGRAFICE A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIILOR GEOTEHNICE PENTRU TOT TRASEUL, PENTRU ETAPA 1 AU FOST INCEPUTE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE, AU FOST REALIZATI 3800 ML DE FORAJ, SE FOREAZA CU 3 UTILAJE A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIILOR GEOTEHNICE PENTRU TOT TRASEUL, PENTRU ETAPA 2 IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE - PREGATIRE RAPORT	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA-CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 10.08.2020 – ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL) 26.04.2023 (CF AA. NR.2 - 92/83398/12.10. 2021)	APRILIE 2023 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		2664.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC, PTE IN DERULARE. IN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030. AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI). CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT	
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL – EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS, CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 14.09.2023 (34 LUNI SI 20 DE ZILE DE LA DATA DE INCEPERE) CONFORM AA NR. 6			1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 14.04.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC ETAPA 1. DOCUMENTATIA AMC 2 A FOST AVIZATA IN CTE - CNAIR S.A. IN DATA DE 23.07.2021. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM (UV, JU si BT) INVESTIGATIILE GEOTEHICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021. BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMIN S.A. IN DATA DE 30.07.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE PENTRU INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. IN DATA DE 25.10.2022 A FOST TRANSMIS ANUNTUL CATRE AUTORITATILE LOCALE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU.	
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	40+000	SEARCH CORPORATION SRL – EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS, CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 11.09.2023 (34 LUNI SI 17 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 6)	OCTOMBRIE 2022 IUNIE 2023 (CF AA NR. 3 92/10442/11.02. 2022)		882.9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 34% (FARA NODURI SI GROPI DE IMPRUMUT). BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLIMENTAR". IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATILE GEOTEHNICE CU UN UTILAJ.	
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		76	0%	0%	AUGUST 2020 – DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	09.10.2022 (TERMEN INITIAL) 26.06.2023 CF AA NR. 3 (22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE)			1671.37 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 09.04.2021 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL C.T.E. CNAIR. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 06.04.2022, PANA LA DATA DE 06.07.2022. SUSPENDAREA CONTRACTULUI A FOST PRELUNGITA CU 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 07.07.2022, DEOARECE NU A FOST DEFINITIVAT TRASEUL AUTOSTRAZII PLOIESTI-BRASOV. IN DATA DE 17.08.2022 A FOST RIDICATA SUSPENDAREA SI AU FOST RELUATE ACTIVITATILE CONTRACTUALE. IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAEU ETAPA 2 CA URMARE A SEDINTEI DIN DATA DE 05.10.2022 DESFASURATA LA SEDIUL CJ PRAHOVA, AUTORITATILE LOCALE AU SOLICITAT REALIZAREA UNUI NOU RUTIER INTRE DEX SI DN1A	
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA-CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	OCTOMBRIE 2022 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE IULIE 2023 (CF AA NR. 1 92/12363/17.02. 2022)			3563.3 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE PRESTATORUL A PREDAT AMC 1 REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI. IN DATA DE 09.11.2021 MTI A MENTIONAT FAPTUL CA ANALIZELE EFECTUATE NU JUSTIFICA REALIZAREA UNUI DRUM EXPRES INTRE TISITA SI ALBITA. SE ASTEAPTA DE LA DIRECTILE SUPORT DIN CADRUL CNAIR SA (DAP) PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA MODIFICAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.01.2022 , IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022.	
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU)		10.9	60%	55%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	30.04.2023 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE		3.65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 0 ZILE CONFORM AA2/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE- CONFORM AA3/18.08.2021; IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1). IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIE AL APELOR. IN 29.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL, URMAND A FI TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU EMITEREA HOTARARII DE GUVERN PENTRU AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN CURS DE ELQABORARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE. **IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 18 LUNI - 21 LUNI SI 0 ZILE CONFORM AA2/07.06.2021, RESPECTIV 22 LUNI SI 17 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE- CONFORM AA3/18.08.2021; IN DATA DE 10.08.2020 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 05.03.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU AMC1 + AMC2 (VARIANTA 1). IN DATA DE 17.05.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM. IN 25.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIE AL APELOR. IN 29.07.2022 A FOST OBTINUT AVIZUL DE MEDIU. STUDIUSUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA PENTRU EMITEREA HOTARARII DE GUVERN PENTRU AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN CURS DE ELQABORARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE.	