VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE / ELABORARE SF / ELABORARE SF+PT - FEBRUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATĂ ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15						2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI; A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI" – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA- LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.86	30%	0%	16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	276.36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148./04.10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.832.275.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIILUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DROP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DROP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA DROP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLIC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA.	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN		12.731			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024	644.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 523/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 76-85/15.06.2022, AVIZ CONSILIUL INTERMINISTERIAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.08.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA DE EXPROPRIERI SI INAINTATA CATRE DEPARTAMENTUL EXPROPRIERI DIN CNAIR SA IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURILOR DE EMITERE A HG DE EXPROPRIERI SI A DECIZIEI DE EXPROPRIERE.	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34.26% -PROGRES INREGISTR	37.55% - PROGRES FINANCIAR INR	09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR -PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARII ACESTUIA	CONTRACT 1 INCEPUT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024	134.80 MIL. LEI FARA TVA	CORSA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT.LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DROP BRASOV, IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN1023446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES„ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES" CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE CONTRACT NR. 312/22.10.2021.DURATA CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSIMS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DROP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC. - 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSIMS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA – 08.09.2023); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSIMS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021.URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).RAPORTUL PRIVIND STUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT (IN CURS DE PREDARE); RAPORTUL PENTRU EXPROPRIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE). STADIU: S-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIILUI DERULATOR, IN DOCUMENTATIA TEHNICA ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI AMENAJAREA INTERSECTIEI LIVEZENI. IN CURS DE TRANSMITERE VALIDARE ACTUALIZATA.	
5	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF , PT SI DTAC	TECHIRGHIOL	1	30.56	0%	0%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 22.01.2023 (CF AA. NR.3 - 92/78775/23.09.2022)	2023	5.372 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL PENTRU ELABORARE SF, PT SI DTAC A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.07.2019 . ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS IN LUNA FEBRUARIE 2020. IN CURS DE FINALIZARE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN. A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NODULUI RUTIER CUMPANA SI TEMA GEOTEHNICA AFERENTA GROPILOR DE IMPRUMUT A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST INAINTAT MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATIA DE MEDIU FIIND DEPUS LA ANPM CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022 A FOST EMISA DECIZIA PRIVIND ETAPA DE INCADRARE.	
6	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2018	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/23/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DROP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DROP IASI 17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5201/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022; AVIZAT CI 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPROPRIERE DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI	
7	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4								
8	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCEPERE CF AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022)		VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/10220) A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.	
9	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MII LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. DUPA APROBARE PUZ DOROHOI	
10	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.6			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 12.05.2023 CF AA NR. 7 - 07 LUNI SI 24 ZILE DE LA DATA DE INCEPERI		3.66 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC 2. AU FOST AVIZATE TOATE CELE 4 NODURI RUTIERE IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI. IN DATA DE 17.03.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 9 EMIS DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN TIMIS. INCEPAND CU DATA DE 02.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE. S-AU EFECTUAT INVESTIGATII GEOTEHNICE PENTRU SOLUTIA REVIZUITA LA NODUL 4.	
11	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			PROCEDURA DE ACHIZITIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE RELUATA			10							CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: ""ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)"". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (O OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUSA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FIIND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.680.40 LEI FARA TVA.	