VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - FEBRUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATĂ ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	77.50%	77,80 %(FARA ESCALADARE) 122,40 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	ESTIMAT APRILIE 2023	APRILIE 2023	169.5 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUIA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SILIT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, URMEAZA EXECUTIA UMPLUTURI CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA. REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII. REPREZENTATANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIALUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATII SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI. S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA INITIALA .	
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.520	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022	ANUL 2023	235.75 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT	
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV - SK, A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2.41	80.94%	62,49%(FARA ESCALADARE) 91.34% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	MARTIE 2023	ANUL 2023	146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 95/13.12.2021	
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+865	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRIT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT REZILIAT	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2:SECTIUNEA A1 (KM 55+605) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC LA DATA REZILIERII	77.73% - PROGRES FINANCIAR LA DATA REZILIERII	2021	2023		106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL FIZIC DROP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPOARTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100.	http://www.cnadnr.ro/ro/Transparenta/calendarul-de-achizi%CE%98ri-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
5	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRANVAI-41 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATEBAN PE DJ 602. CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1.1	100.00%	100%	13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F		139.255 Mil LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 10.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL. A FOST EMIS ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA LANSARII PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII GUVERNULUI PRIVIND EXPROPRIEREA.	