VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE - FEBRUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATĂ ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L	SIGHISOARA		13,057	0,00%	0,00%	2022	2024	2024	257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN URMA REEVALUARII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L". CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022; DUPA DEPUNEREA SCRISORII DE GARANTIE SE VA EMITE ORDINUL DE INCEPERE. TERMEN ESTIMAT NOIEMBRIE 2022	
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0,536	100,00%	99,35% (FARA AJUSTARE DE PRETURI)(54,29% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022	91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PVRTL: 230/16.11.2022	
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL – X-WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC SRL, FOSTA SC TASS INFRA LOGISTIC SRL)	BARLAD	1	11,281	47,70%	66,43%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR)	ESTIMAT 2023		132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 06.08.2020. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 22.12.2023	
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026	705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.	
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SATU MARE	0+000	19+540	ASOCIEREA ITINERA SPA COLLINI LAVORI SPA - VIA DESIGN SRL	SATU MARE	1	19,54	100,00%	93,22%	30.06.2017 (SERVICII DE PROIECTARE) 28.06.2018 (EXECUTIE LUCRARI)	DECEMBRIE 2021 -DESCHIDERE TRAFIC 4 KM, RESTUL VARIANTEI URMAND A FI DESCHISA TRAFICULUI IN ANUL 2022 IN DATA DE 07.07.2022 A AJUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	2022	304.791 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE A VARIANTEI DE OCOLIRE SATU MARE A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.11.2015 DATA DE INCEPERE A PERIOADEI DE PROIECTARE: 30.06.2017. DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - ETAPA I: 28.06.2018 DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - ETAPA II: 02.12.2020 DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - COMPLETARE ETAPA I: 13.06.2022 DATA DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI DRUMURI COLECTOARE SI DE ACCES ETAPA III - 26.09.2022 IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE GARANTIE DE 24 DE LUNI DE LA DATA (12.07.2022) APROBARII DE CATRE BENEFICIAR/ INVESTITOR, A PROCESULUI VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR DIN 07.07.2022. IN PERIOADA DE GARANTIE, ANTREPRENORUL A EXECUTAT LUCRARI (e.g. DRUMURI COLECTOARE SI DE ACCES) CARE NU AU FOST DE NATURA SA AFECTEZE UTILIZAREA CONSTRUCTIEI CONFORM DESTINATIEI SI CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE.	
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11,56			07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024	41.47 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE:01.11.2021.PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE : 60 LUNI. IN CURS DE INDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINTA NR.2 – CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE, SI CARE PRESUPUNE INDEPLINIREA URMATORILOR INDICATORI:- STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALE TERENULUI;IDENTIFICAREA UTILITATILOR;-IDENTIFICAREA ERORILOR, GRESELILOR SAU NECONCORDANTELOR IN CERINTELE BENEFICIARULUI;-PT SI DDE SUNT PREDATE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR;-VERIFICAREA PT SI A DDE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZATI;-PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTREGULUI CONTRACT;-IDENTIFICAREA SUPRAFETELOR SURUMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPUSE EXPROPRIERII ESTE FINALIZATA.TERMEN:01.03.2022- STADIU:- A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR.1- REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE; A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE-CNAIR IN 10.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR.	
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZIUAT (18.05.2018) CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JIU	RELICITARE	19,987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZIUAT; - 51 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZIUAT; - 51 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZIUAT 24.11.2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZIUAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2018. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023)	ESTIMAT DECEMBRIE 2023	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AA2): 244.874.335,46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI: DATA DE INCEPRE A LUCRARILOR 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023	
8	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TECUCI	0+000	6+945	ASOCIEREA S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. – S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRĂZI S.R.L. (FOSTA S.C. AQUA PARC S.R.L.) – S.C. BOLI MAXI CONSTRUCT S.R.L. – HYDROSTROY AD	TECUCI (RELICITARE)	RELICITARE	6,945	LUCRARI RECEPTIONATE: PVRTL DIN 27.12.2022	77,84%	20.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE	DESCHIDERE TRAFIC 28.12. 2022 PVRTL DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022	DESCHIDERE TRAFIC 28.12. 2022 PVRTL DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022	47.90 MIL. LEI FARA TVA	DATA DE SEMNARE A CONTRACTULUI: 23.04.2021 VALOAREA CONTRACTULUI: 41.735.534,38 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AA2): 47.901.935,92 LEI FARA TVA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR A FOST DE 12 LUNI. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: PVRTL DIN 27.12.2022, APROBAT DE INVESTITOR IN 30.12.2022 IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE GARANTIE DE 60 DE LUNI DE LA DATA APROBARII DE CATRE BENEFICIAR/ INVESTITOR, A PROCESULUI VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR DIN 27.12.2022. IN PERIOADA DE GARANTIE, ANTREPRENORUL EXECUTA LUCRARI CARE NU SUNT DE NATURA SA AFECTEZE UTILIZAREA CONSTRUCTIEI CONFORM DESTINATIEI SI CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE.	
9	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA SUD	0+000	25+690	TIBRENA SCAVI S.P.A	TIMISOARA - SECTOR SUD		25,69	58,26%	57,34%	29.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIOADA DE PROIECTARE 25.03.2020 - ORDIN - INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	REZIUAT	2023	272.43 MIL. LEI FARA TVA	PROIECT TEHNIC FINALIZAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020 SI IN IUNIE 2021 PENTRU TERENURI SURUMENTARE PRIN ADRESA NR. 290/2670/20.12.2022 S-A INAINTAT INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR CONFORM SUB-CLAUZEI 15.2 CORODORAT CU ART.1872 DIN CODUL CIVIL.DROPTIMISOARA A EFECTUAT DEMERSURI PENTRU A OBTINE EXPERTIZA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI "PROIECTARE SI EXECUTIE A VARIANTEI DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" SI ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC – REST DE EXECUTAT (SI APLICAREA RECOMANDĂRILOR DIN EXPERTIZA TEHNICĂ). PROIECTUL TEHNIC A FOST AVIZAT IN CTE-DRDP TIMISOARA IN DATA DE 03.03.2023.	
10	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ZALAU -VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	45,00%	36,00%	2020 - ORDIN DE INCEPERE 14.04.2021 - DATA INCEPERII LUCRARILOR	2023	ANUL 2023	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND:25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANTIERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.	
11	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L(LIDER)–IBB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTERMOROM S.R.L.– S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA REZIANI DE ECHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0,820 KM; LOT II: 14,70 KM	LOT I: 1.14%; LOT II: 1% - AVANS	LOT I: 0%; LOT II: 0%	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2023; LOT II: 2025		LOT I: 28,405 MIL LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022 LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI)	