AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - FEBRUARIE 2023

Nr. crt	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPRENOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detalii_procedura
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.350,86 LEI FARA TVA)	BRASOV - BACAU		162,57	0%	0%				8858,21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN PREZENT SE AFLA IN DERULARE PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU FINALIZAREASTUDIULUI DE FEZABILITATE CU O VALOARE ESTIMATA DE 45.044.901,90 LEI FARA TVA IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE	
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	12 NODURI RUTIERE			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE PREFEZABILITATE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE				4.49%	23.08.2022-ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE	07.03.2024		5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOD RUTIER PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL AD NORD; NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;	
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGHIR),A1(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM),A1(KM 485+030 - DJ 609E(BECAS),A1(KM 450+210) - DJ 609(BETHAUSEN),A1(KM 528+509) - DJ 682G(CRUCENI),A3(KM 39+940) - DN2F(SPINUS)	6 NODURI RUTIERE	20.00%	0.00%	22.04.2021	02.05.2023 CONFORM AA4		2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA.ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE URMAND A FI FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST AVIZATE CORIDOARELE DE EXPROPRIERE LA OCPI. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. AU FOST EMISE DECIZILE DE INCADRARE PENTRU MEDIU PENTRU NODURILE: CRUCENI, CUGIR, SANTUHALM , BETHAUSEN. IN CURS DE EMITERE DECIZILE ETAPEI DE INCADRARE PENTRU NODURILE RECAS SI SPINUS. IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE.	
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1. A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ702F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GIRJIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	80.00%	60,69%	24.06.2021	12.04.2023		1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022. A FOST EFECTUAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2. DOCUMENTATIA PAC URMEAZA SA FIE REVIZUITA IN CONFORMITATE CU RECOMANDARILE/ OBSERVATIILE RAPORTULUI ASR 2. IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATIA PTE. URMEAZA A FI COMPLETATA CU RECOMANDARILE/ OBSERVATIILE RAPORTULUI ASR 2 SI CU OBSERVATIILE EMISE DE CATRE ISPR. AU FOST EMISE ORDINELE DE MINISTRU PRIN CARE AU FOST APROBATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HG-ULUI DE EXPROPRIERI.	
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSUTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (IETCANI) - UNGHENI		100.14	5%	13%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	APRILIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE		58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E)	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI" CU SC CONSUTRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA.IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT.DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZIA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII IASPERS, IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. - IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 – REVIZIA 2, TINAND CONT DE RECOMANDARILE IASPERS DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL IASPERS. - IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2 DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 2. - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEDEREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 114 ZILE, PANA IN DATA DE 29.08.2022. - IN DATA DE 02.06.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 3. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 3.- IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTATIA PENTRU AMC 1 ETAPA 1+2 A FOST ACCEPTATA DE CATRE IASPERS. - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN DATA DE 01.09.2022.- IN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU (2_ETAPA 1, ACEASTA FIIND INAINTATA SPRE ANALIZA CONSULTANTILOR IASPERS IN DATA DE 07.10.2022.- IN PERIOADA 21-28.10.2022 A FOST ORGANIZATA CONSULTAREA PUBLICA CU PRIVIRE LA TRASEELE STUDIATE IN CADRUL AMC 2 ETAPA 1.- IN DATA DE 09.11.2022 A FOST INAINTAT GN4 DE CATRE CONSULTANTUL IASPERS PENTRU DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1.- STUDIUL GEOTEHNIC- REVIZIA 2 PENTRU TRONSONUL 1 A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 13.12.2022, FIIND TRANSMISA APROBAREA ACESTUIA IN 19.12.2022.- DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1 REVIZIA 1 A FOST INAINTATA CATRE CONSULTANTUL IASPERS IN DATA DE 27.12.2022. IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1. IN PREZENT PRESTATORUL EFECTUEAZA INVESTIGATII DE TEREN PE SECTIUNEA 2.	
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - UKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISUK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	22%	4%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2027 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2027	18.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - UKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISUK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPA1:25LUNI,STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA • ETAPA III: 36 LUNI: ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONSUTA DEMARARE LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM. IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2023AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 7%. RIDICARILE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE.	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	92%	28%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	IULIE 2023 -ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	17.58 MIL. LEI FARA TVA	IN 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTR DE SERV 92/36788 AFERENT „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG.MURES – TG.NEAMT". TERMEN INITIAL DE FINALIZARE A REVIZUIRII SF - 25.01.2021. CONTR DE REVIZUIRE SF IN DERULARE.IN 02.12.2021 A FOST SEMNAT AA NR. 3 PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE PANA CU 118 ZILE.TERMEN DE FINALIZARE CF AA- 04.04.2022. IN 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN CTE CNAIR. FINANTAREA INVESTITIEI- SE VA FACE PT SECT I SI III DIN PNRR, FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PT FINALIZAREA IN TERMENELE IMPUSE. ACTIVITATI DE PROIECTARE-IN 18.02.2022 A FOST INAINTATA 8EV 4 A DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE (PT INTREG OBIECTIVUL) PT CARE AU FOST EMISE OBS.9I 10.03.2022 - IN 31.03.2022,PRESTATORUL A TRANSMIS RASP CU PRIVIRE LA SOLICITARILE CNAIR PRIVIND DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE 8EV. 4, CAT SI Ó COMPLETARE A DOCUMENTATIEI.- PT SECTIUNEA II AU AVUT LOC SEDINTELE CAT LA APM MURES IN 26.04.2022, APM HARGHITA IN 03.05.2022, RESPECTIV LA APM NEAMT IN 05.05.2022.- PT SECTIUNEA I TG.MURES – MIERCUREA NIRAULUI, IN 11.05.2022 A FOST EMIS PUNCTUL DE VEDERE AL CNAIR CU PRIVIRE LA VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE EVALUARE ASOCIATA PT SECTIUNEA I TG.MURES – MIERCUREA NIRAULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA -PT SECTIUNEA I, AU AVUT LOC IN PER 1-2 AUG LA SEDIUL UAT TRAVERSETE, DEZBATERILE PUBL PRIVID DOCUMENTATIILE DE MEDIU.- A FOST EMIS AVIZUL ANAMP .PT SECT I CU NR. 108 ST.MS DIN 24.08.2022. - A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR(ARA MURES).PT SECT I CU NR. 244 DIN 30.09.2022. A FOST EMIS ANAMP PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022.- A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC PT ASIGURAREA CONTINUITATII AD-ML PARTE DIN SECT I.- AU FOST EMISE ACORDURILE DE MEDIU PT SECT I IN 17.10.2022 SI PT SECT III IN 12.10.2022- IN 28.10.2022 AU FOST AVIZATI IN CTE CNAIR INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PT TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG.MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 18.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PT TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG.MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 22.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL INDICATORII TEHN-EC AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PT TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG.MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 20.12.2022 AU FOST PUBLICATE IN MOF HG- PT SECT I SI SECT III.- IN PER 19-21.12.2022 AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE PT OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PT SECT II- IN 28.12.2022 AU FOST PUBLICATE IN SEAP ANUNTURILE SE PARTICIPARE LA LICITATIILE PT PROIECTARE SI EXECUTIE PT SECT I TG.MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI PT SECT III LEGHIN - TG NEAMT, AVAND CA DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE 27.02.2023 - SECT I si 28.02.2023 - SECT III. IN DATA DE 02.03.2023 PRESTATORUL A INMANTAT DOCUMENTATIILE PENTRU SECTIUNEA III IN FORMA REVIZUITA - RIM, GEA, SEICA CATRE APM SI ANAR.	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	73+330 CF AMC 1	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	73,33			04.03.2020 - ELABORARE SF	"04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 02.12.2023 (42 LUNI SI 28 ZILE CF. AA NR. 9-OUG NR 64/2022)		10.16 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. IN DATA DE 21.04.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS DE CATRE CJ TIMIS.IN DATA DE 21.04.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC (10 SECTOARE).INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE.IN DATA DE 23.08.2022 PRESTATORUL A INFORMAT BENEFICIARUL CU PRIVIRE LA DEMARAREA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE.ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT.IN PREZENT PRESTATORUL NU REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE DIN CAUZA CONDITIILOR DIN TEREN. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287,25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTIUNA 5, IAR IN DATA DE 14.02.2023 BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU ESTE IN DERULARE.	

9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	25%	0%	7/18/2022	2023	AUGUST 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI	VALORI ESTIMATE: 2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE: CONTRACT DE SERVICI DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 11 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE. CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE. ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022. AU REALIZATE RIDICARILE TOPOGRAFICE. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM (PENTRU LOT 1), IN CURS DE EMITERE AVIZE AFERENTE ACESTUIA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU AMBELE SECTOARE DE DRUM, FIIND IN CURS DE EFECTUARE TESTELE DE LABORATOR PE PROBELE PRELEVATE. AU FOST EFECTUATE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL PODURILOR, NECESARE INTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE CE VA STABILI LUCRARILE NECESARE LA PODURI. AU FOST EFECTUARE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL DRUMULUI IN VEDEREA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE PENTRU STABILIREA LUCRARILOR NECESARE REABILITARI/MODERNIZARII DRUMULUI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU DE TRAFIC. A FOST EMISA DECIZIA DE EVALUARE INITIALA (PENTRU LOT1). IN CURS DE FINALIZARE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU DRUM SI PODURI. IN CURS DE FINALIZARE AMC 1 PENTRU DRUMUL DE LEGATURA CU AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI-NODU TIGVENI.	http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C3%BBri-si-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAIA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145			ESTIMAT 2022	2024		VALORI OFERTE DESEMNATE CASTIGATOARE: LOT 1: 12,75 MIL. LEI FARA TVA; LOT 2: 8,38 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA MARE – DEJ (LOTUL 1) SI DEJ – BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE VAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA: •PENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA. •PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – STUDIUL DE FEZABILITATE);CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023.	http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C3%BBri-si-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSITRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. 2024 - FINALIZARE SERVICE DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.		1000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA AMC 1, IAR IN DATA DE 31.12.2021 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI.AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC 1, IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA, IAR IN DATA DE 15.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE TRAFIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI.IN DATA DE 07.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN-CODLEA.AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SECTORUL CRISTIAN-CODLEA.FOST TRANSMISA TEMA PENTRU INVESTIGATII GEOTEHNICE PE TRONSONUL 1 KM 0+000 - KM 13+650 SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI. IN DATA DE 17.11.2022 LA SEDIUL CNAIR A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU CU REPREZENTANTII MTI, C) PRAHOVA, IAR CA URMARE A DISCUTIILOR PURTATE, PRESTATORUL VA ANALIZA O VARIANTA DE TRASEU CARE SA TINA CONT DE CONSTRANGERILE DIN TEREN SI DE COSTURILE DE EXECUTIE.IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT SECTOR CRISTIAN-CODLEA.IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT SECTOR CRISTIAN-CODLEA. PRESTATORUL A TRANSMIS O NOUA VARIANTA DE TRASEU CARE ABORDEAZA REDUCEREA VITEZEI DE PROIECTARE.	
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPANA A4 (KM 16+700).ON 39E			0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2022		679.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT. DEDAREE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE	
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25			2021	28.06.2023 (CONFORM AA NR. 6)		15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)- IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1;- IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2;- IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR;- IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE;- IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES;- IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE);- IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 6000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROFUS. PRESTATORUL A INAINTA STUDIUL GEOTEHNIC - TRONSON 1 KM 0+000 – 7+500 IN 24.02.2023. FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR.	
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR.SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.	
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	DRUM DE MARE VITEZA	DMV FILIASI - DROBETA TURNU SEVERIN			SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE			70			SF - 2023				PROCEDURA ACHIZITIE - DESEMNARE CASTIGATOR	
16	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	DRUM DE MARE VITEZA	DMV DROBETA TURNU SEVERIN DOMASNEA			SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE			65			SF - 2023				PROCEDURA ACHIZITIE - DESEMNARE CASTIGATOR	
17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	DRUM DE MARE VITEZA	DMV DOMASNEA - CARANSEBES			SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE			45			SF - 2023				PROCEDURA ACHIZITIE - CONTESTATIE LA CAB A DECIZIEI CNSC NR 10/C1/2849 DIN 01.01.2023	
18	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	DRUM DE MARE VITEZA	DMV CARANSEBES - LUGOJ			SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE			50			SF - 2023				PROCEDURA ACHIZITIE - DESEMNARE CASTIGATOR	
19	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	AUTOSTRADA	A1 BUCURESTI - PITESTI	10+600	120+100	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	BUCURESTI - PITESTI		109.5			SF - 2023				DATA LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 13.04.2023	
20	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	AUTOSTRADA	A2 BUCURESTI - CONSTANTA	0+500	35+500	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	BUCURESTI - FUNDULEA		26			SF - 2023				DATA LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 13.04.2023	
21	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF)	AUTOSTRADA	A3 BUCURESTI - PLOIESTI	15+960	53+276	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	MOARA VLASIEI - DUMBRAVA		37.316			SF - 2023				DATA LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 13.04.2023	
22	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SSPF, SF)	AUTOSTRADA	A7 SI A2			SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	NODURI RUTIERE PENTRU ASIGURARE CONECTIVITATEAUTOSTRADA A7, TRONSON BUZAU PACOSANI IN ZONA BOBOC COCHIRLEANCA SI AUTOSTRADA A2 IN ZONA BORCEA FETESTI					SF - 2023				PROCEDURA ACHIZITIE - FINALIZATA , IN CURS DE APROBARE RAPORT PROCEDURA SI EMITERE COMUNICARI DE REZULTAT	
23	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	12 NODURI RUTIERE	NA	NA	NA	S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE PREFEZABILITATE ŞI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.			4.49%		23.08.2022-ETAPTA 1 ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE	07.03.2024	ANUL 2022	5509250.26 LEI FARA TVA	NOD RUTIER:PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD; NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER: CIURLIA (A3 – KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: ROMANASI (A3 – KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI – NUSFALAU); NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 58+000 A SECTIUNI 2A OGRA-CAMPIA TURZII); NOD RUTIER: SANDULESTI (A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIHAILESTI-SURLACU DE BARCAU); NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADIUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1 - ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST AVIZATE NODURILE RUTIERE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR	