**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-MAI 2022**

**VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE**

| Nr.Crt | Categorie drum | Rang Drum | Indicativ Drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime Km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoare proiect | Observatii | Detalii procedura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA | 0+000 | 13+057 | ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. | SIGHISOARA | | 13.057 | 0% | 0% | 2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE<br>2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI | 2025 | 2025 | | 257.77 MIL. LEI FARA TVA | 14.06.2021 – DATA PUBLICARII ANUNTULUI<br>21.08.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR<br>IN URMA REEVALUARII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L".<br>CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,16 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE).<br>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022;<br>A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE - 19.10.2022<br>A FOST EMITS ORDINUL DE INCEPERE: 03.01.2023<br>IN PREZENT ESTE IN DESFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - OBTINERE AVIZE SI INTOCMIRE DOCUMENTATIE FAZA PAC | |
| 2 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | | | STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL | PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI | DOMNESTI - DJ 602 | 0.536 | 100% | 99.35% (FARA ACUSTARE DE PRET/UR)154,29% (CU ESCALADARE) | 15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/<br>20.12.2018<br>16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019<br>23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020 | 15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE | 15.11.2022 | | 91.55 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI<br>PVRT1: 220/16.11.2022 | |
| 3 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE BARLAD | 0+000 | 11+281 | ASOCIERIA SC TEHNIC ASIST SRL – X-WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC SRL, FOSTA SC TASS INFRA LOGISTIC SRL) | BARLAD | 1 | 11.281 | 54.00% | 40.00% | 05.12.2018<br>(DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE)06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR) | 2024 | | | 132.051 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018.<br>DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI<br>DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018<br>A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020<br>AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020<br>AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020.<br>ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 06.08.2020.<br>DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 22.12.2023. (CF- CONTRACT) | |
| 4 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE GALATI | 0+000 | 33+600 | ASOCIEREA S.C. SABLPE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. | GALATI | 1 | 33.6 | 0% | 0% | 04.04.2022 | 04.10.2026 | ANUL 2026 | | 705.28 MIL. LEI FARA TVA | PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.980.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,949 EURO FARA TVA.<br>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 176 DE LUNI, DIN CARE:<br>• 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,<br>• 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,<br>• 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. | |
| 5 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE | 0+000 | 11+560 | CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD. | SFANTU GHEORGHE | 1 | 11.56 | 35.67% | 32.91% | 07.05.2018 | 2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F.<br>2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI | 2024 | | 41.47 MIL. LEI FARA TVA | ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE:01.11.2021.PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE : 60 LUNI. IN CURS DE INDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINTA NR.2 – CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE, SI CARE PRESUPUNE INDEPLINIREA URMATORILOR INDICATORI: -STUDII GEOTEHNICE, GEOLOGICE, HIDROLOGICE, HIDROGEOTEHNICE, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALE TERENULUI;IDENTIFICAREA UTILITATILOR; -IDENTIFICAREA ERORILOR, GRESELILOR SAU NECONCORDANTELORIN CERINTELE BENEFICIARULUI;- PT SI DDE SUNT PREDATE LA SUPERVIZOR SI BENEFICIAR;-VERIFICAREA PT SI A DDE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZATI;-PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTREGULUI CONTRACT;-IDENTIFICAREA SUPRAFETELOR SUPLIMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPUSE EXPROPRIERI ESTE FINALIZATA. TERMEN:01.03.2022- STADIU:- A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR.1- REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE; A FOST INDEPLINIT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2.<br>A FOST OBTINUT AVIZUL CTE-CNAIR IN 30.06.2022.<br>DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR. | |
| 6 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU | 0+000 | 19+987 | COLLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2018)<br>CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. (DATA SEMNARE - 24.11.2020) | TARGU JIU | RELICITARE | 19.987 | 40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT;<br>- 56 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT | 43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT;<br>- 51 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT | 14.10.2014 - CTR REZILIAT<br>24.11.2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT | CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2018.<br>CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023) | ESTIMAT DECEMBRIE 2023 | | 244.87 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI<br>VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA.<br>VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AA2): 246.874.335,46 LEI FARA TVA<br>DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI<br>A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI: DATA DE INCEPRE A LUCRARILOR 15.02.2021.<br>IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.<br>DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA SUD | 0+000 | 25+690 | TIRRENA SCAVI S.P.A - CONTRACT REZILIAT | TIMISOARA - SECTOR SUD | | 25.69 | 58.26% - CONTRACT REZILIAT | 57.34% - CONTRACT REZILIAT | 29.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIOADA DE PROIECTARE<br>25.03.2020 - ORDIN - INCEPERE EXECUTIE LUCRARI | REZILIAT | 2024 | https://ysrutu.be/rm0Ny14ftpYs | 272.43 MIL. LEI FARA TVA | PROIECT TEHNIC FINALIZAT. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA IN LUNA MARTIE 2020 SI IN IUNIE 2021 PENTRU TERENURI SUPLIMENTARE. PRIN ADRESA NR. 290/2670/20.12.2022 S-A INAINTAT INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR CONFORM SUB-CLAUZEI 15.2 CORORBORAT CU ART.187 DIN CODUL CIVIL. DROP TIMISOARA A EFECTUAT DEMERSURI PENTRU A OBTINE EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR EXECUTATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI "PROIECTARE ŞI EXECUŢIE VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" SI ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE – BEST DE EXECUTAT (SI APLICAREA RECOMANDARILOR DIN EXPERTIZA TEHNICA). PROIECTUL TEHNIC A FOST AVIZAT IN CTE-DROP TIMISOARA ÎN DATA DE 03.03.2023. IN DATA DE 23.03.2023 A FOST PUBLICATA PE SEAP PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI "PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD – BEST DE EXECUTAT " . IN DATA DE 28.04.2023 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR, URMAND A SE ANALIZA SI EVALUA OFERTELE, IAR COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII DE ACHIZITIE ESTE DATA DE 16.04.2023. SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT SE VA FACE IN DATA DE 30.06.2023 | |
| 8 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE ZALAU VO DN1F | 0+000 | 5+535 | ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PRODO S.R.L. | ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C | 1 | 5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE) | 45.00% | 36.00% | 2020 - ORDIN DE INCEPERE<br>14.04.2021 - DATA INCEPERII LUCRARILOR | 2023 | 2024 | https://www.varianta-de-ocolire-zalau.ro/ | 185.54 MIL. LEI FARA TVA | ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023).<br>DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020.<br>A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANTIERULUI.<br>A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021.<br>A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL. | |
| 9 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | 40+000 | 55+520 | LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(LIDER)–IBB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH–S.C. AUTOTEHNODROM S.R.L.– S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L.<br>LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MANGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT) | LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2 | | LOT I: 0.820 KM;<br>LOT II: 14.70 KM | LOT I: 14.31%;<br>LOT II: 1% - AVANS | LOT I: 7%;<br>LOT II: 0% | LOT I: 01.02.2022;<br>LOT II: 01.11.2022 | LOT I: 2023;<br>LOT II: 2025 | | | LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA;<br>LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA | LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022;<br>DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI)<br>HG EXPROPRIERI nr. 928/20.07.2022<br>A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022<br>CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE.<br><br>LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022.<br>DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI)<br>H.G. 398/31.05.2023 (pentru Exproprierile initiale)<br>CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE. | |