SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-MAI 2023

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang Drum	Indicativ Drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime Km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data incperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	Detalii procedura
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	60.00%	11.62%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024		371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/10.03.2023 ETAPA III	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - DARLA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	20%	15.43%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		617.08 MIL. LEI FARA TVA; 754.92 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:• 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,• 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,• 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE.	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	69.5%	44.57%	18.01.2021	2024	ANUL 2024		670.71 MIL. LEI FARA TVA; 782.45 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE. PAC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GRATIA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIHARIA)		18.96	56.00%	46%	27.08.2021	martie 2024 (CF. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024		545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30.00 LUNI, DIN CARE: 6.DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DEEXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAIR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PREZIAT PT IN DATA DE 07.04.2022, IN DATA DE 29.09.2022,S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.2 -RSV1 - RESPECTIV SUMA DE 746827,03LEI INCL.TVA	