SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-MAI 2023

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr.Crt	Categorie drum	Rang Drum	Indicativ Drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime Km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	Detalii procedura
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILIAT	BRASOV - BACAU		162.57	0%						885B.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCEPUT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2. DELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE. PROCEDURA ATRIBUIRE RELUATA. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTILE AFERENTE PROCEDURII DE achiziție publica " *Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brașov – Bacău* " .	http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizitii%2bidea-si-proiectelor-de-infrastructura%2fLANUZI
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	12 NODURI RUTIERE			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE FREFEZABILITATE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.					23.08.2022-ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE FREFEZABILITATE 01.05.2023 ETAPA II ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANASI, PANTELIMON SI PESTERA 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA, CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD	07.03.2024				5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOD RUTIER PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD; NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER: CIURILA (A1 – KM 19+000) PE SECTIUNEA 28-CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: ROMANASI (A1 – KM 26 SECTORUL PORATA SALAJULUI-NUSFALAU); NOD RUTIER LUDUS (A1 ZONA KM 18+000 A SECTIUNI 2A OGRA-CAMPIA TURZII); NOD RUTIER: SANDULESTI (A1 ZONA KM 17+000 A SECTIUNI 28 CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: CRASNA (A1 ZONA KM 52+000 A SECTIUNI 38 MIHAILESTI-SUPLACU DE BARCAU); NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1- ELABORARE STUDIU DE FREFEZABILITATE. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST AVIZATE NODURILE RUTIERE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR. STUDIILE DE FREFEZABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE- CNAIR S.A SI CTE-MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN DATA DE 31.05.2023 AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI-IN CURS DE EMITERE CERTIFICATE DE URBANISM. PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI-IN CURS DE ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC, STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU TOPOGRAFIC. PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA, CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD-IN CURS DE ELABORARE AMC.	
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CLUGIR);A1(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM);A1(KM 485+030) - DJ 609E(RECAS);A1(KM 455+210) - DJ 609(BETTHAUSEN);A1(KM 528+509) - DJ 682G(CRUCEN);A3(KM 39+940) - DN1P(SPINUS)	6 NODURI RUTIERE			22.04.2021	07.08.2023 CONFORM AA6			2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.01.2021: SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE URMAND A FI FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST AVIZATE CORIDOARELE DE EXPROPRIERE LA DCPI. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE. AU FOST EMISE DECIZILE DE INCADRARE PENTRU MEDIU PENTRU CELE 6 NODURILE RUTIERE. AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU NODURILE: CLUGIR , SANTUHALM, RECAS. IN CURS DE REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE.	
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU D/702F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 30B SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE			24.06.2021	24.05.2023 CONFORM AA13			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020. CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CL IN DATA DE 15. 12.2022. IN INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU . A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HG-URILOR DE EXPROPRIERI. PTE-URILE AFERENTE NODURILOR GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOSTVERIFICE DE CATRE VERIFICATORII DE PROIECTE PENTRU VERIFICAREA TEHNICA LA CERINTELE A4, B2,D. SE VA EMITE ORDINUL DE INCEPERE PENTRU VERIFICATORII DE PROIECTE IN VEDEREA VERIFICARII PTE. IN CURS DE REVIZUIRE DOCUMENTATIA PAC. IN CURS DE EMITERE AVIZE IGPR.	
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSITRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - UNGHENI		100.14	5%	13%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNEA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	APRILIE 2024 - FIN ALIZARE PROIECTARE	SEPTEMBRE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE		58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E)	IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI" CU SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA.IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT.DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZIA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE BENEFICIAR (ASPIRS), IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. - IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 – REVIZIA 2, TINAND CONT DE RECOMANDARILE IASPERS DIN GUIDANCE NOTE N.R. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL IASPERS. - IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 2 - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEDEREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 114 ZILE, PANA IN DATA DE 26.08.2022. - IN DATA DE 02.06.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 3. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 3. - IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTATIA PENTRU AMC 1 ETAPA 1+2 A FOST ACCEPTATA DE CATRE IASPERS. - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN DATA DE 01.09.2022. - IN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2, ETAPA 1, ACEASTA FIIND INAINTATA SPRE ANALIZA CONSULTANTILOR IASPERS IN DATA DE 07.10.2022 - IN PERIOADA 21-28.10.2022 A FOST ORGANIZATA CONSULTAREA PUBLICA CU PRIVIRE LA TRASEELE STUDIATE IN CADRUL AMC 2 ETAPA 1- IN DATA DE 09.11.2022 A FOST INAINTAT ONA DE CATRE CONSULTANTUL IASPERS PENTRU DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1 - STUDIUL GEOTEHNIC - REVIZIA 2 PENTRU TRONSONUL 1 A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 13.12.2022, FIIND TRANSMISA APROBAREA ACESTUIA IN 19.12.2022.- DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1 REVIZIA 1 A FOST INAINTATA CATRE CONSULTANTUL IASPERS IN DATA DE 27.12.2022. IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1. IN PREZENT PRESTATORUL EFECTUEAZA INVESTIGATII DE TEREN PE SECTOARELE 3 SI 4. IN CADRUL CNAIR SE AFLA IN ANALIZA DOCUMENTATIILE AMC 2 Etapa 2 SI Etapa 3	

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF,PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	22%	4%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2027 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2027		18.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPA I:SULIN;STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.) 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA.• ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA DESCURSULUI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM. IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2018-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA LV 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE C.J BRASOV IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU TOPOGRAFIC. SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 35%.	
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF,PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZATA OBBA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	92%	28%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	IULIE 2023 -ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI		17.58 MIL. LEI FARA TVA	IN 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTR DE SERV 92/38788 AFERENT „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES – TG NEAMT". TERMEN INITIAL DE FINALIZARE A REVIZUIRII SF - 25.02.2021. CONTR DE REVIZUIRE SF IN DERULARE.IN 02.12.2021 A FOST SEMNAT AA NR. 1,PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE CU 118 ZILE. TERMEN DE FINALIZARE CF AA- 04.04.2022. IN 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN CTE CNAIR. FINANTAREA INVESTITIEI SE VA FACE PT SECT I SI III DIN PNRR, FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PT FINALIZAREA IN TERMENELE IMPUSE. ACTIVITATI DE PROIECTARE:-IN 18.02.2022 A FOST INAINTATA RO V A DOCUMENTATIEI SF (PT INTREG OBIECTIVUL) PT CARE AU FOST EMISE OBS IN 10.03.2022.- IN 31.03.2022,PRESTATORUL A TRANSMIS BASP CU PRIVIRE LA SOLICITARILE CNAIR PRIVIND DOCUMENTATIA SF REV 4, CAT SI O COMPLETARE A DOCUMENTATIEI.- PT SECTIUNEA II AU AVUT LOC SEDINTELE CAT LA APM MURES IN 26.04.2022, APM HARGHITA IN 03.05.2022, RESPECTIV LA APM NDIMP IN 05.05.2022.- PT SECT I TG MURES – MIERCUREA NIRAULUI; IN 11.05.2022 A FOST EMIS PUNCTUL DE VEDERE AL CNAIR CU PRIVIRE LA VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA PT SECT I TG MURES – MIERCUREA NIRAULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA COMPUSURILOR DE APA -PT SECT I, AU AVUT LOC IN FER 1-3 AUG LA SEDIUL UAT TRAVERSATE, DEZBATERILE PUB. PRIVIND DOCUMENTATIE DE MEDIU.- A FOST EMIS AVIZUL AN ANIF PT SECT I CU NR. 108 ST-MS DIN 24.08.2022. - A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR (ABA MURES) PT SECT I CU NR. 244 DIN 30.09.2022. -A FOST EMIS AN ANP P PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022.- A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC PT ASIGURAREA CONTINUITATII AA-AB, PARTE DIN SECT I.- AU FOST EMISE ACORDURILE DE MEDIU PT SECT I IN 17.10.2022 SI PT SECT III IN 12.10.2022- IN 28.10.2022 AU FOST AVIZATI IN CTE CNAIR IND TEHN-EC AFERENTI SF PT TRONSONANELE FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 18.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI IND TEHN-EC AFERENTI SF PT TRONSONANELE FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 22.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL IND TEHN-EC AFERENTI SF PT TRONSONANELE FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 20.12.2022 AU FOST PUBLICATE IN MOF HG PT SECT I SI SECT III.- IN PER 19-21.12.2022 AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE PT OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PT SECT I- IN 19.12.2022 AU FOST PUBLICATE IN SEAP ANUNTURILE DE PARTICIPARE LA LICITATIILE PT PROIECTARE SI EXECUTIE PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAULUI SI PT SECT III LEGHIN - TG NEAMT, AVAND CA DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 27.02.2023 - SECT I si 28.02.2023 - SECT III. IN DATA DE 02.03.2023 PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIILE PENTRU SECTIUNEA II IN FORMA REVIZUITA - RIM, SEIA, SEICA CATRE APM SI ANAR. IN DATA DE 03.04.2023 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.2 PENTRU SECTIUNEA II MIERCUREA NIRAULUI - LEGHIN. PENTRU Sectiunea I: Targu Mures – Miercurea Nirajului si legatura la Autostrada A3 (2,4 km) km 2+350 - km 0+000 – km 22+000 - A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI DE EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 27.04.2023. PENTRU ectiunea III: Leghin – Targu Neamt km 185+195 (89+000) – km 211+017 (118+912) A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 19.04.2023.	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF,PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	73+330 CF AMC 1	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	73.33			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 10.04.2024 (47 LUNI SI 6 ZILE CF. AA NR. 10)			10,16 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). IN CEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 50% (FARA NODURI SI GROPILE DE IMPRUMUT). PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU ESTE IN DERULARE, PROIECTUL SE SUPUNE RIM, EA SI SEICA. A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR IN DATA DE 21.03.2023. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC SECTOR 5. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. IN DATA DE 30.05.2023 A AVUT LOC SEDINTA CU OMOLOGII SARBI LA PUNCTUL DE TRECERE AL FRONTIEREI EXISTENT - MORAVITA, IN VEDEREA CORELARII PROIECTELOR TRANSFRONTALIERE.	
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF,PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	25%	0%	18.07.2022	2023	AUGUST 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI		2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE: -CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 11 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE. -CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), IN CHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 2.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE. ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPIND CU DATA 18.07.2022. AU REALIZAT RIDICARILE TOPOGRAFICE . A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM (PENTRU LOT 1), IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI IN CONFORMITATE CU ACESTA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU AMBELE SECTOARE DE DRUM, FIIND IN CURS DE EFECTUARE TESTELE DE LABORATOR PE PROBELE PRELEVATE. AU FOST EFECTUATE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL PODURILOR, NECESARE INTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE CE VA STABILI LUCRARILE NECESARE LA PODURI. AU FOST EFECTUATE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL DRUMURILII IN VEDEREA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE PENTRU STABILIREA LUCRARILOR NECESARE REABILITARII/MODERNIZARII DRUMULUI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU DE TRAFIC. A FOST EMISA DECIZIA DE EVALUARE INITIALA (PENTRU LOT1). IN CURS DE FINALIZARE AMC 1 PENTRU DRUMUL DE LEGATURA CU AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIGVENI). AU FOST FINALIZATE EXPERTIZELE TEHNICE PENTRU DRUM SI PODURI. IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATIE PRIVIND AMENAJAREA NODURILOR RUTIERE SI BENZILOR DEDICATE VEHICULELOR LENTE. A FOST AVIZAT IN CADRUL SEDINTEI C.T.E-C.N.A.I.R.S.A, RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU -ETAPA 1) PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR. IN CURS DE FINALIZARE INCERCARILE DE LABORATOR PE PROBELE PRELEVATE PENTRU INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC .	http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizitii%C8%9Bilor-si-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF,PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAIA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145			27.03.2023	27.09.2024			LOT I : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA MARE – DEJ (LOTUL 1) SI DEJ – BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. METROCIL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA: •BENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.668,57 LEI FARA TVA. •BENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – STUDIUL DE FEZABILITATE).CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 02.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FIIND DATA DE 27.03.2023 IN PREZENT SE AFLA IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1	http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizitii%C8%9Bilor-si-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF,PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSITRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. +P.T.E.	2024 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.			1000.8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEDIUL CNAIR LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANTI AI CNAIR, MTI SI CONSITRANS, IAR CA URMARE A SEDINTEI S-A STABILIT CA PRESTATORUL SA INTOCMEASCA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CAREIA SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASEU (VARIANTA IMBUNATATITA STUDIATA LA SF –UL DIN 2006, VARIANTA PREFERATA DIN AMC 1 INITIAL SI VARIANTA CU BD KM/H). IN DATA DE 29.05.2023 PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA AMC (S+Z), IAR IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 07.06.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN – CODLEA.	

12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PENTRU NOD RUTIER CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 39E			0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2022			674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE	
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25			2021	26.06.2023 (CONFORM AA NR. 6)			15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OPERATIUNEA SC EXPLAN SRL, CU O VALOARE DE 15.793.036,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC): IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1;- IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2;- IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE DIECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE;- IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES;- IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE)- IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 600DINL DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSI. PRESTATORUL A INAINTA STUDIUL GEOTEHNIC - TRONSON 1 IM 0+000 - 7+500 IN 24.02.2023,. AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FIIND IN CURS DE REVIZUIRE.	
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022			14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. ETABLIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.	