**SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-IUNIE 2023**

**DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)**

| Nr.Crt | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoare proiect | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT | 0+000 | 52+120 | SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,923,930.03 LEI, FARA TVA) | BACAU - PIATRA NEAMT | LOT 1 | 52.12 | 0% | 0% | MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE | 09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 18.11.2023 CONFORM AA NR. 13 | | | 1123.86 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE.<br>INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE INCEPAND CU DATA DE 18.04.2022, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 88%. IN PREZENT SE FOREAZA CU 1 SIGUR UTILAJ PE SECTORUL 2 SI PE NODUL 1.<br>A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU AJUSTARE CONFORM OUG 64.<br>PROCEDURA DE MEDIU IN DERULARE. CONFORM CORESPONDENTEI TRANSMISA DE CATRE ANPM SE MENTIONEAZA FAPTUL CA INVESTITIA SE SUPUNE RIM, SEA ȘI SEICA.<br>IN DATA DE 28.03.2023, PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI 8, IAR ACESTA A FOST APROBAT SI PLATIT DE CATRE BENEFICIAR.<br>IN DATA DE 23.06.2023 BENEFICIARUL A APROBAT SUBCONTRACTANTUL SOLTEHNO PENTRU EXECUTAREA FORAJELOR GEOTEHNICE.<br>STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI 7 A FOST TRANSMIS DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 28.06.2023 IAR ACESTA ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR.<br>STUDIUL ARHEOLOGIC-O NOUA CAMPANIE SE VA REALIZA DUPA DATA DE 15 IULIE. |
| 2 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (JIJILA - CATALOI) | 0+000 | 59+700 | INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.159.206,13 LEI, FARA TVA) | BRAILA - TULCEA | LOT 1 | 59.7 | 0% | 0% | IUNIE 2020 - ETAPA PROIECTARE | 28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 11.04.2024 (CF AA. NR.5 - 92/91622/31.10.2022) | | | 1674.75 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 15.03.2021 SI RETRANSMIS IN DATA DE 11.05.2021) DE CATRE REPREZENTANTII JASPERS.IN DATA DE 16.03.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A COMUNICAT FAPTUL CA TERMENUL ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR CF HG 1312/2021 ESTE ANUL 2030.AVAND IN VEDERE TERMENUL ESTIMAT CONFORM HG 1312/2021 SE VA ACTUALIZA MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONF PERIOADELOR DE PERSPECTIVA TRANSMISE DE MTI).CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORTIN DATA DE 12.09.2022 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIA PRIVIND „ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 – ANALIZA UNEI GAME LARGI DE OPTIUNI, REV2”.<br>IN DATA DE 14.09.2022 A FOST INAINTATA PENTRU ANALIZA SI PUNCT DE VEDERE LA JASPERS.IN DATA DE 21.10.2022 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE JASPERS.IN DATA DE 20.10.2022 AU TRANSMIS REVIZIA 3, CARE A FOST RESPINSA IN DATA DE 26.10.2022 IN VEDEREA IMPLEMENTARII OBSERVATIILOR TRANSMISE IN DATA DE 21.10.2022 ASUPRA REVIZIEI 2.<br>IN DATA DE 05.04.2023 A FOST INAINTATA REVIZIA 4 CARE SE AFLA IN ANALIZA LA EXPERTII JASPERS SI DEPARTAMENTELE IMPLICATE PENTRU ANALIZA SI EMITERE PUNCT DE VEDERE<br>IN DATA DE 12.04.2023 A FOST TRANSMIS AMC REVIZIA 4 CATRE EXPERTII JASPERS, IAR IN DATA DE 25.04.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE FORMULATE DE CATRE DEPARTAMENTELE IMPLICATE.<br>IN DATA DE 06.06.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSEVATIILE FORMULATE DE EXPERTII JASPERS. IN PREZENT PRESTATORUL REVIZUIESTE AMC CONFORM OBSERVATIILOR |
| 3 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BUZAU - BRAILA | 0+000 | 98+000 | INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA) | BUZAU - BRAILA | LOT 1 | 98 | 0% | 0% | 03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE | 29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 30.03.2024 – CONFORM AA NR. 7 (92/88552/21.10.2022 ) | | | 1805.55 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 01.03.2022 A FOST TRANSMIS CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CADRUL PRIMARIEI BUZAU O PROPUNERE DE CONEXIUNE INTRE A7 SI DEX. CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A SOLICITAT MODIFICAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE DINTRE DX BUZAU – BRAILA CU BLD INDUSTRIILOR DIN MUN. BUZAU BENEFICIARUL A RASPUNS PRIMARIEI MUN. BUZAU COMUNICAND POZITIA MTI CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE CONEXIUNE SI SOLICITAND ACCEPTUL CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE CONEXIUNE NR. 2. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A RASPUNS CA ESTE DE ACORD CU ACEASTA VARIANTA.<br>IN DATA DE 06.04.2023, A FOST INAINTATA REVIZIA 3 SI A FOST TRANSMISA CATRE JASPERS SI DEPARTAMENTELE IMPLICATE PENTRU ANALIZA SI EMITERE PUNCT DE VEDERE<br>IN DATA 25.04.2023 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE, IAR IN DATA DE 19.05.2023 AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATIILE FORMULATE DE CATRE JASPERS<br>IN DATA DE 26.05.2023 A FOST INAINTATA VARIANTA 4 REVIZUITA A AMC1.<br>IN DATA DE 31.05.2023 AMC 1 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR<br>ÎN DATA DE 14.06.2023 A AVUT LOC ȘEDINȚĂ LA SEDIUL PREFECTURII BRĂILA DE PREZENTARE A ALTERNATIVELOR DE TRASEU, CU FACTORII INTERESAȚI DE PE RAZA JUDEȚULUI BRĂILA. ÎN CADRUL ȘEDINȚEI, AUTORITĂȚILE LOCALE AU AVUT O SERIE DE SOLICITĂRI/RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA TRASEUL DRUMULUI EXPRES.<br>ÎN DATA DE 20.06.2023 A FOST ORGANIZATĂ ȘEDINȚĂ LA SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU PENTRU PREZENTAREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU, CU FACTORII INTERESAȚI DE PE RAZA JUDEȚULUI BUZĂU.<br>AU FOST EMISE PUNCTE DE VEDERE DE CATRE UAT-URILE TRANZITATE DE CATRE VARIANTELE DE TRASEU SI AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI.<br>IN CURS DE ELABORARE AMC 2 |
| 4 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU | 0+000 | 110+00 | ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L | CRAIOVA - TARGU JIU | | 110 | 50% | 12.43% | ORDIN DE INCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE | 09.07.2024 CONFORM AA10 | | | 20.25 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 19.03.2021 CNAIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. – SEARCH CORPORATION S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE.<br>IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCEPERE).<br>A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 3 SI 5.<br>IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARILOR URMAND A INTRA IN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POT 2021-2027.<br>A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI: INTRE CRAIOVA SI FILIASI PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASI SI TARGU JIU DRUM EXPRES. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALEA JIULUI.<br>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DOLJ SI CJ GORJ-IN CURS DE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI.<br>INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SUNT REALIZATE IN PROCENT DE 80%.<br>TESTELE DE LABORATOR SUNT FINALIZATE IN PROCENT DE 75%.<br>A FOST INAINTAT RAPORTUL DE EVALUARE ARHEOLOGICA APROFUNDATA-IN CURS DE ANALIZA.<br>IN PREZENT SUNT IN DESFASURARE ACTIVITATI DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE SI IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR CE VOR FI EXPROPRIATI.<br>A FOST DEMARATA PROCEDURA IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU.<br>A AVUT LOC SEDINTA CAT, IN CADRUL APM DOLJ. |
| 5 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA | 0+000 | 78+800 | INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,99 LEI, FARA TVA) | FOCSANI - BRAILA | | 78.8 | 0% | 18.25% | ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE | IULIE 2022 TERMEN INITIAL 10.01.2024 (CONFORM AA NR. 5/02.11.2022) | ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE | | 1400.22 MIL. LEI FARA TVA | ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1) FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA. A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC 2) IN DATA DE 10.02.2022.IN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA FINALA DE TRASEU.<br>PROBLEME CU ACCESUL IN TEREN PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR DE TEREN.<br>STUDIUL ARHEOLOGIC: A FOST FINALIZAT. CNAIR SA A COMUNICAT IN DATA DE 15.05.2023 FAPTUL CA DOCUMENTATIA POATE FI DEPUSA PENTRU AVIZARE LA DIRECTIILE JUDETENE PENTRU CULTURA VRANCEA SI BRAILA<br>IN PREZENT – NU MAI SUNT DIFICULTATI IN CEEA CE PRIVESTE ACCESUL PE TERENURILE TRAVERSATE DE CATRE VIITORUL DRUM EXPRES IN ZONA UAT SILISTEA.<br>AU FOST REALIZATE FORAJELE GEOTEHNICE IN PROPORTIE DE 97.10%, IAR TESTELE DE LABORATOR IN PROPORTIE DE 74.90% RAPORTAT LA NUMARUL DE FORAJE PROPUSE, RESPECTIV EXECUTATE.<br>MEMORIUL DE PREZENTARE, REVIZIA 1 CONFORM LEGII NR. 292/2018, NECESAR PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE MEDIU AFERENT DRUMULUI EXPRES FOCSANI BRAILA, A FOST RETRANSMIS DE CATRE PRESTATOR IN FORMAT DRAFT IN DATA DE 20.06.2023, IN VEDEREA EMITERII UNUI PUNCT DE VEDERE DE SPECIALITATE.<br>AU FOST INAINTATE OBSERVATII IN DATA DE 27.06.2023. |
| 6 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA | 0+000 | 112+000 | SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.845.626,28 LEI, FARA TVA) | CONSTANTA - TULCEA | | 112.5 | 0% | 0% | ORDIN DE INCEPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE | 10.04.2022 (TERMEN INITIAL 14.01.2024 (CF AA. NR.4 - 92/50486/24.06.2022) | APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE | | 2664.38 MIL. LEI FARA TVA | CA URMARE A SEDINTEI DE LUCRU, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. A FOST ORGANIZATA SEDINTA IN DATA DE 12.10.2022 CU PRESTATORII DX CONSTANTA – TULCEA SI DX BRAILA – TULCEA PENTRU A DISCUTA DESPRE SITUATIILE INTAMPINATE IN DERULAREA OBIECTIVELOR, CAT SI A SOLUTIILOR DE REZOLVARE A SITUATIEI CU INTERSECTAREA POLIGONULUI MILITAR.<br>AU FOST PURTATE DISCUTII CU REPREZENTANTII MAPN CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLIGONULUI. SUNT IN ANALIZA VARIANTELE DE TRASEU .<br>IN DATA DE 30.05.2023 A FOST PRIMIT RASPUNSUL CU PRIVIRE LA AFECTAREA POLIGOANELOR DE CATRE TRASEUL DRUMULUI EXPRES DIN PARTEA MAPN SI A FOST INAINTAT CATRE PRESTATOR IN DATA DE 30.05.2023.<br>PRESTATORUL A TRANSMIS IN DATA DE 31.05.2023 VIA EMAIL FAPTUL CA IN URMA ANALIZARII RASPUNSULUI MAPN, ESTE NECESARA RETRASAREA VARIANTELOR DE TRASEU.<br>PRESTATORUL A TRANSMIS VARIANTELE PE EMAIL IN DATA DE 08.06.2023.<br>IN DATA DE 14.06.2023, AU FOST TRANSMISE CATRE MAPN VARIANTELE REVIZUITE DE CATRE PRESTATOR. |
| 7 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA | 0+000 | 61+000 | SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA) | PASCANI - SUCEAVA | | 61.86 | 0% | 0% | OCTOMBRIE 2020 | 26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 20.04.2024 (41 LUNI SI 25 DE ZILE DE LA DATA DE INCEPERE) CONFORM AA NR. 10 | | | 1304.96 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021.BENEFICIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMIN S.A.<br>A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE, IAR PROIECTUL SE SPUNE RIM, EA SI SEICA. IN DATA DE 07.07.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII LA DOCUMENTATIA RIM, IAR IN DATA DE 10.07.2023 BENEFICIARUL A AGREEAT DOC. SEICA.<br>AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE.<br>A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC.<br>BENEFICIARUL A APROBAT SI PLATIT DOCUMENTATIA STUDIU GEOTEHNIC SECTOR 4 SI SECTOR 2.<br>IN DATA DE 29.06.2023 BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC SECTOR 5 REVIZIA 1.<br>IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE PENTRU GROPILE DE IMPRUMUT<br>IN DATA DE 10.07.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS SF DRAFT AFERENT SECTORULUI KM 0+000 - KM 33+000, IAR ACESTA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. |
| 8 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI | 0+000 | 76+000 | SEARCH CORPORATION & – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA | PLOIESTI - GAESTI | | 81,57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72 | 0% | 0% | AUGUST 2020 – DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE | 09.10.2022 13.04.2024 CF AA NR. 6 (42 LUNI SI 4 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE) | | | 1671.37 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAIR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (EIASR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA.<br>NU AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE DE TEREN. |
| 9 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET | 0+000 | 56+170 | SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA) | SUCEAVA - SIRET | | 56.17 | 0% | 0% | OCTOMBRIE 2020 | 06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 03.08.2024 (45 LUNI SI 8 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 13 IN CURS DE SEMNARE) | | | 882.9 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE.<br>INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021.BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLIMENTAR" . A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 92% (FARA GROPI DE IMPRUMUT). PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 120/07.06.2023<br>STUDIULUI GEOTEHNIC SECTOR 5 IN DATA DE 07.07.2023 A FOST APROBAT DE BENEFICIAR.<br>A FOST APROBAT SI PLATIT STUDIUL ARHEOLOGIC. |
| 10 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES TISITA - ALBITA | 0+000 | 160+000 | SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA) | TISITA - ALBITA | | 160 | 0% | 0% | AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE | 17.08.2020 (TERMEN INITIAL) 11.01.2024 (40 LUNI SI 25 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 3) | | | 3563.3 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 , IAR SUSPENDAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022.A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/13351/22.11.2022 ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 SE AFLA PE CIRCUITUL DE SEMNARE IN CADRUL CNAIR.INCEPAND CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELUATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI.<br>IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAIR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. |
| 11 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES OAR - SATU MARE | 0+000 | 10+900 | SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA) | SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HU) | | 10.9 | 75% | 55% | AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. | 30.05.2023 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. | ANUL 2023 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE | | 3.65 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/DTAC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE.<br>S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 20.08.2021.<br>STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL.<br>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC)- A FOST FINALIZAT.<br>A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.<br>A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII PRIVIND EXPROPRIEREA DUPA CARE SE VA DEPUNE DOCUMENTATIA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.<br>IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAIR SA. |