STATUL PROIECTELOR DE CONTRACTARE PE ANUL 2021

VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE

Nr.crt.	Categoria drum	Rang drum	Indicativ drum	Pct.la fata	Pana la fata	Antreprenor	Inscriere	Lotul	Lungimea km	Viteza actual Km/h	Viteza actual Trenuri	Data incepere	Data Finalizare	Nr.Ani Folosire	Lucrari speciale	Valoare asteptata	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PROIECT ACTIV S.R.L – S.C. T.SIMCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – S.C. ANDRA CONSTRUCT S.R.L. – S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIONES TRANSILVANIA S.R.L	SIGHISOARA		13,057	0%	0%	2022 - STARTING ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL. LEI FARA TVA	16.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.06.2021 - DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR IN URMA REVIZUIRILOR OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DESCLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PROIECT ACTIV S.R.L – S.C. T.SIMCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – S.C. ANDRA CONSTRUCT S.R.L. – S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIONES TRANSILVANIA S.R.L" CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257. 772.291,16 LEI FARA TVA SAU DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 36 LUNI (24 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 27.10.2021; A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE : 15.10.2022 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. IN PREZENT ESTE IN DEVIZIERARE ETAPA DE PROIECTARE – INTOCMIRII DOCUMENTATIEI PUZ SI RIC A FOST TRANSMIS SUPRAVEGHETORULUI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. AU FOST OBTINUTE: CERTIFICATUL DE URBANISM SI AVIZUL
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMSIMO SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PANAS/SUPRATERANA PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMANESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	100%	0% 0% (RAMA ALIMENTARE DE PRETURI)	30.03.2018 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR AUTORIZATIA PRIN AC 49/29.06.2020 21.09.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR AUTORIZATIE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM ESTIMARII DURATEI DE EXECUTIE	15.11.2022			91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST EMISA NOTIFICAREA PARTII. CEL TAL 11.2022
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASSIT SRL – S' ASOI INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCIPT INFRASTRADE LOGISTIC SRL, FOSTA ELTOSE IMPEX LOGISTIC SRL)	BARLAD	1	11.281	60-80%	45-07%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DU PROIECTARE) 06.09.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR)	2024			132.053 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.10.2018; DURATA CONTRACT: 518 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 18 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 60 LUNI; DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018 A FOST ASIGAT PROIECTUL TEHNIC IN REVIZIA ZTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020 ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 09.09.2020; ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST MODIFICAT/EMIS CU DATA DE 06.08.2020; DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 22. 12. 2023. (CF. CONTRACT)
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SAEPE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDY ION UNION S.A. – S.C. TEHNOTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.06.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.553 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,569 EURO FARA TVA DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIRIATU-GHIDIGENI	0+000	11+500	CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT ANTREPRENOR - ASOCIEREA SC ECOTT STRADE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY JSC.	SIRIATU GHIDIGENI	1	11.56	99.87%	99.08%	07.05.2018	2022 - FINALIZARI PROIECTARE, STUDII 3.5 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		41.67 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 251/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE: 9 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A STUDIILOR DE FEZABILITATE, STUDIILOR DE TRAFIC, STUDIILOR GEOTEHNICE, STUDIILOR HIDROLOGICE, STUDIILOR GEOMETRICE, STUDIILOR PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI, PRECUM SI A DOCUMENTATIILOR PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, PRECUM SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE AL INTREGULUI CONTRACT - IDENTIFICAREA SUPRAFETELOR EXPLOATABILE DE TERENURI CARE VOR FI SUPUSE EXPROPRIERII ESTE FINALIZATA TERMEN:01.03.2022- STUDIU- A FOST REEMITENT PUNCTUL DE REFERINTA NR.1- REALIZAT LA 23.2022 DE LA DATA DE INCEPERE, A FOST REEMITENT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2- STUDIUL GEOTEHNIC - FINALIZAT IN IUNIE 2022 DIN 31.08.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR.
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TURNU-JIU	0+000	19+987	COLUNI LUCRARI SPU - CONTRACT RECUSAT (18.05.2018) - CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SICOL SOCIETA COMERCIALA SA - ANDRA LUCRARI S.A. (DATA DEPUNERII - 24. 11. 2020)	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT DE CUROLA CTR DE LUCRARI REALIZAT, 60% INCEPERIL NOULUI CONTRACT	60-80% PROGRES INREGISTRAT DE CUROLA CTR DE LUCRARI REALIZAT, 20-40% INCEPERIL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR RECUSAT 21.11.2020 CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT RECUSAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2018. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PANA LA 09.10.2023)	ESTIMAT DECEMBRIE 2023		244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24. 11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA, VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM ACT): 244.870.935,86 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI- DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 15.02.2021, IN DATA DE 15.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09. 10.2023
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TRANSCARUL SUD - NOD DN EXECUTIE	0+000	20+490	SAUL PE CONSTRUCT S.R.L. - SPOTTON LAND S.R.L. - TEHNOTRADE S.R.L	TRANSCARUL - SECTOR SUD		20.49	0%	0%	30.07.2019 - ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	https://youtu.be/AwbyLaRRpKc	881. 864 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.08.2019 A FOST DEMARAT OUTSOURCING PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI PENTRU PROIECTUL „CONSTRUIRE TRANSCARUL SUD – NOD DN 6 (E70) – NOD DN 1 (E60) – NOD DN 6 (E70)” SCO - NOD DN 6 EXECUTIE - SEMNAREA ANEXA NR.5 CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 30.08.2019, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 41,79 %. IN DATA DE 07.07.2020, BENEFICIARUL A INAINTAT/EMIS DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU DATA DE 10.07.2020.
8	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ZALAU - VO ONLP	0+000	5+555	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PRICED S.R.L.	STUPA 2 - 7+000 INTRE DN 1F KM 794+625 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII DENIVELATE)	60-80%	99.50%	2020 - ORDIN DE INCEPERE 16.09.2020 - DATA INCEPERII LUCRARILOR	2023	2024	https://www.st-tiendy-de-another-edition-en/	180.53 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 15.09.2020 PROIECTAREA DURA CIRCA 2 ANI, IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 4 ANI (FINALIZARE 24.09.2024) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 24.09.2026). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1668 DIN 04.11.2020, A FOST ACHIZITIONATA ANTREPRENORUL LA FIDEUSA SANTIERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 1 DIN 05.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.422 DIN 09.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
9	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+600	55+885	LOT I: ASOCIEREA S.C.CRBS-NIB CONSTRUCT S.R.L. – S.C. HAZA UNO INDUSTRIEBAU GMBH + S.C. AUTOSTRADENBAU S.A. – S.C. VIANTOM GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA ACCIONA INFRASTRUCTURES S.A. (LIDERUL ASOCIERII) - S.C. MAGNO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LUNGURI/ LA 5 METRI/ A CENTURII/ RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI/ SUD (INTRE A2/ DN 5/ DN 5[6] SI DN 5 (DN 6)/ KM 0+000 - LOT 1/ 6 LOT 2		LOT 1: 6.833 KM, LOT II: 14.78 KM	LOT 1: 27%; LOT II: 0%	LOT 1: 21%; LOT II: 1.8%	LOT 1: 01.02.2021- LOT II: 01.11.2022	LOT 1: 2023; LOT II: 2025			LOT I: 28.400 MIL. LEI FARA TVA, LOT II: 506.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2021; DURATA DE EXECUTIE: 24 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI, EXECUTIE: 10 LUNI) NU SUPRAPUNERE NR. 5/2(19) DT. 2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 64/20.12.2022 CONTRACTUL DE SPLA IN EXECUTIE LOT II: DATA DE INCEPERE: 01.11.2021; DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI, EXECUTIE: 24 LUNI) H.G. 399/21.05.2021 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE) CONTRACTUL DE SPLA IN PERIOADA DE PROIECTARE RIC REVIZUIT IN DATA DE 27.07.2021.