SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2023

VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	100.00%	87.68 % (FARA ESCALADARE) 132.74 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	IUNIE 2023	IUNIE 2023		169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022	ANUL 2023		235.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARII UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZARII EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELICITATAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SK, A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2.41	100%	80.73% (FARA ESCALADARE)123.41% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	IUNIE 2023		146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 PVRTL 172/18.08.2023
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2 SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCEPERE DUPA ANULAREA REZILIERII	2023			106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL FIDIC DROP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPOARTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NEINDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI I-S-A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPORTARII TUTUROR CONSECINTELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE.
5	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA – DOMNESTI SI SUPRAJARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRANVAI 41 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI		1.1	100%	100%	13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F			139.255 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL. A FOST EMIS ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA LANSARII PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII GUVERNULUI PRIVIND EXPROPRIEREA.