SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI" – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA; LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIU INITIAL	0%	16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.812.075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19099/20.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARIILUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DROP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DROP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA DROP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLIC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT PRODECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 1/4468/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCEPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023. S-AU INITIAT DEMERSURI PENTRU SEMNARE ACT ADITIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII CONTRACTULUI, APLICAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATIEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SE ESTIMEAZĂ A FI OBTINUT ÎN LUNA IUNIE 2024.
3	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.731			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024		644.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 5213/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 76-85/15.06.2022, AVIZ CONSILIUL INTERMINISTERIAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. A FOST EMISA HG DE EXPROPIERE NR.203/09.03.2023. IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCEPERE A DOCUMENTATIEI PAC. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 12.07.2023 IN LUNA OCTOMBRIE 2023 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA PAC. DOCUMENTATIA SE AFLA LA MT IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE.
4	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU - CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR -PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARII ACESTUIA	CONTRACT 1 INCEPUT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL. LEI FARA TVA	COPSA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT.LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DROP BRASOV IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN3029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES. „ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES" CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE.CONTRACT NR. 311/22.10.2021.DURATA CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DROP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC.- 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA – 08.09.2022); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021.LIMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).RAPORTUL PRIVIND STUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT (IN CURS DE PREDARE); RAPORTUL PENTRU EXPROPIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE). STADIU: S-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIILUI DERULATOR, IN DOCUMENTATIA TEHNICA ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI AMENAJAREA INTERSECTIEI LIVEZINI. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVIZATA IN CTE BRASOV CU AVIZUL NR.273/27.07.2023. URMEAZA TRANSMITEREA ASR-ULUI PENTRU ACEASTA ETAPA.
5	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHIOL	1	30.56	0%	0%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 07.11.2023 (CF AA. NR.6	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	AU FOST FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN. A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NODULUI RUTIER CUMPANA SI TEMA GEOTEHNICA AFERENTA GRUPURILOR DE IMPRUMUT A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST INAINTAT MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATIA DE MEDIU FIIND DEPUS LA ANPM CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022 A FOST EMISA DECIZIA PRIVIND ETAPA DE INCADRARE. A FOST PREZENTAT IN CADRUL CTE CNAIR AMC 2 REVIZUIT IN DATA DE 21.04.2023 IN DATA DE 28.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE (VARIANTA DRAFT), IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATII. IN DATA DE 04.05.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI – RIM (VARIANTA DRAFT) SPRE ANALIZA, IAR IN DATA DE 30.05.2023, AU FOST EMISE OBSERVATII, IN DATA DE 16.06.2023 PRESTATORUL A RETRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI – RIM REVIZUIT (E-MAIL), ACESTA FIIND INAINTAT IN DATA DE 19.06.2023 CATRE DEPARTAMENTUL DE MEDIU SPRE ANALIZA. IN DATA DE 28.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU A.R.R. PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 26.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE IN DATA DE 07.07.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE, IN PREZENT FIIND IN REVIZUIRE LA PRESTATOR. IN DATA DE 11.09.2023 VA FI DEZBATEREA PUBLICA R.I.M. A FOST PREDATA DE CATRE PRESTATOR VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DATA DE 25.09.2023 IN DATA DE 02.10.2023, BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATII PRIVIND DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE REV 2 IN DATA DE 23.10.2023, A FOST TRANSMISA VARIANTA REVIZUITA, FIIND TRANSMISE OBSERVATII PE 31.10.2023
6	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR.PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE		142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2010 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DROP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DROP IASI 17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5201/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022; AVIZAT CI 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPROPRIERE DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI

7	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4								
8	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TPF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCEPERE CF AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022)			VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%					429.22 MII LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI
10	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+875	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.875			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 17.01.2024 (37 LUNI SI 24 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE CF AA NR. 12 IN CURS DE SEMNARE)			3.66 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN. A FOST APROBAT RAPORTUL ARHEOLOGIC. IN DATA DE 03.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE VARIANTA DRAFT, IAR IN DATA DE 24.08.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATII LA ACEASTA. IN DATA DE 26.09.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, IAR ACEASTA IN DATA DE 11.10.2023 AU FOST EMISE OBSERVATII IN DATA DE 29.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA RAPORT DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI, IAR ACEASTA A FOST APROBATA. IN DATA DE 06.11.2023 SE VOR ORGANIZA DEZBATERILE PUBLICE PENTRU PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 26.09.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA DOCUMENTATIA STUDIU GEOTEHNIC,PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA IN DATA DE 30.10.2023. ACEASTA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.09.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT NODULUI 4, IAR IN DATA DE 06.10.2023 AU TRANSMISE OBSERVATII.
11	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOLITOARE	DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL. LEI FARA TVA	CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: **********ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)**********. PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (O OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUSA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FIIND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 591/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE; 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTAC SI DE; 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR). S-A EMIS ORDIN DE INCEPERE PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA - 3 LUNI). CTE-DROP CRAIOVA A AMÂNAT APROBAREA DOCUMENTATIEI ÎN SOLUȚIA PREZENTATĂ PENTRU REALIZARE VARIANTE DE TRASEU ȘI ASIGURAREA CONEXIUNII CU NODURILE RUTIERE ALE DRUMULUI EXPRES CRAIOVA-PITEȘTI.