SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA -DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (LIDER) – AUTOTEHNOROM SRL – OPR ASFALT SRL – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SA – CON-A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE A3 SI DN1(IN DREPTUL LOCALITATII TURENI)		4.957	5.50%	0%	21.08.2023	17.02.2025	TINAND CONT DE FAPTUL CA ANTREPRENORUL TREBUIE SA FINALIZEZE IN LUNA FEBRUARIE, ACESTA INTENTIONEAZA SA FINALIZE ASFALTUL, MARACAIELE SI ELEMENTELE DE SIGURANTA RUTIERA PANA IN NOIEMBRIE 2024		562.613 MIL. LEI FATA TVA	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	79%	51.96%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 30.01.2022 INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024		371.42 MIL. LEI FARA TVA - INITIAL 449.425 - CONFORM AA1	IN DATA DE 15.04.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ""PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA1/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVZAUTA DE OUG 64/2022 AA2/13.09.2023 – INSERARREA MODIFICARILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 44/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITATII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIEREA OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (LIDER) - STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELICITAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZILERE - 57.06% PROGRES FIZIC PE NOUL CTR - 6.2% PROGRES FIZIC TOTAL 63.26%	18.43%	12.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	https://youtu.be/4qkuBEZZYio	439.29 MIL. LEI FARA TVA	INCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARJA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	43.00%	31.31%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		617.08 MIL. LEI FARA TVA; 754.92 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:• 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,• 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE.
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GIRATIA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIHARIA)		18.96	96%	77%	27.09.2021	APRILIE 2024 (CF. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024		545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DEEXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAIR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PREDAT PT IN DATA DE 07.04.2022, IN DATA DE 29.09.2022,IN DATA DE 08.03.2023 S-A INCHEIAT ACTUL ADITIONAL NR.2 CU SCHIMBAREA FORMULEI DE AJUSTARE DUPA OG 64 /2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.5 - RESPECTIV SUMA DE 413469932.16LEI EXCL.TVA, IN DATA DE 26.06.2023, S-A APROBAT CERTIFICATUL NR. 6 RESPECTIV SUMA DE 53578415.13LEI INCL.TVAS-A, APROBAT CERTIFICATUL NR. 7IN 17.07.2023 RESPECTIV SUMA DE 77345993.46LEI INCL.TVA,APROBAT CERTIFICATUL NR.8 IN 29.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 37893970.04LEI EXCL.TVA. APROBAT CERTIFICATUL NR.9 IN 29.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 7210328,84LEI EXCL.TVA