SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2024

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT 2024	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1.CONSTRUCTII ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT – SC ING SERVICE SRL – SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL 3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL – CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL – ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA. PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN 08.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL LICITATIEI: ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL – CITADINA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTATII DE CATRE ERBASU CONSTRUCTII SA SI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRĂRI ARL CLUJ SA. - IN DATA DE 08.08.2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA CNSC NR. 1844/C5/1656,1670 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE RESPINSA CA NEFONDATA CONTESTATIA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA CAT SI CONTESTATIA FORMULATA DE SC CONSTRUCTII ERBASU SA. DECIZIA CNSC ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 101/2016. FATA DE DECIZIA CNSC A FOST DEPUSA CONTESTATIE LA CURTE DE APEL. CURTEA DE APEL BUCURESTI A RESPINS CONTESTAȚIA STRABAG.
2	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660- KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SURLACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, KM 25+500 – KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – ODGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA RIC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 1,926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: - 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM; - TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. 07.02.2023, CNAIR A TRANSMIS SPRE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNSC - URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE IN DERULARE.