SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2024

VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL. LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR IN URMA REEVALUARII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L". CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022; A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE : 19.10.2022 A FOST EMITS ORDINUL DE INCEPERE: 03.01.2023 AU FOST OBTINUTE: CERTIFICATUL DE URBANISM SI AVIZELE. IN PREZENT ESTE IN DESFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - INTOCMIRE DOCUMENTATIE FAZA PAC. A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULUI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. A FOST PREDAT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVIZOR. IN DATA DE 01.11.2023 SUPERVIZORUL RESPINGE DOCUMENTATIA PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETARI. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPERVIZOR DOCUMENTATIA PAC. PAC, PT SI STUDIU GEOTEHNIC IN ANALIZA LA SUPERVIZOR.
2	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUSTARE DE PRETURI) 154,64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PVRTL: 220/16.11.2022
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL – X-WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC SRL, FOSTA SC TASS INFRA LOGISTIC SRL)	BARLAD	1	11.281	77.90%	60.40%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCARILOR)	2024			132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018. DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 06.08.2020. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 07.02.2024. (CF. CONTRACT)
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PAN LA DATA DE 5 IUNIE 2023 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A TRNSMIS RASPUNSUL SAU ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA CONTRACTULUI. IN DATA DE 23.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PUNCTUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI NR. 92/80699 DIN DATA DE 07.09.2023. DE ASEMNEA, IN DATA DE 12.01.2024 ANTREPRENORUL A TRANSMIS RAPORTUL JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI NR. 92/2677/14.01.2021 "PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE GALATI", INREGISTRAT LA CNAIR SA CU NR. 92/3044. ANALIZAND RAPORTUL JUSTIFICATIV AL ANTREPRENORULUI, S-A CONSTATAT FAPTUL CA, DEȘI ACESTA ÎNDEPLINEȘTE TOATE CONDIȚIILE PENTRU A BENEFICIA DE AJUSTAREA PREȚURILOR POTRIVIT O.U.G. 47/2022, PRIN APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTĂ LA ART.4 DIN O.U.G. 47 PENTRU RESTUL RĂMAS DE EXECUTAT DIN OBIECTUL CONTRACTULUI ÎN CUANTUM DE 638,648,859.88 LEI FĂRĂ TVA, SE PRODUCE UN IMPACT FINANCIAR DE DOAR 313,172,001.04 LEI FĂRĂ TVA, IN CONDIȚIILE ÎN CARE CREȘTERILE PREȚURILOR CURENTE IMPLICATE DE EXECUȚIA LUCRĂRILOR, PRODUC UN IMPACT DE 946,882.262.77 LEI FĂRĂ TVA. IN PREZENT ESTE IN ANALIZA LA CNAIR.
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	59.07%	50.00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289.41 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCEPERE:01.11.2021.PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARII PERIOADEI DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE : 60 LUNI. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE-CNAIR IN 30.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR. EXECUTIA LUCRARILOR SE DESFASOARA CONFORM GRAFICULUI DE EXECUTIE APROBAT.
6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2018) CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; - 80.02% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; -64.68 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT 24.11.2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2018. CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024)	ANUL 2024		244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AA2): 244.874.335,46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI: DATA DE INCEPRE A LUCRARILOR 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024 FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0+000	25+690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L - SPEDITION UMB S.R.L- TEHNOSTRADE S.R.L	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	17.11%	0%	10.07.2023 - ORDIN - INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	https://youtu.be/mKKyL4ffpYs	383, 844 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULLUI VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 41,74 %. IN DATA DE 07.07.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 29.11.2023 S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SUPERVIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR „VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" - REST DE EXECUTAT CU ASOCIEREA VENTRA PROJECT MANAGEMENT – UTIBER KÖZÜTI BERUHÁZÓ KFT SI S-A EMIS ORDIN DE INCEPERE A SUPERVIZARII CU DATA DE 07.12.2023.
8	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ZALAU VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	51.61%	36.50%	2020 - ORDIN DE INCEPERE 14.04.2021 - DATA INCEPERII LUCRARILOR	2024	2024	https://www.varianta-de-ocolire-zalau.ro/	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANTIERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
9	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(LIDER)–IBB-HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH–S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.– S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 77%; LOT II: 0%	LOT I: 35.31% (FARA AJUSTARE DE PRET)%; 60.60% (CU AJUSTARE DE PRET) LOT II: 1.6%	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2024; LOT II: 2025			LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022;DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICARILOR, SUPERVISORUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVIZORULUI. LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.05.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE). PTE AVIZAT IN CTE-CNAIR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024.ESTIMARE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: MARTIE 2024