SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIE 2024

VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT

| Nr Crt | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoare proiect | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA | 0+000 | 15+000 | | BISTRITA | 1 | 15 | | | | | | | 2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.) | PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA.<br>OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI" – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA: LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA. |
| 2 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE RAMNICU VALCEA | 0+000 | 21+837 | SC SEARCH CORPORATION SRL | RAMNICU VALCEA | PROIECTARE | 21.84 | 80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIU INITIAL | 0% | 16.12.2019 | 2023 - ETAPA DE PROIECTARE<br>2023- DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | 2025 | | 276.36 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3,832,075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA DRDP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLIC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/4468/29.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCEPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023. S-AU INITIAT DEMERSURI PENTRU SEMNARE ACT ADITIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII CONTRACTULUI, APLICAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDARULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SE ESTIMEAZĂ A FI OBȚINUT ÎN LUNA IUNIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 4 /16.11.2023 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 10 /09.08.2018 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCOLIRE RÂMNICU VÂLCEA. |
| 3 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE REGHIN | 0+000 | 10+440 | SC TPF INGINERIE SRL | REGHIN | 1 | 12.731 | | | 05.12.2019 | 2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F.<br>2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE<br>2024 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE | 2026 | | 1,699 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 5213/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 76-85/15.06.2022, AVIZ CONSILIUL INTERMINISTERIAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI.<br>A FOST EMISA HG DE EXPROPRIERE NR.203/09.03.2023. IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCEPERE A DOCUMENTATIEI PAC.<br>A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 12.07.2023<br>IN LUNA OCTOMBRIE 2023 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA PAC.<br>DOCUMENTATIA SE AFLA LA MT IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. CONTRACT DE ADMINISTRARE FOND FORESTIER INCHEIAT CU REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA-DIRECTIA SILVICA MURES-OCOL SILVIC GHURGHIU. URMEAZA SCOATEREA DIN FOND FORESTIER. APOI, SE FAC DEMERSURILE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DE LA MT. |
| 4 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA DE OCOLIRE IASI EST | 0+000 | 30+000 | S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. | IASI EST | | APROXIMATIV 30 KM | 10% | 0% | 18.07.2022 | 08.04.2025 | | | 3,170 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 30.05.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARAIANTA DE OCOLIRE IASI EST.<br>IN DATA DE 18.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE.<br>IN DATA DE 20.07.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ""STUDIU DE PREFEZABILITATE"" IN CADRUL CTE CNAIR. PRESTATORUL NU A FINALIZAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN TERMENUL CONTRACTUAL DREPT URMARE VOR FI APLICATE PENALITATI DE INTARZIERE.<br>IN DATA DE 29.11.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA II – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE INCEPAND CU DATA DE 08.12.2023. PRESTATORUL A INAINTAT AMC 1 IN DATA DE 02.02.2024, FIIND OBSERVATII IN DATA DE 15.02.2024, CAT SI IN DATA DE 19.02.2024. ESTE NECESARA REVIZUIREA AMC 1.<br>AMC 1 A FOST PREDAT IN DATA DE 12.03.2024 CATRE BENEFICIAR SI URMEAZA SA FIE ANALIZAT. |
| 5 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TARGU MURES | 0+000 | 11+643 | | TARGU MURES | RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT | 11.643 | 34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT | 37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII | 09.10.2014 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR -PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARII ACESTUIA | CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMIABILA IN 29.12.2017<br>CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023 | 2024 | | 134.80 MIL. LEI FARA TVA | COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT.LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DRDP BRASOV.IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN1029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES.,,ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES".CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE.CONTRACT NR. 312/22.10.2021.DURATA CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE CTE DRDP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC.- 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA – 08.09.2022); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021.URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREDARE).RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT ( IN CURS DE PREDARE ); RAPORTUL PENTRU EXPROPRIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE ( IN CURS DE PREDARE).<br>STADIU: S-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIULUI DERULATOR, IN DOCUMENTATIA TEHNICA ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI AMENAJAREA INTERSECTIEI LIVEZENI.<br>A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVIZATA IN CTE BRASOV CU AVIZUL NR 273/27.07.2023. URMEAZA TRANSMITEREA ASR-ULUI PENTRU ACEASTA ETAPA.<br>S-AU DEPUS DOCUMENTATIILE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR. SUNT IN DESFASURARE PROCEDURILE DE PREGATIRE A DOCUMENTATIILOR IN VEDEREA PROMOVARII HG DE EXPROPRIERI SUPLIMENTARE.<br>S-AU OBTINUT 17 AVIZE DINTR-UN NUMAR DE 18, CEL DE LA MAPN NU A FOST EMIS. SUNT IN DISCUTIE CONDITIILE IMPUSE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI MAPN.<br>IN DATA DE 30 IANUARIE SE VA DESFASURA LA SEDIUL AGENTIEI NATIONALE DE PROTECTIA MEDIULUI MURES O SEDINTA PRIVIND EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU - FAZA A II-A.<br>IN URMA PREZENTARII IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI IN DATA DE 28.02.2024 A DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVELE SENS GIRATORIU KM 0+000 SI [illegible] |
| 6 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | ALTERNATIVA TECHIRGHIOL | 0+000 | 30+560 | SC CONSITRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC | TECHIRGHIOL | 1 | 30.56 | 0% | 77% | FEBRUARIE 2020 | 03.02.2022 (TERMEN INITIAL<br>27.03.2024 (CF AA. NR.10) | 2023 | | 5.372 MIL. LEI FARA TVA | AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN.A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NODULUI RUTIER CUMPANA SI TEMA GEOTEHNICA AFERENTA GROPILOR DE IMPRUMUT.A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST PREZENTAT IN CADRUL CTE CNAIR AMC 2 REVIZUIT IN 21.04.2023.IN 26.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE.IN 07.07.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN 29.11.2023 PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL DE FEZABILITATE. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE – CNAIR-S.A. .IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATEIN CADRUL CTE – MTI .IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. |
| 7 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE VASLUI | 0+000 | 14+940 | CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE | VASLUI | 1 | 14.94 | | | 2019 | 2022 - ETAPA DE PROIECTARE<br>2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | 2024-ETAPA DE EXECUTIE | | 142.8 MIL. LEI FARA TVA | SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007).<br>CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021<br>DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5201/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022; AVIZAT CI 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPROPRIERE<br>DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI<br>VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI |
| 8 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE HUSI | | | CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE | | | 14.4 | | | 2024 - REALIZARE SF | 2024 - FINALIZARE SF<br>2025 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE | | | | |
| 9 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE PITESTI VEST | 0+000 | 20+000 | TPF INGINERIE SRL | PITESTI VEST | | 20 | 0% | 0% | 25.02.2021 | 07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCEPERE CF AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022) | | | VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE.<br>IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR.<br>IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022).<br>IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI.<br>IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR.<br>IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE).<br>CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022.<br>ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022. |
| 10 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE DOROHOI | 0+000 | 13+900 | SC NV CONSTRUCT SRL | DOROHOI | | 13.9 | 0% | 0% | | | | | 429.22 MII LEI | IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE.<br>CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRULL RAPORTULUI DE AUDIT. |
| 11 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST | 0+000 | 13+906 | SEARCH CORPORATION SRL | TIMISOARA | | 13.906 | | | 18.01.2021 | 18.04.2022 (INITIAL)<br>02.06.2024 (40 LUNI SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE CF AA NR. 14) | | | 3.66 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT IN DERULARE.<br>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023.<br>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-CNAIR SA PRIN AVIZUL NR. 5550/07.12.2023.<br>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-MTI PRIN AVIZUL NR. 237-235/12.12.2023.<br>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL PRIN AVIZUL NR. 76/27.12.2023.<br>A FOST OBTINUTA HG NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.<br>IN PREZENT SE RASPUNDE LA SOLICITARILE DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE, PENTRU CARE DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE DATE DE 29.03.2024. |
| 12 | VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT | VARIANTA OCOLITOARE | DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1) | | | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT) | DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1) | PROIECTARE | 10 | | | 20.04.2023 | 2025 | | | 1.231 MIL. LEI FARA TVA | CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: """"""""ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 1)"""""""".<br>PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.<br>IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA.<br>IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (O OFERTA).<br>PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUSA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FIIND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 591/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE; 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTAC SI DE; 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR). S-A EMIS ORDIN DE INCEPERE PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 ( DURATA - 3 LUNI). CTE-DRDP CRAIOVA ȘI CTE-CNAIR AU APROBAT DOCUMENTAȚIA ÎN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALĂ DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1), URMÂND ELABORAREA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU, ETAPA 2. |