SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - APRILIE 2024

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILIAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV – BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIU DE DE PREFEZABILITATE ȘI STUDIU DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.			15%	9.50%	23.08.2022-ETAPA 1 ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE 01.05.2023 ETAPA II ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANASI, PANTEMON SI PESTERA 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA, CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD	08.08.2024			5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOD RUTIER PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD; NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER: CIURILA (A3 – KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: ROMANASI (A3 – KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI-NUSFALAU); NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII); NOD RUTIER: SANDULESTI (A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GILAU); NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIHAILESTI-SUPLACU DE BARCAU); NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1- ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE. STUDIILE DE PREFEZABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE- CNAIR S.A SI CTE-MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI, LUDUS, CIURILA, SANDULESTI SI CRASNA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELIMON, PESTERA, ROMANASI, LUDUS, CIURILA, CRASNA, SANDULESTI SI ADJUD. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER ROMANASI A FOST FINALIZAT-A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA NODULUI RUTIER. NODURILE RUTIERE PESTERA SI PANTELIMON SUNT IN CURS DE FINALIZARE STUDIILE DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, ADJUD, DUMBRAVA SUNT IN CURS DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. NOD RUTIER UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA- IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA.
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGIR),A1(KM 362+813) - DC 129(SANTUHALM),A1(KM 485+030 - DJ 609J(RECAS),A3(KM 450+210) - DJ 609(BETHAUSEN),A1(KM 528+509) - DJ 682G(CRUCENI),A3(KM 39+840) - DN1P(SPINUS)	6 NODURI RUTIERE	30.00%	0%	22.04.2021	28.05.2024 CONFORM AA10			2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA.ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. IN DATA DE 22.02.2024 - STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE NODURILOR RECAS, SANTUHALM SI BETHAUSEN AU FOST AVIZATE IN SEDINTA CTE CNAIR S.A.-IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI CTE MTI. STUDIILE DE FEZABILITATE PENTRU NODURILE CUGIR, CRUCENI SI SPINUS AU FOST FINALIZATE- VOR FI ANALIZATE IN URMATOAREA SEDINTA A CTE CNAIR SA.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ702F LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.04.2024 CONFORM AA18			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU . AU FOST PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1079/2023, HOTARAREA NR. 1170/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER GRUIU SI HOTARAREA NR. 1166/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1171/2023, HOTARAREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER IONESTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAIR IN DATA DE 23.06.2023 IN SI LA IONESTI IN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTATIA PAC A FOST FINALIZATA URMAND A FI DEPUSA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DUPA EMITEREA DECIZIILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE EXECUTIE- PROCEDURA A FOST SUSPENDATA.
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100+140	SC CONSITRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - UNGHENI		100.14	60%	19%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	*NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE	NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE MARTIE 2025 - TERMEN FINALIZARE CONTRACT		58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E)	IN 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI" CU SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA. IN 07.05.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN 02.06.2022 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1. IN 28.06.2022 AU FOST EMISE OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1.IN 13.12.2022 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 REVIZUIT, FIIND APROBAR DE CATRE CNAIR IN 20.12.2022.ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN 01.09.2022.ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 2 ETAPA1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN 13.01.2023.ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2 ETAPA 2 SI 3 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN 20.07.2023.IN 07.08.2023 A FOST PREDAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 FIIND EMISE OBSERVATII IN 21.08.2023.IN 07.12.2023 A FOST PREDAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 REVIZIA 1 FIIND EMISE OBSERVATII IN 20.12.2023 SI IN 05.01.2024. IN 06.02.2024 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 REVIZIA 2 FIIND EMISE OBSERVATII IN 15.02.2024 - PANA IN PREZENT DOCUMENTATIA NU A FOST REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR.IN 12.12.2023 A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE SPRE A FI DEPUS LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI. IN CADRUL DOCUMENTATIEI AU FOST IDENTIFICATE ERORI, CE AU FOST REMEDIATE IAR COMPLETARILE NECESARE AU FOST DEPUSE LA APM IASI. PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR FIIND MISE OBSERVATII IN DATA DE 16.02.2024. PRESTATORUL A TRANSMIS IN DATA DE 05.03.2024 COMPLETARILE SOLICITATE.STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST PREDAT IN 15.02.2024. IN URMA ANALIZEI S-A CONSTATAT FAPTUL CA STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE INCOMPLET SI PREZINTA NUMEROASE ERORI/LIPSURI, FIIND RESPINS DE CATRE CNAIR S.A IN 05.03.2024. TERMENUL DE PREDARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE NU A FOST ASTFEL RESPECTAT (15.02.2024) SI NU A FOST NICI DECALAT, DREPT URMARE SE INREGISTREAZA PENALITATI DE INTARZIEREIN PREZENT SE AFLA IN CURS DE DESFASURARE ETAPA DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR, FIIND INTAMPINATE PROBLEME DIN LIPSA DE INFORMATII IN ZONA UAT COSTESTI, LETCANI, REDIU, POPRICANI SI GOLAESTI.IN 18.03.2024, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A STUDIULUI DE FEZABILITATE, DOCUMENTATIE RESPINSA IN 21.03.2024 DATORITA LIPSEI STUDIILOR, NEFINALIZATE, CAT A ERORILOR PREZENTATE IN CONTINUTUL ACESTEIA.IN 20.03.2024, PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE TRONSOANELOR 2, 3 SI A DRUMULUI DE LAGTURA DE LA LETCANI, DOCUMENTATII ASUPRA CARORA AU FOST EMISE OBSERVATII CA URMARE A LIPSEI DE IMPLEMENTARE A OBSERVATIILOR EMISE ANTERIOR DE CATRE BENEFICIAR.
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	23%	10.48%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2028 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2028		18.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPAI:25LUNI;STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA.• ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM. IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. MEMORIUL DE MEDIU ESTE IN CURS DE FINALIZARE. A FOST FINALIZATT STUDIUL TOPOGRAFIC. SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 92 % DIN FORAJELE AFERENTE PROPUNERII FINANCIARE. STUDIILE ARHEOLOGICE AU FOST FINALIZATE.
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI	IULIE 2023 -ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECTIUNI		17.58 MIL. LEI FARA TVA	IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERV 92/36788 „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES–TG NEAMT". INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI IN DATA DE 21.09.2023; INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVIZATI IN CADRUL CI IN DATA DE 29.09.2023. HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO –ECONOMICI, A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 08.12.2023.SECTIUNEA I: TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,4 KM) KM 2+390 - KM 0+000 – KM 22+000 - L=24,0 KM STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT : CTE CNAIR : 28.10.2022, CTE MTI : 17.11.2022, CI : 22.11.2022, HG : 20.12.2022. IN DATA DE 27.04.2023. A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. PROCEDURA FINALIZATA SI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. SECTIUNEA II: MIERCUREA NIRAJULUI – LEGHIN KM 22+000 – KM 181+195 (89+000) - L=159,195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVIZAT : CTE CNAIR : 05.09.2023, CTE MTI : 21.09.2023; PENTRU ETAPA URMATOARE SECTIUNEA II A FOST IMPARTITA IN 6 SECTOARE DISTINCTE DUPA CUM URMEAZA: - LOT 1B MIERCUREA NIRAJULUI - SARATENI 22+000 - 45+400, -LOT 1C SARATENI - JOSENI 45+400 - 77+800, - LOT 1D JOSENI - DITRAU 77+800 - 92+195, - LOT 2A DITRAU - GRINTIES 0+000-37+900, - LOT 2B GRINTIES - PIPIRIG 37+900 - 72+000, - LOT 2C PIPIRIG - VANATORI NEAMT (LEGHIN) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANTA PENTRU LOTUL 1B SI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL INTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONTESTATII DE CATRE CNAIR SA PENTRU ANUMITE RECOMANDARI PREVAZUTE DE CATRE AUDITOR. CONTESTATIA FORMULATA DE CATRE CNAIR S.A A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNAIR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU RESTUL LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B (SECTIUNEA II) AU FOST INAINTATE CATRE ARR IN DATA DE 26.02.2024. DE ASEMENEA AU FOST DESEMNATI AUDITORII DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 04.03.2024, RAPOARTELE FIIND LA ACEST MOMENT IN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C: PIPIRIG - VANATORI NEAMT (LEGHIN) SE AFLA IN CURS DE ELABORARE (CERINTELE BENEFICIARULUI, REFERAT DE NECESITATE, VALOARE ESTIMATA). IN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATA IN SEAP PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU LOTUL 1B MIERCUREA NIRAJULUI - SARATENI. SECTIUNEA III: LEGHIN – TG. NEAMT. STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT : CTE CNAIR : 28.10.2022, CTE MTI : 17.11.2022, CI : 22.11.2022, HG : 20.12.2022. IN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI, PROCEDURA DE EVALUARE FIIND FINALIZATA IN DATA DE 19.07.2023. IN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+810	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA – MORAVITA	LOT 1	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 07.10.2024 (53 LUNI SI 3 ZILE CF. AA NR. 12)			10,16 MIL. LEI FARA TVA	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 99% (FARA GROPI DE IMPRUMUT). A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR IN DATA DE 21.03.2023. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI S5, SECTORULUI S4 rev. 2 SI PTF. IN DATA DE 05.03.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI 8. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR PENTRU NECONSUMATOARE SI PENTRU CONSUMATOARE. IN DATA DE 07.03.2024 A FOST LUATA DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU.
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. – S.C. EXPLAN S.R.L. – S.C.A. TEAHA & FUZESI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02			12.05.2022	IANUARIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE APRILIE 2024- FINALIZARE CONTRACT			16.122 MIL. LEI FARA TVA	PREZENTUL CTR A FOST SEMNAT IN 13.04.2022.IN 12.05.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE.IN 09.08.2022 A FOST INAINTAT AMC 1 REV. 0.IN 22.08.2022 AU FOST TRANSMISE OBS PATIALE PT AMC 1 REV. 0.IN 07.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REV 1 A DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1". IN 20.09.2022 A A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR DOCUMENTATIA "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1". IN 13.10.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2. ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATII IN 07.11.2022. IN 21.11.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2"ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBS IN 05.12.2022. A FOST INAINTAT DOCUMENTATIA AMC 2 REV. 2 IN 13.12.2022.IN 13.01.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL FAVORABIL AL CTE CNAIR SA PTDOCUMENTATIA AMC 2 IN 27.01.2023.A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIU GEOTEHNIC REVIZIA 2 IN 24.04.2023.PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA I - REVIZIA 1, FIIND APROBATA IN 27.04.2023.IN 31.05.2023 PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC - PARTEA II. IN 06.07.2023 A FOST APROBAT STUDIU GEO PARTEA 2 - REV 1. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA TOATE CONSILIILE JUDETENE. PRESTATORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE MEDIU -REV 1 LA CNAIR IN 22.06.2023, ASUPRA ACESTEIA FIIND EMISE OBS.A FOST EFECTUATA VIZITA IN AMPLASAMENT CU REPREZENTANTII ANPM IN 20.07.2023 FIIND EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE.IN 26.07.2023 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1.IN 10.10.2023 A FOST TRANSMIS STUDIUL TOPO REVIZIA 2 FIIND EMISE OBS.A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU OBT ACORDULUI DE MEDIU IN 13.11.2023, PT CARE AU FOST EMISE OBS IN 17.11.2023. IN 06.12.2023 AU FOST EMISE OBS CU PRIVIRE LA STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA 3 REVIZIA 2. STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA 3 A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN 08.01.2024 ASUPRA MEMORIULUI DE MEDIU AU FOST FORMULATE OBS DE BENEFICIAR IN 06.02.2024. MEMORIUL REVIZUIT A FOST TRANSMIS, URMAND A FI DEPUS LA ANPM.IN 08.11.2023 PRESTATORUL A PREZENTAT VARIANTA "DRAFT" A STUDIULUI DE FEZABILITATE FIIND EMISE NUMEROASE OBS ASUPRA DOCUMENTATIEI DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV SI CALITATIV IN 22.11.2023.TERMENUL CONTRACTUAL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE (02.01.2024) NU A FOST RESPECTAT SI NICI NU A FOST DECALAT, IN PREZENT FIIND CUANTIFICATE PENALITATI DE INTARZIERE. IN PREZENT PRESTATORUL MAI ARE DE REALIZAT APROX 1800 DE ML PT FINALIZAREA STUDIULUI GEOTEHNIC.CU 11.03.2024 AU FOST MOBILIZATE UTILAJE PT FINALIZAREA INVESTIGATIILOR. IN 11.03.2024 A FOST DEPUS LA ANPM MEMORIUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DERULARII PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU, FIIND REALIZATA ETAPA DE MEDIATIZARE A ANUNTULUI PUBLIC LA SEDIILE AUTORITATILOR PUBLICE PE RAZA CARORA SE REALIZEAZA PROIECTUL. IN 28.03.2024 A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA II DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC INTRUZIV. IN PREZENT SE FINALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE IN TEREN.
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 05.10.2024 (47 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCEPERE) CONFORM AA NR. 13			1304.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASR STADIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MTI. IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL. A FOST INTOCMITA SI TRANSMISA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII NOTA DE FUNDAMENTARE IN VEDEREA INTOCMIRII HOTARARII DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI .
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA - DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA – DN2H SI DRUM EXPRES DN2H – FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		55.7	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 25.03.2025 (52 LUNI SI 27 DE ZILE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 20)			882.9 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPRE APROBARE "SUPLIMENTAR". A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 99,9% (CU FORAJE SUPLIMENTARE), MAI SUNT DE REALIZAT 364 ML. AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR S3, S5 SI S6. PENTRU STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR 2 SI 3 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI IN DATA DE 12.02.2024, RESPECTIV DATA DE 09.02.2024. A FOST REALIZAT AST STADIUL 1. IN DATA DE 29.11.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATII LA DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE LOT 1 IN DATA DE 04.12.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE LOT 2 SI LOT 3, IAR IN DATA DE 12.01.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 01.03.2024.
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	30%	0%	18.07.2022	SEMESTRUL 2 2024	AUGUST 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI		2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 22 LUNI SI 16 ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022. LOT1 -DALI (KM 44+800 - KM 55+000) : DALI A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA-IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI CTE MTI. LOT2-SF (KM 55+000 - KM 68+000): A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. A FOST AVIZATA IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU A DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIGVENI). AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ VALCEA SI CJ ARGES-IN CURS DE OBTINERE AVIZE SI ACORDURI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU GEOTEHNIC. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAIA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145			27.03.2023	27.09.2024			LOT I : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA MARE – DEJ (LOTUL 1) SI DEJ – BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA: • PENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – STUDIUL DE FEZABILITATE).CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FIIND DATA DE 27.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INAINTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FIIND EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 24.08.2023. IN DATA DE 22.12.2023 PROIECTANTUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA AFERENTA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 2. IN DATA DE 22.01.2024 AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC2. PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIILE REVIZUITE, URMAND A FI PROGRAMATE IN VEDEREA ANALIZARII IN CTE CNAR.

1	47 PENTHOUSE AL PRAGUE PARK PASEO PLAZA DEL 3TS	ALEXIS PEREZ	ALEXIS PEREZ ALVAREZ - ABOGADO			52 - CONCESIONARIO AUT...	1 CUOTA - ADMISIÓN (CAMBIO DE TITULAR) - RENOVABL...		54.11	0%	0%	- 20/05 - ADMISIONABLE SUSCRITO EL 20/05/2026 POR CAMBIO DE ... A PAGAR: 1 CUOTA	1 CUOTA DE 20/05/2026 PENDIENTE DE PAGO POR CAMBIO DE TITULAR - 20/05/2026				1 MES DE ABRIL - 1 DE MAYO, TEN	
2	47 PENTHOUSE AL PRAGUE PARK PASEO PLAZA DEL 3TS	ALEXIS PEREZ	AA	SALTOS	SALTOS	BAMOS CONSTRUCCIONES SRL	1 ALQUILER DE CASETAS DE VENTA DE TICKETS DE LA CONCESIONARIA DE AUTOS DE LA CIUDAD DE SALTOS, DE 3MTS			0%	0.1%		500.00 EUROS EST. ALQUILER - 1					1 MES DE ABRIL - 1 DE MAYO, TEN	
3	47 PENTHOUSE AL PRAGUE PARK PASEO PLAZA DEL 3TS	ALEXIS PEREZ	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE DOS... HORMIGÓN - SUPERFICIE...	1 PLANTA	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026
4	47 PENTHOUSE AL PRAGUE PARK PASEO PLAZA DEL 3TS	ALEXIS PEREZ	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE DOS... HORMIGÓN - SUPERFICIE...	1 PLANTA	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026
5	47 PENTHOUSE AL PRAGUE PARK PASEO PLAZA DEL 3TS	ALEXIS PEREZ	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE DOS... HORMIGÓN - SUPERFICIE...	1 PLANTA	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026	1 DE JULIO DEL 2026