SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2024

VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE

| Nr Crt | Categorie drum | Rang drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectorul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual fizic | Stadiu actual financiar | Data inceperii | Data finalizarii | An deschidere | Unk santier | Valoare proiect | Observatii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA | 0+000 | 13+057 | ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L | SIGHISOARA | | 13.057 | 0% | 0% | 2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI | 2025 | 2025 | | 257.77 MIL. LEI FARA TVA | 14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI<br>21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR<br>IN URMA REEVALUARII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCOLIRE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L".<br>CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE).<br>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022;<br>A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE : 19.10.2022<br>A FOST EMITS ORDINUL DE INCEPERE: 03.01.2023<br>AU FOST OBTINUTE: CERTIFICATUL DE URBANISM SI AVIZELE.<br>IN PREZENT ESTE IN DESFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - INTOCMIRE DOCUMENTATIE FAZA PAC.<br>A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULUI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR.<br>A FOST PREDAT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVIZOR.<br>IN DATA DE 01.11.2023 SUPERVIZORUL RESPINGE DOCUMENTATIA PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETARI.<br>IN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPERVIZOR DOCUMENTATIA PAC. PAC, PT SI STUDIU GEOTEHNIC IN ANALIZA LA SUPERVIZOR. APROBARE PAC SI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPERVIZOR. S-A PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HOTARAREA DE GUVERN NR. 574/30.05.2024 IN VEDEREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE. PT SI PAC IN CURS DE AVIZARE IN CADRUL CTE -DROP BRASOV. IN CURS DE AVIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. IN CURS DE ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI. |
| 2 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | | | STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL | PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI | DOMNESTI - DJ 602 | 0.536 | 100% | 99.35% (FARA AJUSTARE DE PRETURI) 154,64% (CU ESCALADARE) | 15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018<br>16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019<br>23.06.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.06.2020 | 15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE | 15.11.2022 | | 91.55 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI<br>PVRTL: 230/16.11.2022 |
| 3 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE GALATI | 0+000 | 33+600 | ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMBLS.R.L. – S.C. TEHINOSTRADE S.R.L. | GALATI | 1 | 33.6 | 0% | 0% | 04.04.2022 | 04.10.2026 | ANUL 2026 | | 705.28 MIL. LEI FARA TVA | PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,949 EURO FARA TVA.<br>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE:<br>• 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,<br>• 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,<br>• 60.00 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.<br>PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PAN LA DATA DE 5 IUNIE 2023 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA.<br>IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT INCEETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI.<br>IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTREPRENORULUI JUSTIFICAREA DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI (LUGEA NR. 232/2023 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ÎN TEMEIUL IMPREVIZIUNII ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN.(9)DIN O.U.G 47/2022.<br>IN DATA DE 23.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. S2023112230D2 PRIN CARE MENTIONEAZA FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVAZUTA DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 SI VALIDAREA RESTULUI DE EXECUTAT IN CONDITIILE CURENTE DE PIATA , FARA A AMINI AVEA IN VEDERE SI INFLATIA , DESCURTAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESIV DE ONOROASA PENTRU ANTREPRENOR DIN CAUZA SITUATIILOR PREVAZUTE LA ART 3 DIN OUG 47/2022, IAR COTA DE PROFIT, STRICT SI LIMITATIV PREVAZUTA IN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIREA COSTURILOR SUPLIMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRARILOR SI DE FINALIZARE A IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII.<br>CNAIR SA A ANALIZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA AMIABILA A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 SI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PRETURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA,CONTRACTELOR SECTORIALE,CONTRACTELOR DE CONCESIUNE,ACORDURILOR CADRU , IN VIGOARE DE LA 20 IULIE 2023 SI A TRANSMIS ANTREPRENORULUI FAPTUL CĂ SUSȚINERILE ACESTUIA DIN CORESPONDENȚA TRANSMISĂ, NU SUNT DE NATURĂ A JUSTIFICA ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORD, ÎN TEMEIUL IMPREVIZIUNII ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALIN. (9) DIN O.U.G. NR. 47/2022.<br>IN DATA DE 28.02.2024 SI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ADRESE PRIN CARE II SOLICITA ACESTUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE AFERENTE PAC REVIZUITE CONFORM OBSERVATIILOR ACESTUIA, PRECUM SI MASURILE PROPUSE IN VEDEREA FINALIZARII CONTRACTULUI IN TERMENUL CONTRACTUAL. PANA IN PREZENT ANTEPRENORUL NU A RASPUNS LA SOLICITARILE BENEFICIARULUI. |
| 4 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE TARGU JIU | 0+000 | 19+987 | COLLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2018)<br>CONTRACT RELICITAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE CONSTRUZIONI E LAVORI S.A. - SECOL ROMANIA SRL<br>(DATA SEMNARE - 24.11.2020) | TARGU JIU | RELICITARE | 19.987 | 40% PROGRES IN CADRUL CTR REZILIAT LUCRARILE (REST DE EXECUTAT) CTR. AU FOST RECE LA TERM LUCRARI | 43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT;<br>-83.43 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT | 14.10.2014 - CTR REZILIAT<br>24.11.2020 - CONTRACT RELICITAT SEMNAT (DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR: 15.02.2021 | CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2018.<br>CONFORM CONTRACT RELICITAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024)<br>LUCRARILE CONTRACTATE AU FOST RECEPTIONATE LA TERMINARE A LUCRARILOR | ANUL 2024 SECT VAR 1 VEST, KM 0+000 – KM 5+078 A FOST RECEPTIONAT LA TERMINARE LUCRARI IN 23.04.2024;<br>RESTUL LUCRARILOR (VAR 1 EST CU O LUNGIME DE 14.909 KM) CU DATA DE FINALIZARE 25.06.2024, AU FOST RECEPTIONATE LA TERMINARE LUCRARI IN 16.07.2024 | | 244.87 MIL. LEI FARA TVA | IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI<br>VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA.<br>VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM AA2): 244.874.335,46 LEI FARA TVA<br>DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI<br>A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE LUCRARI- DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 15.02.2021.<br>IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL.<br>DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024<br>FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024<br>SECTORUL VARIANTA 1 VEST, KM 0+000 – KM 5+078, PARTE A OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCOLIRE TARGU JIU, A FOST RECEPTIONAT LA TERMINAREA LUCRARILOR, FIIND EMIS PVRTL VOTI/2566/23.04.2024 (APROBAT DE CATRE INVESTITOR IN DATA DE 26.04.2024 SI INREGISTRAT CU NR. 90 DIN 26.04.2024) SI DESCHIS CIRCULATIEI RUTIERE IN DATA DE 23.04.2024, RESTUL LUCRARILOR (VARIANTA 1 EST CU O LUNGIME DE 14.909 KM) AFERENTE OBIECTIVULUI AVAND DATA DE FINALIZARE 25.06.2024.<br>IN DATA DE 25.06.2024, ANTREPRENORUL A NOTIFICAT BENEFICIARUL SI SUPERVIZORUL IN CEEA CE PRIVESTE FINALIZAREA LUCRARILOR SI A TUTURORE TESTĂRILOR (TESTELOR) PENTRU PUNEREA ÎN EXPLOATARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII SI A SOLICITAT INTREPRINDEREA DEMERSURILOR NECESARE IN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR.<br>RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC IN PERIOADA 15-16.07.2024, FIIND SEMNAT PVRTL VOTI/2764/16.07.2024, APROBAT DE INVESTITOR IN DATA DE 22.07.2024 SI INREGISTRAT CU NR. 137/22.07.2024<br>IN DATA DE 16.07.2024, A FOST DESCHISA CIRCULATIA PE VARIANTA 1 EST, KM 0+000 – KM 14+909, INTRE DN 66 (FILIASI - PETROSANI LA KM 69+800 ) SI DN 66 (FILIASI -PETROSANI LA KM 82+956) IN CADRUL CTR NOU LUCRARILE CONTRACTATE AU FOST RECEPTIONATE (VAR 1 VEST – KM 0+000 – KM 5+078) IN 23.04.2024 SI APROBAT DE INVESTITOR IN 26.04.2024; VAR 1 EST – PVRTL IN 16.07.2024 SI APROBAT DE INVESTITOR IN 22.07.2024); |
| 5 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | VARIANTA OCOLITOARE ZALAU VO DN1F | 0+000 | 5+535 | ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PRIDOD S.R.L. | ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C | 1 | 5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE) | 69.60% | 56.71% | 2020 - ORDIN DE INCEPERE<br>14.04.2021 - DATA INCEPERII LUCRARILOR | 2024 | 2024 | https://www.variante-de-ocolire-zalau.ro/ | 185.54 MIL. LEI FARA TVA | ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023).<br>DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020.<br>A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANTIERULUI.<br>A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021.<br>A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.623 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL. |
| 6 | VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE | VARIANTA OCOLITOARE | CENTURA BUCURESTI | 35+600 | 55+465 | LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(LIDER)-IBB-HAUS-UNO INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L. – S.C. VENITOR GRUP CONSULTING S.R.L.<br>LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVGIO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT) | LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURI RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+320) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2 | | LOT I: 0.820 KM;<br>LOT II: 14.70 KM | LOT I: 92%;<br>LOT II: 0% | LOT I: 57.47% (FARA AJUSTARE DE PRETIN; 92.13% (CU AJUSTARE DE PRET)<br>LOT II: 1.6% | LOT I: 01.02.2022;<br>LOT II: 01.11.2022 | LOT I: 2024;<br>LOT II: 2025 | | | | LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA;<br>LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA | LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022;DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICARILOR, SUPERVIZORUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVIZORULUI .<br>LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.05.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE). PTE AVIZAT IN CTE-CNAIR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024.<br>ESTIMARE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: NOIEMBRIE 2024 |