SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MARTIE 2025

VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+300	23+824 (DUPA RELIC)	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD - PATSTROY VDH EAD (DUPA RELICITARE)	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI DN2 - A2	SECTOR DN2-A2	11.524	20.92%	0% (DUPA RELICITARE)	ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE DUPA RELICITARE 02.12.2024	CONTRACT REZILIAT IN 21.12.2022 - 01.12.2026 (DUPA RELICITARE)	ANUL 2023		451.166 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARII UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZARII EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELICITATAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST INTOCMITA DOCUMENTATIA PENTRU RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN0063091 PENTRU **********PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1-DN7 si DN2-A2". TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR A FOST IN DATA DE 26.03.2024, IAR IN PREZENT SE EVALUEAZA OFERTELE DEPUSE. IN DATA DE 30.08.2024, A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL. IN DATA DE 06.11.2024, A FOST INCHEIAT CONTRACTUL nr. 92/110645 PROIECTARE SI EXECUTIE „MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTRE A1 - DN7 si DN2 - A2, SECTOR DIN 2 - A2", INTRE CNAIR SA, IN CAUTATE DE BENEFICIAR SI ASOCIEREA MARISTAR COM S.R.L. - HYDROSTROY AD - PATSTROY VDH EAD, IN CALITATE DE ANTREPRENOR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A PROIECTARII LUCRARILOR IN DATA DE 02.12.2024 DATA DE FINALIZARE PROIECTARE CONFORM CONTRACT 01.06.2025 DATA DE FINALIZARE LUCRARI CONFORM CONTRACT 01.12.2026
2	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2-A2-SECTIUNEA A1 (KM 55+465) - DN 7 (KM 64+160)	SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCEPERE DUPA ANULAREA REZILIERII	2025			106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL FIDIC DRDP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPOARTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NEINDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI I-S-A ADUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPORTARII TUTUROR CONSECINTELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST PRONUNTATA SOLUTIA IN CADRUL DOSARULUI DE REZILIERE JUDICIARA SI A FOST DISPUSA REZILIEREA CONTRACTULUI NR. 92/67536/15.11.2011. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APEL - URMATOAREA SEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 03.09.2024.
3	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	12+290	13+570	ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE „LARGIRE LA 4 BENZI DN1A SI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PT SECT CUPRINS ÎNTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOSEAUA CHITILA-MOGOSOAIA"		1.28	27%	17.23% (CU ESCALADARE) 17.06% (FARA ESCALADARE)	01.02.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 03.07.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE LUCRARI	01.02.2025	2025		61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. IN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 01.02.2024. HG DE EXPROPRIERE NR. 81/08.02.2024, DECIZIE DE EXPROPRIERE NR. 448/11.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69700/05.04.2024 AVIZ CTE CNAIR SA NR. 5607/11.04.2024 - FAZA PAC AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 34/18.06.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/69829/19.06.2024 AVIZ CTE CNAIR SA NR. 5657/20.06.2024 - FAZA PTE
4	VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONEXIUNEA PROIECTULUI "PENETRATIE PREL GHENCEA-DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BD GHENCEA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 41" CU PR "PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUC-DOMNESTI"		1.02	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	20.02.2025			41,913 MII LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. •2 LUNI - DURATA ACTIVITATII DE PROIECTARE •10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 20.02.2024. SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024 SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/6077/01.08.2024 BENEFICIARUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN AVIZUL CTE CNAIR NR. 5666/04.07.2024 AVIZUL C.T.E. - C.N.A.I.R. - P.T.E. NR. 5765/21.11.2024 AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 72/29.11.2024- ETAPA 1 (FARA CONDUCTA DE REFULARE AMPLASATA PE TERENUL MAPN IN SUPRAFATA DE 87 MP) PREDARE AMPLASAMENT 08.01.2025 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 09.01.2025