SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2026

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data incererii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L – S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	2026	2026		257.77 MIL. LEI FARA TVA	PAC TRIMIS PENTRU AUTORIZARE MTI IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.
2	VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE BUFTEA	0+000	5+770	PORR COSTRUCT SRL	BUFTEA		5.77	16.53%	8.39%	ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE 25.11.2024	TERMEN DE FINALIZARE LUCRARI 24.09.2027	2027		281,617 MIL. LEI FARA TVA	"A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/110496/05.11.2024. SUPERVIZAREA LUCRARILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DRDP BUCURESTI CONFORM RAPORT NR. 3A/39282/11.11.2024, PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE UNEI FIRME SPECIALIZATE. IN DATA DE 19.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CNAIR DE AVIZARE A DTAC - FAZA I"""""""A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR.92/110496/05.11.2024. SUPERVIZAREA LUCRARILOR ESTE ASIGURATA DE CATRE DRDP BUCURESTI CONFORM RAPORT NR. 3A/39282/11.11.2024, PANA LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE UNEI FIRME SPECIALIZATE. IN DATA DE 19.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CNAIR DE AVIZARE A DTAC - FAZA I IN DATA DE 19.06.2025 A AVUT LOC SEDINTA CTE-CNAIR DE AVIZARE A DTAC - FAZA I.IN DATA DE 07.08.2025, A FOST PREDATA DTAC-ETAPA 1 LA MTI. IN DATA DE 13.08.2025, CNAIR A PRIMIT OBSERVATIILE DE LA MTI, REFERITOARE LA DTAC. IN DATA DE 25.08.2025, PORR A TRANSMIS RASPUNSUL LA OBSERVATIILE MTI LA DTAC SI COMPLETARI ALE DOCUMENTATIEIO. ACESTEA AU FOST TRANSMISE DE CNAIR LA MTI IN DATA DE 02.09.2025 SI DISCUTATE DE REPREZENTANTII MTI, CNAIR SI PORR, URMAND SA SE MAI ADUCA MICI COMPLETARI DOCUMENTATIEI DTAC. LA DATA DE 24.09.2025 S-A OBTINUT AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, CU NR. 84/24.09.2025. IN DATA DE 21.08.2025 A AVUT LOC AVIZAREA PTE-VO BUFTEA DE CATRE CTE-CNAIR. IN DATA DE 03.09.2025 S-A PRIMIT AVIZUL CTE PENTRU PTE VO BUFTEA DE LA COMPARTIMENTUL RELEVANT AL CNAIR. IN DATA DE 03.10.2025 A FOST INAINTAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2. IN DATA DE 23.10.2025 CNAIR A EMIS CONTESTATIA LA RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA STADIUL 2 - ADRESA NR. 92/ 126002/23.10.2025. IN DATA DE 22.10.2025, A FOST TRANSMIS CATRE ANTREPRENORUL PORR CONSTRUCT SRL , ORDINUL ADMINISTRATIV INCEPERE EXECUTIE LUCRARI, PRIN CARE S-A STABILIT DATA DE INCEPERE: 03.11.2025.""
3	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DJ 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUSTARE DE PRETURI) 154,64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PVRTL: 220/16.11.2022 IN PERIOADA URMATOARE, ANTREPRENORUL, INGINERUL SI BENEFICIARUL PREGATESC INSPECTIA PRELIMINARA RECEPTIEI FINALE, DEOARECE GARANTIA DE BUNA EXECUTIE EXPIRA IN DATA DE 18.01.2025. S-A EFECTUAT INSPECTIA PRELIMINARA IN DATA DE 18.12.2024 IN PERIOADA URMATOARE SE VA INTRUNI COMISIA DE RECEPTIE IN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI FINALE A OBIECTIVULUI IN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULUI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA ""PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE FINALA"" INREGISTRAT IN ARHIVA CNAIR SA CU NR. 88/01.04.2025. VALOAREA LUCRARILOR RECEPTIONATE SUNT DE 91.041.115,94 LEI FARA TVA. TOTODATA, S-A EMIS SI CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL RECEPTIONAT IN DATA DE 31.03.2025 S-A EFECTUAT RECEPTIA FINALA A OBIECTIVULUI MATERIALIZATA PRIN SEMNAREA ""PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE FINALA"" INREGISTRAT IN ARHIVA CNAIR SA CU NR. 88/01.04.2025. VALOAREA LUCRARILOR RECEPTIONATE SUNT DE 91.041.115,94 LEI FARA TVA. TOTODATA S-A EMIS SI CERTIFICATUL DE RECEPTIE FINALA PENTRU OBIECTIVUL DIN REFERINTA.
4	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4,327,949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PAN LA DATA DE 5 IUNIE 2023 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTREPRENORUL A SOLICITAT ÎNCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTREPRENORULUI JUSTIFICAREA DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI (LEGEA NR. 232/2023 PENTRU APROBAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREŢURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ) ÎN TEMEIUL IMPREVIZIUNII ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIŢIILE, ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIŢIILE ART. 3 ALIN (9)DIN O.U.G 47/2022. IN DATA DE 23.11.2023 ANTREPRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. S2023112302 PRIN CARE MENTIONEAZA FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVAZUTA DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 SI VALOAREA RESTULUI DE EXECUTAT IN CONDITIILE CURENTE DE PIATA , FARA A AMAI AVEA IN VEDERE SI INFLATIA , EXECUTAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESIV DE ONOROASA PENTRU ANTREPRENOR DIN CAUZA SITUATIILOR PREVAZUTE LA ART 3 DIN OUG 47/2022, IAR COTA DE PROFIT, STRICT SI LIMITATIV PREVAZUTA IN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIREA COSTURILOR SUPLIMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRARILOR SI DE FINALIZARE A IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII. CNAIR SA A ANALIZAT DOCUMENTELE ANTREPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA AMIABILA A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 SI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PRETURILOR CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA/CONTRACTELOR SECTORIALE/CONTRACTELOR DE CONCESIUNE/ACORURILOR CADRU, IN VIGOARE DE LA 20 IULIE 2023 SI A TRANSMIS ANTREPRENORULUI FAPTUL CĂ SUSŢINERILE ACESTUIA DIN CORESPONDENŢA TRANSMISĂ, NU SUNT DE NATURĂ A JUSTIFICA ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORD, ÎN TEMEIUL IMPREVIZIUNII ÎN REGIMUL SPECIAL REGLEMENTAT PRIN DISPOZIŢIILE ART. 3 ALIN. (9) DIN O.U.G. NR. 47/2022. IN DATA DE 28.02.2024 SI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTREPRENORULUI ADRESE PRIN CARE II SOLICITA ACESTUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE AFERENTE PAC REVIZUITE CONFORM OBSERVATIILOR ACESTUIA, PRECUM SI MASURILE PROPUSE IN VEDEREA FINALIZARII CONTRACTULUI IN TERMENUL CONTRACTUAL. PANA IN PREZENT ANTEPRENORUL NU A RAPSUNS LA SOLICITARILE BENEFICIARULUI.
5	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE ZALAU VO DN1F	0+000	5+535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED – SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	92%	65.00%	2020 - ORDIN DE INCEPERE 14.04.2021 - DATA INCEPERII LUCRARILOR	2024	2024	https://www.varianta-de-ocolire-zalau.ro/	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIIND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIOADA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANTIERULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021 A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.

6	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	CENTURA BUCURESTI	35+600	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C.IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(LIDER)-IBB-HAUS-UNO INDUSTRIEBAU GMBH–S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.– S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE)- S.C. MAVIGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 99%; LOT II: 30.60%	LOT I:75.46%(FARA AJUST PRET)%- 121.26%(CU AJUST) LOT II: 10.00%(FARA AJUST PRET) -15,63% (CU AIUST)	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2025; LOT II: 2026	LOT I: 2024; LOT II: 2026			LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: -504.112 MIL. LEI FARA TVA -620.058 MIL LEI FARA TVA, CU ACT ADITIONAL AJUSTARE	LOT I: DATA DE INCEPERE: 01.02.2022;DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDICARILOR, SUPERVISORUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVIZORULUI. IN DATA DE 23.10.2024, A AVUT LOC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFICIARUL AU RENUNTAT LA REVENDICARI, IAR PARIILE AU CAZUT DE COMUN ACORD PENTRU O EXTENSIE DE TIMP FARA COSTURI SUPLIMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1837/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. PVRTL NR. 44/17.02.2025 CU ANEXA 4 TERMEN DE REMEDIERE 90 ZILE - DEPĂȘIT LOT II: DATA DE INCEPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.05.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE). PTE AVIZAT IN CTE-CNAIR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1 - NR. 61/22.10.2024; MOBILIZARE IN SANTIER: 01.11.2024
7	VARIANTE OCOLITOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCOLITOARE	VARIANTA OCOLITOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI	TIMISOARA		13.906			03.03.2025	02.09.2027 (30 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE)			1411 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE PROIECTARE
4																		